

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS				
Quadro atualizado dos créditos do Orçamento de Investimentos.			até maio/2025	
FONTES DE FINANCIAMENTO	LOA/2025 (A)	Executado (C)	% Executado (C/A)	% Peso (A/total LOA)
RECURSOS PRÓPRIOS				
Geração Própria	146.649.438	21.062.575	14,4%	46,4%
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Recursos do Tesouro - No Exercício	169.625.255	1.059.737	0,6%	53,6%
Direto (do Exercício)	160.392.888	0	0,0%	50,7%
Saldo de Exercícios Anteriores	9.232.367	1.059.737	11,5%	2,9%
Total	316.274.693	22.122.313	7,0%	100,0%

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS				
Quadro atualizado dos créditos do Orçamento de Investimentos				até maio/2025
PROGRAMAS DE GOVERNO	LOA/2025 (A)	Executado (C)	% Executado (C/A)	% Peso (A/total LOA)
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais	70.398.743	16.276.608	23,1%	22,3%
3105 - Portos e Transporte Aquaviário	245.875.950	5.845.705	2,4%	77,7%
Total	316.274.693	22.122.313	7,0%	100,0%

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - por Programa							
até maio/2025							
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais	LOA/2025	Executado Janeiro	Executado Fevereiro	Executado Março	Executado Abril	Executado Maio	Acumulado
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	30.474.800	0	0	0	0	15.956.483	15.956.483
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	12.239.742	53.531	37.226	84.259	50.032	0	225.047
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	27.684.202	0	0	0	0	95.077	95.077
Total (R\$)	70.398.743	53.531	37.226	84.259	50.032	16.051.560	16.276.608
3105 - Portos e Transporte Aquaviário	LOA/2025	Executado Janeiro	Executado Fevereiro	Executado Março	Executado Abril	Executado Maio	Acumulado
20HM - Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário	20.000.000	0	0	0	0	0	0
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	10.499.258	0	0	0	51.200	40.000	91.200
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	18.940.596	0	926.683	848.879	580.119	1.166.482	3.522.163
12LG – Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro	128.392.888		0	0	0	0	0
14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	35.043.208	144.040	126.534	434.061	668.206	859.501	2.232.342
14RC - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	1.000.000	0	0	0	0	0	0
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro	32.000.000	0	0	0	0	0	0
Total (R\$)	245.875.950	144.040	1.053.217	1.282.940	1.299.525	2.065.983	5.845.705
Total dos Programas (R\$)	316.274.693	197.571	1.090.443	1.367.199	1.349.557	18.117.543	22.122.313

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - por Fonte							
Ações financiadas com Recursos Próprios				até maio/2025			
AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	LOA/2025	Executado Janeiro	Executado Fevereiro	Executado Março	Executado Abril	Executado Maio	Acumulado
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	30.474.800	0	0	0	0	15.956.483	15.956.483
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	12.239.742	53.531	37.226	84.259	50.032	0	225.047
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	27.684.202	0	0	0	0	95.077	95.077
14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	30.000.000	144.040	126.534	434.061	668.206	859.501	2.232.342
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	20.000.000	0	0	0	0	0	0
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	10.040.000	0	0	0	51.200	40.000	91.200
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	16.210.695	0	926.683	848.879	580.119	106.744	2.462.426
Total (R\$)	146.649.438	197.571	1.090.443	1.367.199	1.349.557	17.057.806	21.062.575
Ações financiadas com Recursos do Tesouro				até maio/2025			
AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO TESOURO	LOA/2025	Executado Janeiro	Executado Fevereiro	Executado Março	Executado Abril	Executado Maio	Acumulado
14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	5.043.208	0	0	0	0	0	0
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro	32.000.000	0	0	0	0	0	0
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	459.258	0	0	0	0	0	0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	2.729.901	0	0	0	0	1.059.737	1.059.737
12LG – Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro	128.392.888	0	0	0	0	0	0
14RC - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Total (R\$)	169.625.255	0	0	0	0	1.059.737	1.059.737
				0			
Total das Fontes (R\$)	316.274.693	197.571	1.090.443	1.367.199	1.349.557	18.117.543	22.122.313

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS							
Relação dos projetos/atividades por ação							
AÇÃO	PROJETO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	até maio/2025
							Acumulado
14KJ – Implantação de Sistema de Apoio a Gestão de Tráfego de Navios		144.040	126.534	434.061	668.206	859.501	2.232.342
▶	HIDROMARES PROJETOS AMBIENTAIS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - Contratação de prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói - contrato CDRJ nº 017/2022.	46.139	43.651	43.653	0	42.699	176.142
▶	HENSOLDT DO BRASIL SEGURANCA E DEFESA ELETRONICA E OPTICA LTDA - Aquisição com suporte à instalação de 3 (três) radares de vigilância marítima costeira e 2 (dois) conjuntos de câmeras (óptica e térmica), como parte integrante do VTMISS Contrato 45 (3450028) SEI 50905.003070/2020-56 / pg. 1 dos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói - contrato nº 045/2020 (4º TA).	97.901	0	0	0	0	97.901
▶	METAVERSO TELECOM LTDA - Prestação dos serviços de elaboração de projeto executivo e implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), atinente ao Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações (Vessel Traf ic Management Information System – VTMISS) - contrato nº 069/2024.	0	82.884	175.394	469.206	816.802	1.544.286
▶	JANTOWER TELECOM E CONSTRUÇOES LTDA - Obras de implantação das torres metálicas autoportantes da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador (BFNIG), Ilha do Governador/RJ; do Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro (CTMRJ/IPqM), Ilha do Governador/RJ; do Prédio da Administração do Porto do Rio de Janeiro (SUPRIO), Centro/RJ; e do Edifício Barão de Ladário (EBL), Centro/RJ, para sustentação dos equipamentos de estações remotas do VTMISS - contrato nº 016/2024.	0	0	22.006,87	0	0	22.007
▶	ENGETORRES INFRAESTRUTURA LTDA - Obras de implantação da torre metálica autoportante da Fortaleza de Santa Cruz (Ftz_SC), Niterói/RJ, para sustentação dos equipamentos de estações remotas do VTMISS - contrato nº 17/2024.	0	0	193.007	0	0	193.007
▶	NUNTIUS CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI - Aquisição de ferramentas avançadas de segurança cibernética, abrangendo serviços de instalação, configuração e operacionalização da solução, além da prestação de serviços contínuos de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança por meio de um Security Operations Center (SOC), com o objetivo de garantir a resiliência cibernética da infraestrutura tecnológica da PortosRio - contrato nº	0	0	0	199.000	0	199.000
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis		0	0	0	0	15.956.483	15.956.483
▶	PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RJ - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0	0	0	0	463.500	463.500
▶	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - Aquisição do imóvel situado no Centro Empresarial Rio Branco 1, 12º andar – Centro - Rio de Janeiro	0	0	0	0	15.450.000	15.450.000
▶	OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE CONTRATOS MARÍTIMOS - Despesas cartorárias (emolumentos e abertura de firma) para lavratura da Escritura de Compra e Venda do imóvel situado na Av. Rio Branco, 1 – Centro – Rio de Janeiro – RJ (Ed. RB1)	0	0	0	0	42.983	42.983
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos		53.531	37.226	84.259	50.032	0	225.047
▶	ELETTRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETRÔNICOS LTDA - Aquisição de equipamentos para o parque de refrigeração e conforto térmico da PortosRio - 10 un ar condicionado Split 30.000 BTUS cor branco, 220v - OF 62/2024.	53.531	37.226	0	0	0	90.757
	ELETTRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETRÔNICOS LTDA - Aquisição de equipamentos para o parque de refrigeração e conforto térmico da PortosRio - OF 08/2025.	0	0	0	50.032	0	50.032
▶	NOCEL360 COMÉRCIO LTDA-ME - Aquisição de equipamentos para o parque de refrigeração e conforto térmico da PortosRio -05 un - Ar-condicionado Janela Tipo 1 - 21.000 BTUs - OF 10/2025.	0	0	17.350	0	0	17.350
▶	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - Aquisição de equipamentos para o parque de refrigeração e conforto térmico da PortosRio - Aquisição de Ar condicionado 10.000BTU/H FRIO Janela / Sem instalação - OF 07/2025	0	0	10.550	0	0	10.550
▶	RHG SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - Aquisição de equipamentos para o parque de refrigeração e conforto térmico da PortosRio - 10und - Ar-condicionado Janela Tipo 2 - 27.000 BTUs - OF 11/2025	0	0	56.359	0	0	56.359
4103 - Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação e/ou Desenvolvimento de Software de Proc de Dados		0	0	0	0	95.077	95.077
▶	ACSA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - Prestação dos serviços de instalação de totens de emergência e adequações de infraestrutura para o sistema de CFTV e armazenamento de imagens de gravação - Contrato nº 060/2024	0	0	0	0	95.077	95.077
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre		0	926.683	848.879	580.119	1.166.482	3.522.163
▶	CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME - 1ª Medição - Obras de implantação do Truck Center no Porto de Itaguaí - contrato nº 62/2024	0	517.235	237.327	175.521	106.744	1.036.828
▶	ENTEC EMPREENDIMENTOS LTDA - Obras de pavimentação da malha viária e da faixa operacional no Cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro - contrato nº 048/2023 (MAKINAS)	0	409.448	611.552	404.597	0	1.425.597
▶	SD ENGENHARIA LTDA - Pagamento por depósito judicial do contrato 44/2020	0	0	0	0	1.059.737	1.059.737
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas		0	0	0	51.200	40.000	91.200
▶	BLEST COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-ME - Aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí - 06 und Lanterna 5MN, compacta IP68 - OF 15/2025.	0	0	0	51.200	40.000	91.200
Total Executado (R\$)		197.571	1.090.443	1.367.199	1.349.557	18.117.543	22.122.313