



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

CDRJ

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

APROVADO PELA LEI N° 13.978, DE 17 DE
JANEIRO DE 2020.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES DO
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

1. Orçamento de Investimento 2020

O Orçamento de Investimento da CDRJ foi fixado inicialmente pela Lei nº 13.978, de 17/01/2020 – LOA/2020 no valor de R\$ 70.299.892. Alguns ajustes dos créditos foram realizados através das Portarias nº 13.380/2020 da SEST/ME e nº 303/2020 do ME e recursos executados em 2019 após a programação orçamentária e não cancelados pela SEST, alterando o valor aprovado para R\$ 84.771.980.

Os recursos do Tesouro para Aumento do Patrimônio Líquido aprovados na LOA/2020 mais os Restos a Pagar reabertos em 2020 somam R\$ 40,2 milhões. Não houve aporte financeiro do Tesouro em 2020.

Os Saldos de Exercícios Anteriores (Saldo Financeiro de repasses efetuados pelo Tesouro em anos anteriores) somam R\$ 16,1 milhões, já considerando o retorno de R\$ 4,8 milhões na ação 14KJ, e são vinculados às ações do Orçamento de Investimentos.

A execução até novembro do Orçamento de Investimento totalizou R\$ 6.777.431 ou 8,0% do total da dotação aprovada ajustada, conforme observado no quadro a seguir.

Quadro 01 - Orçamento de Investimento 2020

Valores em R\$ 1,00						
FONTES DE FINANCIAMENTO	LOA/2020	AJUSTES	LOA/2020 AJUSTADA	DISPONIVEL	EXECUTADO	%
RECURSOS PRÓPRIOS						
Geração Própria	28.450.715	0	28.450.715	28.450.715	1.953.206	6,9%
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Recursos do Tesouro - No Exercício	41.849.177	14.472.088	56.321.265	16.092.007	4.824.225	8,6%
Direto (do Exercício)	2.443.393	0	2.443.393	0	0	0,0%
Restos a Pagar (Empenhados em Anos anteriores)	150.000	37.635.865	37.785.865	0	0	0,0%
Saldo de Exercícios Anteriores	39.255.784	(23.163.777)	16.092.007	16.092.007	4.824.225	29,9%
TOTAL	70.299.892	14.472.088	84.771.980	44.542.722	6.777.431	8,0%

Situação dos Projetos 2020	Quantidade	Valor (R\$)
Executado	7	933.202
Em Execução	11	13.069.374
Aguardando Assinatura	0	0
Em Licitação	3	199.668.483
Procedimentos Pré-Licitatório	9	9.085.826
Aguardando Recursos	10	260.000.000
Total	40	482.756.885

Quadro 2 – Orçamento de Investimentos por Ação/Projeto/Atividade

Em R\$ 1,00

AÇÕES	LOA 2020 (Ajustada)
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	26.131.972
14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	27.036.237
14KL - Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	62.707
14KM - Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	1.500.000
14RC - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	3.037.568
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	4.788.544
144X - Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	425.578
144Y - Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	100.000
144Z - Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)	5.249.275
145B - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	733.099
145D - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	1.789.565
15QK - Derrocagem de Pedra do Canal Principal no Porto de Itaguaí	100.000
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	100.000
7390 - Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí	127.347
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	4.899.888
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	3.858.925
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	4.831.275
Total (R\$)	84.771.980

Tabela por fonte de financiamento

Fonte de Financiamento	Proposta 2020 (em R\$)
Geração Própria	28.450.715
Tesouro – Direto	2.443.393
Tesouro – Restos a Pagar	37.785.865
Tesouro – Saldo Financeiro	16.092.007
Total (R\$)	84.771.980

Abaixo, segue o detalhamento por ação.

PROGRAMA 2086 - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

Projeto: 26.784.2086.12LG.0033

Ação: Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia

Finalidade: Possibilitar o Porto do Rio de Janeiro de reforço estrutural nas instalações do Cais da Gamboa, para recebimento de navios de calado de -13,5m, a fim de atender a crescente demanda de exportação em navegação de longo curso.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/07/2012	31/12/2022	R\$ 365.000.000

Dotação Aprovada para 2020 – Ação 12LG

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro – Direto	R\$ 2.443.393	R\$ 0
Tesouro – Restos a Pagar	R\$ 23.688.579	R\$ 0
Total (R\$)	R\$ 26.131.972	R\$ 0

Projetos em Andamento ou em Execução

- Não há projetos em execução nesta ação.

Projetos a Iniciar

- **Reforço estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro entre os berços 100 e 124.**
Licitação em fase externa – RCE n° 002/2020 – Orçamento estimado em R\$ 195,5 milhões.

Projeto: 26.784.2086.14KJ.0033

Ação: Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios

Unidade Gestora Responsável: Superintendências do Porto do Rio de Janeiro e de Tecnologia da Informação

Finalidade: Aquisição e instalação de sistemas de monitoramento de tráfego de embarcações nos portos brasileiros, em particular do Sistema de Monitoramento de Navios (Vessel Traffic Management Information System - VTMISS), sistema de gerenciamento de tráfego que emprega radares, identificadores automáticos de navios e comunicações, a fim de monitorar o tráfego das embarcações nos portos brasileiros, reduzindo o risco de acidentes e aumentando a eficiência do fluxo de navios nos acessos portuários.

Sistema a ser implantado que emprega radares, identificadores automáticos de navios e comunicações, para apoio à gestão de tráfego de embarcações nos portos brasileiros, reduzindo o risco de acidentes e aumentando a eficiência do fluxo de navios nos acessos portuários.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2016	31/12/2023	R\$ 47.000.000

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2017	R\$ 16.000.000	R\$ 2.195.516 (Rec Tesouro) + R\$ 4.781.950 (Rec próprios)
2018	R\$ 9.022.554	R\$ 5.985.368 (Rec Tesouro)
2019	R\$ 8.037.166	R\$ 743.506 (Rec Tesouro)

Dotação Aprovada para 2020 – Ação 14KJ

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Recursos Próprios	R\$ 13.960.627	R\$ 0
Tesouro – Restos a Pagar	R\$ 6.000.000	R\$ 0
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$. 7.075.610	R\$ 2.441.600
Total (R\$)	R\$ 27.036.237	R\$ 2.441.600

Projetos/Contratos em Andamento

- Implantação do Local Port Service (LPS) – Depósito judicial referente aos tributos para liberação dos equipamentos eletrônicos a serem utilizados no VTMISS. Executado R\$ 2.441.600.

Projetos/Contratos Encerrados Recentemente

- 2017 - Contrato CDRJ n° 063/2016 – Linkcon EPP – R\$ 5,7 milhões. **Serviços e aquisição de sistemas para a modernização administrativa portuária e gestão de tráfego de navios.** Executado R\$ 4.781.950.
- 2017-2019 - Contrato CDRJ n° 076/2017 – Linkcon EPP – R\$ 10,3 milhões. **Serviços e aquisição de sistemas para a modernização administrativa portuária e gestão de tráfego de navios.** Executado R\$ 8.924.390.
- Contrato CDRJ n° 033/2018 – Linkcon EPP – R\$ 1,1 milhões. **Serviços e aquisição de sistemas para a modernização administrativa portuária e gestão de tráfego de navios.** Não houve execução.

Projeto: 26.784.2086.14KL.0033

Ação: Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação

Finalidade: Desenvolvimento, aquisição e implantação, nas Autoridades Portuárias, de sistemas padronizados de apoio à execução, ao controle, à supervisão, ao acompanhamento e às tomadas de decisões dos dirigentes das companhias docas e de autoridades portuárias, nas ações de sua competência regimental, que dizem respeito às atividades Meio e Fim da instituição, já que, atualmente, não há padronização nos sistemas de apoio utilizados para controlar o fluxo financeiro, de recursos humanos, de movimentação portuária, bem como para geração de informações sobre a eficiência das Companhias Docas. A finalidade é de se otimizar o fluxo de informações indispensável à gestão da infraestrutura portuária e a uniformização de todas as unidades portuárias. Otimizar o fluxo de informações indispensável à gestão da infraestrutura portuária e a uniformização de todas as unidades portuárias. Implantação do gerenciamento da infraestrutura portuária.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2016	31/12/2020	R\$ 22.000.000

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2016	R\$ 2.000.000	R\$ 1.787.293
2017-2019	R\$ 212.707	R\$ 0

Dotação Aprovada para 2020 – Ação 14KL

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$ 62.707	R\$ 0
Total (R\$)	R\$ 62.707	R\$ 0

Projetos a Iniciar

- Não há.

Projetos/Contratos Encerrados Recentemente

- 2016 - Contrato CDRJ n°019/2016 – R\$ 1.566.379,20 - Technology Soluções e Sistemas Integrados Ltda – aquisição de **equipamentos e softwares de rede de tecnologia da informação**.
- 2016 - Contrato CDRJ n° 020/2016 – R\$ 18.000,00 - **Aquisição de Nobreak 6 KVa (3.3)**.
- 2016 - Ordem de Fornecimento n° 004/2016 – R\$ 134.123,70 - Exclusivenet e Locação Ltda - aquisição de **equipamentos e softwares de tecnologia da informação**.
- 2016 - Ordem de Fornecimento n° 006/2016 – R\$ 68.790,40 - Qualyteck RJ Tecnologia em Inform. EIRELI-EPP - **Aquisição de Sistema Operacional Windows Server 2012 Standard**.

Projeto: 26.784.2086.14KM.0033

Ação: Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística

Unidade Gestora Responsável: Superintendência do Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Implantação de modelo em parceria com os setores público (interveniente no processo portuário) e privado (operadores logísticos e embarcadores), garantindo o acesso às tecnologias selecionadas no projeto, bem como a troca de informações sobre o rastreamento e condições especiais na movimentação de cargas para as empresas que aderirem às recomendações. Compartilhar informações e promover a integração institucional, com vistas a obter maior eficiência na cadeia logística portuária, de modo a minimizar as interrupções do fluxo físico ao longo da cadeia produtiva.

Implementação da solução de cadeia logística em projeto piloto em um porto brasileiro a ser selecionado, otimização e customização do concentrador de dados portuários a fim de cobrir as informações da cadeia logística inteligente.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2016	31/12/2020	R\$ 80.000.000

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2016-2019	R\$ 2.000.000	R\$ 0

Dotação Aprovada para 2020 – Ação 14KM

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$ 1.500.000	R\$ 0
Total (R\$)	R\$ 1.500.000	R\$ 0

Projetos a Iniciar

o Implantação dos sistemas de segurança ISPS-Code e dos sistemas de controle aduaneiro em recintos alfandegados dos portos do Rio e Itaguaí. Aquisição de equipamentos (câmeras, OCRs, RFID, switches) e obras de infraestrutura para os portos de Itaguaí e Rio de Janeiro. Previsão de Execução: R\$ 80,0 milhões.

Projeto: 26.784.2086.14RC.0033

Ação: Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia

Finalidade: Elaboração de projetos executivos e execução de obras para implantação de dispositivos necessários para o gerenciamento de resíduos e efluentes líquidos na área portuária. Levantamento de dados primários da geração e movimentação de resíduos/efluentes; execução de projetos para o tratamento, reuso, transporte e destinação adequada dessa geração/movimentação baseados nos aspectos econômico, técnico e ambiental. A finalidade do projeto é a promoção da conformidade legal dos portos marítimos frente às exigências ambientais das vigilâncias sanitária e agropecuária relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos. Implementação da solução de cadeia logística em projeto piloto em um porto brasileiro a ser selecionado, otimização e customização do concentrador de dados portuários a fim de cobrir as informações da cadeia logística inteligente.

Levantamento de dados primários da geração e movimentação de resíduos sólidos e efluentes líquidos.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
02/01/2016	31/12/2020	R\$ 4.993.904

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2016-2017	R\$ 3.922.476	R\$ 0
2018	R\$ 4.061.762	R\$ 83.794
2019	R\$ 2.944.607	R\$ 7.044

Dotação Aprovada para 2020 – Ação 14RC

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro - Direto	R\$ 100.000	R\$ 0
Tesouro – Restos a Pagar	R\$ 1.139.286	R\$ 0
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$ 1.798.282	R\$ 239.610
Total (R\$)	R\$ 3.037.568	R\$ 239.610

Projetos/Contratos em Andamento

- 2019/2020 - Contrato n° 023/2019 - Tostes e Medeiros Engenharia Ltda – R\$ 72.073,74 – **Projeto do Centro de Triagem do Porto de Itaguaí**. Executado R\$ 62.569,86 (R\$ 55.525,45 em 2020 e R\$ 7.044,41 em 2019).
- 2020 – Contrato n° 037/2019 - Engesan Engenharia e Saneamento Ltda – R\$ 194.185,56 - **Obras de Ligação dos Efluentes de Esgoto Sanitário na Rede Coletora da CEDAE no Porto do Rio de Janeiro**. Executado R\$ 184.084.

- 2020 – Contrato n° 027/2019 – Tensor Empreendimentos Ltda – R\$ 764.550,50 - **Construção de uma Área de Transbordo Temporário (ATT) de Resíduos no Porto do Rio de Janeiro.** Contrato foi rescindido.
- **Centro de Triagem do Porto de Itaguaí.** Orçamento estimado de R\$ 750.000,00.

Projetos/Contratos Encerrados Recentemente

- 2018 - Contrato n° 085/2017 – Tostes e Medeiros Engenharia Ltda – R\$ 55.123,32 - **Atualização do projeto para construção de uma área de transbordo temporário de resíduos no Porto do Rio de Janeiro.** Executado R\$ 55.123,32.
- 2018 - Contrato n° 084/2017 - Tostes e Medeiros Engenharia Ltda – R\$ 28.671,15 - **Atualização do projeto das obras de ligação dos efluentes de esgoto sanitário na rede coletora da CEDAE do Porto do Rio de Janeiro.** Executado R\$ 28.671,15.

Projeto: 26.784.2086.20HM.0001

Ação: Estudos para o Planejamento do Setor Portuário

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia, Financeira e Comercial

Finalidade: Elaboração de planos, projetos e estudos de impacto ambiental, de planos de recuperação de áreas degradadas, de processos de uniformização de licenciamento ambiental, de projetos básicos ou executivos de obras ou ações no setor portuário, de áreas não-operacionais e intervenções correlatas, além de estudos sobre os serviços portuários, logística, segurança, gestão e operação portuária, análise do fluxo de armazenagem e movimentação de cargas nos portos, fomento à navegação de cabotagem, infraestrutura e superestrutura dos portos, análise de desempenho, expansão de áreas portuárias com novos portos ou terminais e alternativas de inovação que permitam acompanhar a evolução das atividades portuárias. Realizar estudos para o planejamento do Setor Portuário com vistas a orientar seu desenvolvimento no âmbito ambiental, sistemas de informação, logística, segurança, operação e expansão de área portuária. Estudo para ampliar capacidade portuária.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
#ATIVIDADE	XXXXX	XXXXX

Dotação Aprovada para 2020 – Ação 20HM

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro – Restos a Pagar	R\$ 2.000.000	R\$ 0
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$ 2.788.544	R\$ 1.799.145
Total (R\$)	R\$ 4.788.544	R\$ 1.799.145

Projetos/Contratos em Andamento

- 2020 - Contrato CDRJ n° 047/2019 – Precursore Consultoria Portuária Ltda– R\$ 96.600 – **Consultoria para a implementação de um Sistema de Monitoramento Ambiental no âmbito dos portos do Rio de Janeiro e Niterói.** Executado R\$ 42.700.
- 2020 - Contrato CDRJ n° 014/2020 – Fundação Luiz Englert – R\$ 1.785.000 - **Estudo para implementação de modelagem de custeio baseado em atividades e política tarifária.** Executado R\$ 1.071.000.
- 2020 - Contrato CDRJ n° 003/2020 – CV Engenharia e Negócios Eireli – R\$ 24.860 – **Consultoria e Assessoria Técnica para elaboração de Projeto Básico que irá integrar um Termo de Referência (TR) com vistas a aquisição de 2 (duas) Estações Base de AIS a serem instaladas em locais a serem definidos no prédio da Superintendência de Gestão Portuária dos Portos de Rio de Janeiro e Niterói (SUPRIO) e na Fortaleza de Santa Cruz, do Exército Brasileiro (EB).** Executado R\$ 20.860.
- 2020 - Contrato CDRJ n° 004/2020 – CV Engenharia e Negócios Eireli – R\$ 32.960 – **Consultoria e Assessoria Técnica para elaboração de Projeto Básico que irá integrar um Termo de Referência (TR) com vistas a permitir a integração, ao Sistema de Tráfego Aquaviário (STAq), do vídeo do**

- radar Kelvin Hughes Sharp Eye, modelo SBS 800-2 que se encontra operacional no instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM). Executado R\$ 27.960.
- 2020 - Contrato CDRJ n° 009/2020 – Logimex Comércio Exterior Ltda – R\$ 35.000 – **Consultoria e Assessoria para habilitação da CDRJ no programa REPORTE de isenção fiscal.** Executado R\$ 7.000.
 - 2020 - Contrato CDRJ n° 025/2020 – PLM – Auditoria e Consultoria Ltda – R\$ 8.500 – **Assessoria técnica na auditoria dos sistemas da CDRJ que servirão ao alfandeamento do RIOPOR.** Executado R\$ 8.500.
 - 2020 - Contrato CDRJ n° 027/2020 – Tostes e Medeiros Engenharia Ltda – R\$ 38.500 – **Adaptação do projeto básico e elaboração do novo orçamento do reforço estrutural do cais da Gamboa.** Executado R\$ 38.500.
 - 2020 - Contrato CDRJ n° 024/2020 – Precursore Consultoria Portuária Ltda – R\$ 51.890 – **Contratação de consultoria e assessoria para elaboração de projeto de sinalização náutica para proteção de marégrafo do VTMISS.** Executado R\$ 40.000.
 - 2020 – Contrato CDRJ n° 022/2020 – Mind Estudos e Projetos de Engenharia Ltda – R\$ 15.500 - **Avaliação econômico-financeira do impacto do desfazimento do Projeto de expansão do Porto de Itaguaí.** Executado R\$ 15.500.
 - 2020 – Contrato CDRJ n° 037/2020 – Hidrotopo Consultoria e Projetos Ltda – R\$ 460.750 - **Sondagens Geológicas por Jet-Probe no Canal Derivativo do Porto de Itaguaí.** Executado R\$ 460.750.
 - 2020 – Contrato CDRJ n° 030/2020 – ML Projetos EIRELI ME – R\$ 118.000 - **Elaboração do projeto contra incêndio e pânico para o Porto do Rio de Janeiro.** Executado R\$ 66.375.

Projetos a Iniciar

- **Elaboração de projetos executivos de segurança contra incêndio e pânico e aprovação junto ao corpo de bombeiros militar do RJ do edifício SEDE da CDRJ.** Orçamento estimado R\$ 25.923,33.
- **Elaboração de análise estrutural sobre o canal do mangue no Porto do Rio de Janeiro –** orçamento estimado de R\$ 276.604. Em licitação.

Projetos/Contratos Encerrados Recentemente

- 2018/2019 - Contratos CDRJ n° 050/2018 e n° 026/2019 – Mind Estudos e Projetos de Engenharia Ltda - R\$ 623.400 - **Projeto de Expansão do Porto de Itaguaí.** Executado R\$ 623.400.
- 2019 - Contrato CDRJ n° 063/2018 – R. Peotta Engenharia e Consultoria Ltda – R\$ 214.000 - **Estudo de Viabilidade Terminal Ilha da Pombeba.** Executado R\$ 214.000.
- 2018/2019 - Contrato CDRJ n° 056/2018 – DCB Consultoria e Projetos Ltda – R\$ 29.500 - **Atualização e adequação de anteprojetos dos sistemas do ISPS-CODE e Alfandegamento.** Executado R\$ 29.500.

Projeto: 26.784.2086.144X.0033

Ação: Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia

Finalidade: Elaboração de planos, projetos e estudos de impacto ambiental, de planos de recuperação de áreas degradadas, de processos de uniformização de licenciamento ambiental, de projetos básicos ou executivos de obras ou ações no setor portuário, de áreas não-operacionais e intervenções correlatas, além de estudos sobre os serviços portuários, logística, segurança, gestão e operação portuária, análise do fluxo de armazenagem e movimentação de cargas nos portos, fomento à navegação de cabotagem, infraestrutura e superestrutura dos portos, análise de desempenho, expansão de áreas portuárias com novos portos ou terminais e alternativas de inovação que permitam acompanhar a evolução das atividades portuárias. Realizar estudos para o planejamento do Setor Portuário com vistas a orientar seu desenvolvimento no âmbito ambiental, sistemas de informação, logística, segurança, operação e expansão de área portuária. Estudo para ampliar capacidade portuária.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2016	31/12/2023	XXXXXX

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2016-2019	R\$ 88.462.010	R\$ 69.810.258 (Rec. Próprios)
2019	R\$ 496.758	R\$ 71.180 (Rec. Tesouro)

Dotação Aprovada para 2020 – Ação 144X

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$ 425.578	R\$ 255.342
Total (R\$)	R\$ 425.578	R\$ 255.342

Projetos/Contratos em Andamento

- 2016-2019 - Reembolso financiamento Libra - **Expansão do Terminal de Contêineres 1 - RIOPOR** – 96 parcelas, término em 2023. Objeto do investimento: ampliação do armazém de importação, construção de um armazém de produtos químicos, ampliação do cais de atracação em 170 metros, construção de uma retroárea entre o píer de atracação atual e o terreno do terminal e implantação e integração da infraestrutura da nova retroárea. Execução com Recursos Próprios. Executado R\$ 69.810.258.
- 2019-2020 - Contrato CDRJ n° 042/2019 – Construtora W.V. Ltda - R\$ 340.000 - **Implantação do caminho seguro para o Porto do Rio de Janeiro**. Executado R\$ 326.522 (R\$ 255.342,44 em 2020 e R\$ 71.180,00 em 2019).

Projetos a Iniciar

- **Obras de infraestrutura do Porto do Rio de Janeiro – Corte das Plataformas – Proc. n°11.060/2011 - R\$ 4.000.000**
- **Implantação da Iluminação dos pátios 8, 9 e 10 – R\$ 3.500.000**
- **Recuperação do Pátios 8, 9 e 10 – R\$ 6.000.000**
- **Demolição do armazém 10 com implantação de pátio de estocagem – R\$ 4.500.000**

Projeto: 26.784.2086.144Y.0033

Ação: Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia

Finalidade: Recuperação de vias internas de circulação rodoviárias, ferroviárias e perimetrais portuárias.

Adequar as Instalações de Circulação Rodoviária e Ferroviária do Porto. Adequação das vias e ferrovias internas.

Adequação das perimetrais portuárias.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2016	31/12/2023	XXXXXX

Dotação Aprovada para 2021 – Ação 144Z

Fonte de Financiamento	Aprovado
Recursos Próprios	R\$ 100.000
Total (R\$)	R\$ 100.000

Projeto a Iniciar

- **Pavimentação asfáltica no Porto do Rio de Janeiro – R\$ 14.000.000**

Projeto: 26.784.2086.144Z.0033

Ação: Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia

Finalidade: Recuperação de vias internas de circulação rodoviárias, ferroviárias e perimetrais portuárias.

Adequar as Instalações de Circulação Rodoviária e Ferroviária do Porto. Adequação das vias e ferrovias internas.

Adequação das perimetrais portuárias.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2016	31/12/2023	XXXXXX

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2016	R\$ 9.612.374	R\$ 2.910.381
2017	R\$ 5.488.993	R\$ 239.718
2018-2019	R\$ 5.249.275	R\$ 0

Dotação Aprovada para 2021 – Ação 144Z

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$ 391.275	R\$ 0
Tesouro – Restos a Pagar	R\$ 4.858.000	R\$ 0
Total (R\$)	R\$ 5.249.275	R\$ 0

Projetos/Contratos em Andamento

o 2020 – Contrato CDRJ n° 044/2020 - Souza Dutra Engenharia Ltda – R\$ 3.570.620,11 - **Recuperação das Vias Internas do Porto de Itaguaí**. Não houve execução.

Projetos/Contratos Encerrados Recentemente

o 2016 - Contrato C-SUPJUR n° 084/2015 - Rodocon Construções Rodoviárias Ltda – R\$ 2.787.630,96 - **Serviços de Construção de Estacionamento no Porto de Itaguaí (RJ)**. Executado R\$ 2.910.381.

o 2017 - Contrato CDRJ n° 017/2017 - DSoares Empreendimentos e Construções EIRELI-EPP - R\$ 262.983,24 - **Sondagem Geológica na área do terminal 1 do Porto de Itaguaí (RJ)**. Executado R\$ 239.717,63.

Projeto: 26.784.2086.145B.0033

Ação: Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia e Superintendência de Tec. da Informação

Finalidade: Adequar às instalações gerais e de suprimento do porto (água, energia elétrica, esgoto, combate a incêndio, etc.). Recuperação de prédios administrativos, de instalações de segurança e instalações de água, esgoto, energia elétrica e etc.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2016	31/12/2023	XXXXXX

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2016	R\$ 11.232.412	R\$ 1.636.905
2017	R\$ 7.927.599	R\$ 2.811.879
2018	R\$ 5.115.720	R\$ 2.499.358
2019	R\$ 2.616.362	R\$ 1.883.263

Dotação Aprovada para 2020 – Ação 145B

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$ 733.099	R\$ 88.529
Total (R\$)	R\$ 733.099	R\$ 88.529

*Considerando o ajuste da LOA/2020.

Projetos/Contratos em Andamento

- o 2020 – Contrato CDRJ n° 038/2020 – Construtora LBS Ltda – R\$ 52.869,35 - **Implantação de barreira divisória entre 01 e 02 do PLA 45197 e do portão E.** Executado R\$ 55.525.
- o 2020 – Contrato CDRJ n° 035/2020 – Construtora Cesar Ltda – R\$ 56.639 - **Demolição do castelo de água do pátio 8/9 do RIOPOR.** Executado R\$ 33.004.

Projetos/Contratos Encerrados Recentemente

- o 2016 - Contratos CDRJ n°s 027/2016 e 039/2016 - Evolução Engenharia Construção e Administração EPP – R\$ 888.396,00 - **Implantação de barreiras de proteção perimetral nos muros e edificações do Porto do Rio.** Executado R\$ 888.396,00.
- o 2016/2017 - Contrato CDRJ n° 038/2016 - Portubras Engenharia Ltda – R\$ 2.635.943,93 - **Construção de rede de dutos subterrâneos para logística e telefonia no Porto do Rio de Janeiro.** Executado R\$ 2.852.615,65.
- o 2016/2017 - Contrato CDRJ n° 049/2016 - Ponta do Céu Urbanização, Construções e Paisagismo Ltda – R\$ 390.312,43 - **Reforma das Instalações da Inspeção no Porto do Rio de Janeiro.** Executado R\$

415.256,22.

- 2017/2018 - Contrato CDRJ n° 026/2017 - Entéuxes Engenharia, Comércio e Representações Ltda – R\$ 629.000,00 - **Recuperação da Rede Elétrica de média tensão na área interna do Porto do Rio de Janeiro**. Executado R\$ 334.474,14.
- 2018 - Contrato CDRJ n° 046/2018 – 2R Datatel Teleinformática Ltda - R\$ 2.457.800 - **Soluções em segurança em tecnologia da informação para as instalações em geral**. Executado R\$ 2.457.800.
- 2019 - Contrato CDRJ n° 070/2019 - Total Utility Obras de Engenharia Ltda – R\$ 1.719.078 - **Implantação do Novo Portão 24 do Porto do Rio de Janeiro**. Executado R\$ 1.772.833.
- 2019 - Contrato CDRJ n° 026/2019 – Construtora LBS Ltda – R\$ 115.761,09 - **Reforma do banheiro público no anexo do armazém 16 e construção de banheiro público no pátio 13/14 do RIOPOR**. Executado R\$ 110.430.

Projetos a Iniciar

- **Recuperação dos armazéns 7, 13 e galpão do anexo 14/15** – Orçamento estimado de R\$ 2.500.000.
- **Recuperação de cabeços de amarração ao longo do cais** – Orçamento estimado de R\$ 430.101.
- **Modernização do Sistema de Pesagem da balança rodoviária instalada nas proximidades do Portão 24**. Orçamento estimado R\$ 140.775.

Projeto: 26.784.2086.145D.0033

Ação: Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia e Superintendência Jurídica

Finalidade: Adequar as instalações gerais e de suprimento do porto (água, energia elétrica, esgoto, combate a incêndio, etc.). Recuperação de prédios administrativos, de instalações de segurança e instalações de água, esgoto, energia elétrica e etc.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2016	31/12/2023	XXXXXX

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2016	R\$ 3.641.141	R\$ 57.532 (Rec. Próprios)
2017	R\$ 2.341.141	R\$ 327.493 (Rec.Próprios) e R\$ 87.220 (Tesouro)
2018	R\$ 2.053.921	R\$ 273.225 (Rec.Próprios) e R\$ 219.804 (Tesouro)
2019	R\$ 1.834.117	R\$ 377.399 (Rec.Próprios) e R\$ 344.552 (Tesouro)

Dotação Aprovada para 2020 – Ação 145D

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$ 1.189.565	R\$ 0
Recursos Próprios	R\$ 600.000	R\$ 19.326
Total (R\$)	R\$ 1.789.565	R\$ 19.326

*Considerando o ajuste da LOA/2020.

Projetos/Contratos em Andamento ou Executados

o 2016-2020 - **Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)**. Execução com recursos próprios – R\$ 1.052.387.

Projetos/Contratos Encerrados Recentemente

- o 2017 - Contrato CDRJ n° 025/2017 – Engetela Comércio e Serviços Ltda – R\$ 173.400,00 - **Implantação de Cercas no loteamento Vilar dos Coqueiros do Porto de Itaguaí**. Executado R\$ 87.220.
- o 2018 - Contrato CDRJ n° 009/2018 – Borges Duarte Construtora Eireli Ltda - R\$ 142.299,00 - **Reforma da Portaria Principal do Porto de Itaguaí**. Executado 142.299,00.
- o 2018 - Contrato CDRJ n° 041/2018 – Construrio Construtora Ltda ME – R\$ 77.504,89 - **Recuperação de toda a rede de esgoto sanitário e pluvial da GERANG**. Executado R\$ 77.504,89.
- o 2019 - Contrato CDRJ n° 009/2019 – LDA Construtora – R\$ 303.869,71 - **Adequação do Prédio Institucional do Porto de Itaguaí**. Executado R\$ 344.551,86.

- 2019 - Contrato CDRJ n° 019/2019 – Calesmon Engenharia Ltda – R\$ 81.789,37 - **Construção de Acessibilidade aos Pessoas com Deficiência ao Prédio Sede do Porto de Itaguaí.** Executado R\$ 81.157,55.

Projetos a Iniciar

- **Construção de infraestrutura para implantação dos centros administrativos dos prestadores de serviços.** Orçamento estimado de R\$ 400.000.
- **Implantação e instalação do centro de manutenção e reparo do sistema de sinalização náutica do Porto de Itaguaí.** Orçamento estimado de R\$ 739.027.
- **Demolição da antiga instalação da Guarda Portuária.** Orçamento estimado de R\$ 200.000.

Projeto: 26.784.2086.7390.0033

Ação: Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia

Finalidade: Implantação de sinalização náutica de alto desempenho e durabilidade para a segurança da navegação nos canais e bacias de evolução do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí, em cumprimento aos ditames da Lei 8630/93.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2016	31/12/2020	2.163.653

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2016	R\$ 2.129.000	R\$ 923.653
2017	R\$ 836.347	R\$ 392.000
2018-2019	R\$ 444.347	R\$ 317.000

Dotação Aprovada para 2020 – Ação 7390

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro - Saldo Financeiro	R\$ 127.347	R\$ 0
Total (R\$)	R\$ 127.347	R\$ 0

Projetos/Contratos Encerrados Recentemente

- 2016 - Contrato C-SUPJUR 111/2010 – Rio Interport Consultoria e Engenharia Ltda – **Fornecimento de boias e acessórios de sinalização náutica para o Porto de Itaguaí.** Executado R\$ 923.653.
- 2017 - Contrato CDRJ n° 027/2018 – Rio Interport Consultoria e Engenharia Ltda – R\$ 392.000 - **Fornecimento de boias e acessórios de sinalização náutica para o Porto de Itaguaí.** Executado R\$ 392.000.
- 2018 - Contrato CDRJ n° 027/2018 – Rio Interport Consultoria e Engenharia Ltda – R\$ 317.000 - **Fornecimento de boias e acessórios de sinalização náutica para o Porto de Itaguaí.** Executado R\$ 317.000.

Projetos a Iniciar

- **Aquisição de conjunto de sinais flutuantes.** Orçamento estimado de R\$ 1.500.000.

Projeto: 26.784.2086.15QK.0033

Ação: Derrocagem de Pedra do Canal Principal no Porto de Itaguaí

Unidade Gestora Responsável: Superintendência do Porto de Itaguaí

Finalidade: Derrocagem da pedra próxima à boia 5, objetivando uma profundidade de 21 metros, o que garantirá um calado de 18,20 metros. Esse aumento de calado irá proporcionar um acréscimo de 10 mil toneladas, em média, de Minério de Ferro, gerando um aumento no faturamento anual da CDRJ em torno de R\$ 9,3 milhões (+4,22%).

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2020	31/12/2020	20.000.000

Dotação para 2020 – Ação 15QK

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Recursos Próprios	R\$ 100.000	R\$ 0
Total (R\$)	R\$ 100.000	R\$ 0

Projetos a Iniciar em 2020

- o Derrocagem da pedra do canal principal próximo a boia 5 no Porto de Itaguaí. Volume estimado a ser dragado de 1.500 m³. Orçamento estimado de R\$ 20,0 milhões. Esse valor foi solicitado na proposta de 2020, porém não foi aprovado.

Projeto: 26.784.2086.15QL.0033

Ação: Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí

Unidade Gestora Responsável: Superintendência do Porto de Itaguaí

Finalidade: São 2 projetos em infraestrutura de acesso aquaviário no canal principal:

- "By Pass" da pedra que seria uma solução de dragagem baseada no desvio do traçado geométrico, a fim de contornar o embasamento rochoso, dispensando a necessidade do derrocamento. Profundidade de 20 metros com um volume total estimado a ser dragado de 374.374,41 m³. Investimento de R\$ 12,0 milhões;
- Área de Fundeio C - permitir o fundeio de 2 embarcações aos Terminais de minério do Porto, visando a redução do tempo de manobra, da ociosidade dos berços de atracação e aumento da movimentação de carga. Profundidade de 11 metros com volume total estimado a ser dragado de 3.200.000 m³. Investimento previsto de R\$ 112,0 milhões

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2020	31/12/2021	124.000.000

Dotação para 2020 – Ação 15QL

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Recursos Próprios	R\$ 100.000	R\$ 0
Total (R\$)	R\$ 100.000	R\$ 0

Projetos a Iniciar em 2020

- o Canal Principal – BY-PASS.
- o Dragagem de aprofundamento da Área de Fundeio C1.

As dotações foram solicitadas na proposta de 2020, porém não foram aprovadas.

**PROGRAMA 0807 -
Gestão e Manutenção das Empresas
Estatais Federais**

Projeto: 26.122.0807.4101.0033

Ação: Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens imóveis e melhorem a qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
#ATIVIDADE	XXXXX	XXXXXX

Dotação para 2020 – Ação 4101

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Recurso Próprio	R\$ 4.899.888	R\$ 0
Total (R\$)	R\$ 4.899.888	R\$ 0

Previsões de execução para 2020

SUPENG:

- Recuperação estrutural do revestimento da fachada do Edifício Sede da CDRJ – R\$ 669.326 - Cancelado;
- Licitação em Fase Externa – RCE n° 003/2020 - **Obra de Implantação do Novo portão 32 no Porto do Rio de Janeiro** – R\$ 3.881.701,50.

Projeto: 26.122.0807.4102.0033

Ação: Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Unidade Gestora Responsável: Superintendências de Engenharia, da Guarda Portuária e de Tec. da Informação

Finalidade: Realização de serviços de manutenção e adequação nos bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos de propriedade das empresas estatais que sejam contabilizados no imobilizado. Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
#ATIVIDADE	XXXXX	XXXXX

Dotação para 2020 – Ação 4102

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Recurso Próprio	R\$ 3.858.925	R\$ 1.050.822
Total (R\$)	R\$ 3.858.925	R\$ 1.050.822

Execução

- SUPGUA - Contrato CDRJ n °075/2018 - **Aquisição de coletes balísticos para a Guarda Portuária** - Goemann Com Eireli EPP - Danfe 5013. Execução de R\$ 295.425,78.
- SUPENG - contrato 069/2018 - **Aquisição de materiais de sinalização náutica** - Riointerport Eng Ltda. Execução de R\$ 673.049,70.
- SUPGUA - OF 047/2020 - **Aquisição de 14 espingardas** - DANFE 04987 GOEMANN COMERCIAL EIRELI. Execução de R\$69.090,00
- SUPGUA - OF 023/2020 – **Aquisição de 08 baterias para drone** - DANFE 515 MOGIMA COMERCIAL EIRELI. Execução de R\$ 13.256,40.

Previsões de execução para 2020

SUPGUA - Aquisição de armamentos, mobiliários e eletrodomésticos – R\$ 700.000.

SUPADM – Compra de mobiliários. Orçamento estimado R\$ 400.000.

SUPENG:

- Aquisição de materiais de sinalização náutica – R\$ 1.758.925;
- Aquisição de Defensas para o Porto do Rio de Janeiro – R\$ 1.000.000;

Projeto: 26.122.0807.4103.0033

Ação: Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação

Finalidade: Realizar despesas com manutenção e adequação e aquisição de bens nas áreas de informática, informação e teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos das respectivas áreas e proporcionem melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
#ATIVIDADE	XXXXX	XXXXXX

Dotação para 2020 – Ação 4103

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Recurso Próprio	R\$ 4.831.295	R\$ 883.057
Total (R\$)	R\$ 4.831.295	R\$ 883.057

Execução

- Contrato CDRJ n° 79/2018 – Technology Soluções Integradas – Danfe 0192 – R\$ 216.400 – Aquisição do Item 4 do contrato.
- Contrato CDRJ n° 18/2018 – Telefônica Brasil S.A – NFe 2402 – R\$ 546.681 – Aquisição licenças de software.
- OF n° 013/2020 - Compacta Comércio e Serviços – Danfe 033 – R\$ 72.500 - Aquisição de 18 notebooks
- OF n° 014/2020 – Sempre Tecnologia Eireli – Danfe 214 – R\$ 35.400 - Aquisição de 06 notebooks.
- OF n° 018/2020 – Thiago Martins Alves – Danfe 2880419 – R\$ 2.700 - Aquisição de 30 teclados e 50 mouses ópticos.
- OF n° 019/2020 – Nadja Marina Pires ME – Danfe 2867 – R\$ 1.400,40 – Aquisição de equipamentos de telefonia.
- OF n° 008/2020 – Codesa Software Ltda – NF 006 – R\$ 976 – Emissão de certificado digital SSA Wilcard, validação de domínio para CN: .portosrio.gov.br.
- Netmake Soluções em Informática – NFSe 29286 – R\$ 6.999 - Licença do Sistema enterprise edition do software scriptcase.

Previsões de execução para 2020

SUPTIN:

- Hardware – Infraestrutura do Porto de Itaguaí e VOIP para a CDRJ – R\$ 1.500.000
- Softwares – Microsoft e Sistemas – R\$ 1.500.000
- Segurança de TI – equipamentos e softwares – R\$ 1.800.000;

SUPGUA:

- 06 Tablets/IPADs – R\$ 22.800
- 25 Nobreaks – R\$ 8.475