



DOCAS DO RIO  
AUTORIDADE PORTUÁRIA

# CDRJ

## ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

APROVADO PELA LEI N° 13.808, DE 15 DE  
JANEIRO DE 2019.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES DO  
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

31/12/2019

**1. Orçamento de Investimento 2019**

O Orçamento de Investimento da CDRJ foi fixado pela Lei nº 13.808, de 15/01/2019 – LOA/2019 e posteriores alterações, no valor de R\$ 70.585.438. Alguns ajustes de créditos não foram efetivados pelo Ministério Supervisor, o que daria um valor real aprovado foi de R\$ 66.037.991.

Os recursos do Tesouro para Aumento do Patrimônio Líquido aprovados na LOA/2019 mais os créditos de suplementações e cancelamentos foram de R\$ 25,9 milhões (Direto e Restos a Pagar). Não houve repasse financeiro.

Os Saldos de Exercícios Anteriores (Saldo Financeiro de repasses efetuados pelo Tesouro em anos anteriores) somam R\$ 15,1 milhões e são vinculados às ações do Orçamento de Investimentos.

A execução do Orçamento de Investimento totalizou R\$ 18.838.502 ou 28,5% do total da dotação aprovada (ajustada), conforme observado no quadro a seguir.

**Orçamento de Investimento 2019**

	Valores em R\$ 1,00		
	Lei+Créditos	Disponível	Realizado
<b>2019</b>	<b>70.585.438</b>	<b>40.150.770</b>	<b>18.838.502</b>
<b>Recursos Próprios</b>	<b>25.054.045</b>	<b>25.054.045</b>	<b>15.051.834</b>
Geração Própria	25.054.045	25.054.045	15.051.834
<b>Recursos Tesouro</b>	<b>45.531.393</b>	<b>15.096.725</b>	<b>3.786.668</b>
Recursos Tesouro - Direto	16.206.579	0	0
Restos a Pagar	9.180.647	0	0
Saldo Financeiro	20.144.167	15.096.725	3.786.668
<b>Total Geral</b>	<b>70.585.438</b>	<b>40.150.770</b>	<b>18.838.502</b>

## 2. Ações Orçamentárias

O Orçamento de Investimentos da CDRJ é subdividido, de acordo com PPA 2016-2019, em dois programas de governo, quais sejam: **Programa 2086 - Transporte Aquaviário** e **Programa 0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais**.

### 2.1. Programa 2086 - Transporte Aquaviário

O programa 2086 - Transporte Aquaviário conta com 11 ações no Orçamento de Investimento da CDRJ dispondo de **R\$ 62.243.401** ou **88,2%** do total da dotação aprovada. O volume de recursos do programa influencia sobremaneira o desempenho global da execução, denotando a importância das intervenções pretendidas pelos projetos integrantes do programa no contexto geral do Orçamento de Investimento. O desempenho em 2019 alcançou uma execução de R\$ 17.590.741 ou 24,9% do total da dotação aprovada no Orçamento de Investimentos de 2019 da CDRJ. Os motivos podem ser mais bem compreendidos se observados sob a perspectiva das ações integrantes do programa alocado, de acordo com a relevância dos projetos de investimentos, em dois grupos: **Grupo PAC** e **Grupo Demais**.

#### 2.1.1. Programa 2086 - Transporte Aquaviário: Grupo PAC

As 5 ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC dispõe de R\$ 27.069.054 ou 38,3% do total da dotação aprovada no Orçamento de Investimento. Apresentou uma execução de R\$ 743.506.

O detalhamento por ações apresentado a seguir identifica as características de cada ação integrante do Grupo PAC a fim de compatibilizar os objetivos pretendidos com os resultados alcançados, detalhando a execução.

Projeto: 26.784.2086.12LG.0033

**Ação:** Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Engenharia

**Finalidade:** Possibilitar o Porto do Rio de Janeiro de reforço estrutural nas instalações do Cais da Gamboa, para recebimento de navios de calado de -13,5m, a fim de atender a crescente demanda de exportação em navegação de longo curso.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/07/2012	31/12/2020	R\$ 365.000.000

**Dotação Aprovada para 2019 – Ação 12LG**

Fonte de Financiamento	Aprovado 2019 (em R\$)
Tesouro Direto	9.706.579
<b>Total (R\$)</b>	<b>9.206.579</b>

**Projetos em Andamento ou em Execução**

- Não há projetos em execução nesta ação.

**Projetos a Iniciar**

○ **Reforço estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro**

Após o julgamento do recurso em favor do prosseguimento da Concorrência nº 005/2011, cancelando as Suspensões Cautelares aplicadas pelo TCU e TRF, aguarda-se aprovação dos recursos pelo Tesouro Nacional para dar início ao procedimento licitatório. Foi aprovado pela DIREXE a revisão do projeto para possibilitar o faseamento da obra, assim diminuindo o montante necessário em Lei para licitar, pelo menos, parte do projeto e plurianualizar sua execução.

Projeto: 26.784.2086.14KJ.0033

**Ação: Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendências de Tecnologia da Informação e de Engenharia

**Finalidade:** Aquisição e instalação de sistemas de monitoramento de tráfego de embarcações nos portos brasileiros, em particular do Sistema de Monitoramento de Navios (Vessel Traffic Management Information System - VTMISS), sistema de gerenciamento de tráfego que emprega radares, identificadores automáticos de navios e comunicações, a fim de monitorar o tráfego das embarcações nos portos brasileiros, reduzindo o risco de acidentes e aumentando a eficiência do fluxo de navios nos acessos portuários.

Sistema a ser implantado que emprega radares, identificadores automáticos de navios e comunicações, para apoio à gestão de tráfego de embarcações nos portos brasileiros, reduzindo o risco de acidentes e aumentando a eficiência do fluxo de navios nos acessos portuários.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2016	31/12/2020	R\$ 40.000.000

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2017	R\$ 16.000.000	R\$ 2.195.516 (Rec Tesouro) + R\$ 4.781.950 (Rec próprios)
2018	R\$ 9.022.554	R\$ 5.985.368 (Rec Tesouro)

**Dotação Aprovada para 2019 – Ação 14KJ**

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro Direto	R\$ 5.000.000.	R\$ 0
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$. 4.871.800	R\$ 743.506
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 9.871.800</b>	<b>R\$ 743.506</b>

\*Saldo Financeiro – o valor real do saldo financeiro em SIAFI é R\$ 3.037.166.

**Projetos/Contratos em Andamento ou Executados**

- o 2017 - Contrato CDRJ n° 063/2016 – Linkcon EPP – R\$ 5,7 milhões. **Serviços e aquisição de sistemas para a modernização administrativa portuária e gestão de tráfego de navios.** Executado R\$ 4.781.950.
- o 2017-2019 - Contrato CDRJ n° 076/2017 – Linkcon EPP – R\$ 10,3 milhões. **Serviços e aquisição de sistemas para a modernização administrativa portuária e gestão de tráfego de navios.** Executado R\$ 8.924.390.
- o Contrato CDRJ n° 033/2018 – Linkcon EPP – R\$ 1,1 milhões. **Serviços e aquisição de sistemas para a modernização administrativa portuária e gestão de tráfego de navios.** Não houve execução.

**Projetos a Iniciar**

2ª fase do projeto - Aquisição de todos os equipamentos de radares, câmeras, bóias meteo-oceanograficas, assim como a infraestrutura necessária para seu funcionamento. Previsão de execução: R\$ 25.000.000,00

Projeto: 26.784.2086.14KL.0033

**Ação: Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Tecnologia da Informação

**Finalidade:** Desenvolvimento, aquisição e implantação, nas Autoridades Portuárias, de sistemas padronizados de apoio à execução, ao controle, à supervisão, ao acompanhamento e às tomadas de decisões dos dirigentes das companhias docas e de autoridades portuárias, nas ações de sua competência regimental, que dizem respeito às atividades Meio e Fim da instituição, já que, atualmente, não há padronização nos sistemas de apoio utilizados para controlar o fluxo financeiro, de recursos humanos, de movimentação portuária, bem como para geração de informações sobre a eficiência das Companhias Docas. A finalidade é de se otimizar o fluxo de informações indispensável à gestão da infraestrutura portuária e a uniformização de todas as unidades portuárias. Otimizar o fluxo de informações indispensável à gestão da infraestrutura portuária e a uniformização de todas as unidades portuárias. Implantação do gerenciamento da infraestrutura portuária.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2016	31/12/2020	R\$ 22.000.000

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2016	R\$ 2.000.000	R\$ 1.787.293
2017-2018	R\$ 212.707	R\$ 0

**Dotação Aprovada para 2019 – Ação 14KL**

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro – Restos a Pagar	R\$ 150.00	R\$ 0
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$ 62.707	R\$ 0
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 212.707</b>	<b>R\$ 0</b>

**Projetos/Contratos em Andamento ou Executados**

- 2016 - Contrato CDRJ n°019/2016 – R\$ 1.566.379,20 - Technology Soluções e Sistemas Integrados Ltda – aquisição de **equipamentos e softwares de rede de tecnologia da informação**.
- 2016 - Contrato CDRJ n° 020/2016 – R\$ 18.000,00 - **Aquisição de Nobreak 6 KVa (3.3)**.
- 2016 - Ordem de Fornecimento n° 004/2016 – R\$ 134.123,70 - Exclusivenet e Locação Ltda - aquisição de **equipamentos e softwares de tecnologia da informação**.
- 2016 - Ordem de Fornecimento n° 006/2016 – R\$ 68.790,40 - Quallyteck RJ Tecnologia em Inform. EIRELI-EPP - **Aquisição de Sistema Operacional Windows Server 2012 Standart**

**Projetos a Iniciar**

- Não há.

Projeto: 26.784.2086.14KM.0033

**Ação: Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Tecnologia da Informação

**Finalidade:** Implantação de modelo em parceria com os setores público (interveniente no processo portuário) e privado (operadores logísticos e embarcadores), garantindo o acesso às tecnologias selecionadas no projeto, bem como a troca de informações sobre o rastreamento e condições especiais na movimentação de cargas para as empresas que aderirem às recomendações. Compartilhar informações e promover a integração institucional, com vistas a obter maior eficiência na cadeia logística portuária, de modo a minimizar as interrupções do fluxo físico ao longo da cadeia produtiva.

Implementação da solução de cadeia logística em projeto piloto em um porto brasileiro a ser selecionado, otimização e customização do concentrador de dados portuários a fim de cobrir as informações da cadeia logística inteligente.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2016	31/12/2020	R\$ 80.000.000

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2016-2018	R\$ 2.000.000	R\$ 0

**Dotação Aprovada para 2019 – Ação 14KM**

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$ 1.500.000	R\$ 0
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 1.500.000</b>	<b>R\$ 0</b>

**Projetos em Andamento ou em Execução**

- Não há Projetos em Andamento ou em Execução.

**Projetos a Iniciar**

- Aquisição de equipamentos e infraestrutura tecnológica. Início dos primeiros monitoramentos e agendamentos de entrada de caminhões no Porto do Rio de Janeiro. Previsão de Execução: R\$ 2,0 milhões.
- Implantação dos sistemas de segurança ISPS-Code e dos sistemas de controle aduaneiro em recintos alfandegados dos portos do Rio e Itaguaí. Aquisição de equipamentos (câmeras, OCRs, RFID, switches) e obras de infraestrutura para os portos de Itaguaí e Rio de Janeiro. Previsão de Execução: R\$ 78,0 milhões.

Projeto: 26.784.2086.14RC.0033

**Ação: Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Engenharia

**Finalidade:** Elaboração de projetos executivos e execução de obras para implantação de dispositivos necessários para o gerenciamento de resíduos e efluentes líquidos na área portuária. Levantamento de dados primários da geração e movimentação de resíduos/efluentes; execução de projetos para o tratamento, reuso, transporte e destinação adequada dessa geração/movimentação baseados nos aspectos econômico, técnico e ambiental. A finalidade do projeto é a promoção da conformidade legal dos portos marítimos frente às exigências ambientais das vigilâncias sanitária e agropecuária relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos. Implementação da solução de cadeia logística em projeto piloto em um porto brasileiro a ser selecionado, otimização e customização do concentrador de dados portuários a fim de cobrir as informações da cadeia logística inteligente.

Levantamento de dados primários da geração e movimentação de resíduos sólidos e efluentes líquidos.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
02/01/2016	31/12/2020	R\$ 4.993.904

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2016-2017	R\$ 3.922.476	R\$ 0
2018	R\$ 4.061.762	R\$ 83.794

**Dotação Aprovada para 2019 – Ação 14RC**

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro Direto	R\$ 1.500.000	R\$ 0
Tesouro – Restos a Pagar	R\$ 2.172.647	R\$ 0
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$ 1.805.321	R\$ 7.044
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 5.477.968</b>	<b>R\$ 7.044</b>

**Projetos/Contratos em Andamento ou Executados**

- 2018 - Contrato n° 085/2017 – Tostes e Medeiros Engenharia Ltda – R\$ 55.123,32 - **Atualização do projeto para construção de uma área de transbordo temporário de resíduos no Porto do Rio de Janeiro.** Executado R\$ 55.123,32.
- 2018 - Contrato n° 084/2017 - Tostes e Medeiros Engenharia Ltda – R\$ 28.671,15 - **Atualização do projeto das obras de ligação dos efluentes de esgoto sanitário na rede coletora da CEDAE do Porto do Rio de Janeiro.** Executado R\$ 28.671,15.
- Contrato n° 023/2019 - Tostes e Medeiros Engenharia Ltda – R\$ 72.073,74 – **Projeto do Centro de**

**Triagem do Porto de Itaguaí.** Executado R\$ 7.044,41.

- **Construção de uma Área de Transbordo Temporário (ATT) de Resíduos no Porto do Rio de Janeiro.** Em Fase Externa de licitação. Concorrência n° 03/2018. Orçamento estimado de R\$ 859.817,30.
- **Obras de Ligação dos Efluentes de Esgoto Sanitário na Rede Coletora da CEDAE no Porto do Rio de Janeiro.** Aguardando homologação do contrato. Concorrência n° 02/2018. Valor a Contratar de R\$ 194.185,56 com a Engersan Engenharia e Saneamento Ltda.
- **Centro de Triagem do Porto de Itaguaí.** Em Fase interna. Concorrência n° 01/2018. Orçamento estimado de R\$ 750.000,00.

### **2.1.2. Programa 2086 - Transporte Aquaviário: Grupo Demais**

As 6 ações integrantes do Grupo Demais no programa 2086 - Transporte Aquaviário somam R\$ 35.174.347 ou 49,8% do total da dotação aprovada no Orçamento de Investimentos. Os valores executados atingiram o montante de R\$ 16.840.191.

O detalhamento por ações apresentado a seguir identifica as características de cada ação integrante do Grupo Demais, a fim de compatibilizar os objetivos pretendidos com os resultados alcançados, detalhando a execução bem como identificando as razões da falta ou da baixa execução.

Projeto: 26.784.2086.20HM.0001

**Ação: Estudos para o Planejamento do Setor Portuário**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Engenharia, de Planejamento, Financeira e Comercial

**Finalidade:** Elaboração de planos, projetos e estudos de impacto ambiental, de planos de recuperação de áreas degradadas, de processos de uniformização de licenciamento ambiental, de projetos básicos ou executivos de obras ou ações no setor portuário, de áreas não-operacionais e intervenções correlatas, além de estudos sobre os serviços portuários, logística, segurança, gestão e operação portuária, análise do fluxo de armazenagem e movimentação de cargas nos portos, fomento à navegação de cabotagem, infraestrutura e superestrutura dos portos, análise de desempenho, expansão de áreas portuárias com novos portos ou terminais e alternativas de inovação que permitam acompanhar a evolução das atividades portuárias. Realizar estudos para o planejamento do Setor Portuário com vistas a orientar seu desenvolvimento no âmbito ambiental, sistemas de informação, logística, segurança, operação e expansão de área portuária. Estudo para ampliar capacidade portuária.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
#ATIVIDADE	XXXXX	XXXXX

**Dotação Aprovada para 2019 – Ação 20HM**

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro – Restos a Pagar	R\$ 2.000.000	R\$ 0
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$ 3.744.276	R\$ 737.123
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 5.744.276</b>	<b>R\$ 737.123</b>

**Projetos/Contratos em Andamento ou Executados**

- Contrato CDRJ n° 050/2018 – Mind Estudos e Projetos de Engenharia Ltda - R\$ 510.000 - **Projeto de Expansão do Porto de Itaguaí**. Executado R\$ 501.698.
- Contrato CDRJ n° 063/2018 – R. Peotta Engenharia e Consultoria Ltda – R\$ 214.000 - **Estudo de Viabilidade Terminal Ilha da Pombeba**. Executado R\$ 214.000.
- Contrato CDRJ n° 056/2018 – DCB Consultoria e Projetos Ltda – R\$ 29.500 - **Atualização e adequação de anteprojetos dos sistemas do ISPS-CODE e Alfandegamento**. Executado R\$ 21.425.

**Projetos a Iniciar**

- **Estudo para implementação de modelagem de custeio baseado em atividades e política tarifária** – Em fase final de licitação – Orçamento estimado de R\$ 1.785.000.
- **Elaboração de EVTEA da área Multiuso 1 no Porto do Rio de Janeiro** – orçamento estimado de R\$ 400.000.
- **Projeto do Gate do Novo Portão 32 com a implantação da Avenida Portuária** – orçamento estimado de R\$ 100.000.
-

Projeto: 26.784.2086.144X.0033

**Ação: Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Engenharia

**Finalidade:** Elaboração de planos, projetos e estudos de impacto ambiental, de planos de recuperação de áreas degradadas, de processos de uniformização de licenciamento ambiental, de projetos básicos ou executivos de obras ou ações no setor portuário, de áreas não-operacionais e intervenções correlatas, além de estudos sobre os serviços portuários, logística, segurança, gestão e operação portuária, análise do fluxo de armazenagem e movimentação de cargas nos portos, fomento à navegação de cabotagem, infraestrutura e superestrutura dos portos, análise de desempenho, expansão de áreas portuárias com novos portos ou terminais e alternativas de inovação que permitam acompanhar a evolução das atividades portuárias. Realizar estudos para o planejamento do Setor Portuário com vistas a orientar seu desenvolvimento no âmbito ambiental, sistemas de informação, logística, segurança, operação e expansão de área portuária. Estudo para ampliar capacidade portuária.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2016	31/12/2023	XXXXXX

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2016	R\$ 30.744.478	R\$ 24.159.568 (Rec. Próprios)
2017	R\$ 24.996.758	R\$ 16.112.008 (Rec. Próprios)
2018	R\$ 16.608.766	R\$ 16.112.008 (Rec. Próprios)

**Dotação Aprovada para 2019 – Ação 144X**

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$ 496.758	R\$ 71.180
Recursos Próprios	R\$ 16.112.008	R\$ 13.426.674
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 16.608.766</b>	<b>R\$ 13.497.854</b>

**Projetos/Contratos em Andamento ou Executado**

- Reembolso financiamento Libra - **Expansão do Terminal de Contêineres 1 - RIOPOR** – 96 parcelas. Objeto do investimento: ampliação do armazém de importação, construção de um armazém de produtos químicos, ampliação do cais de atracação em 170 metros, construção de uma retroárea entre o píer de atracação atual e o terreno do terminal e implantação e integração da infraestrutura da nova retroárea. Execução com Recursos Próprios. Executado R\$ 13.426.674.
- Contrato CDRJ n° 042/2019 – Construtora W.V. Ltda - R\$ 340.000 - **Implantação do caminho seguro para o Porto do Rio de Janeiro**. Executado R\$ 71.180.

**Projetos a Iniciar**

---

- **Obras de infraestrutura do Porto do Rio de Janeiro – Corte das Plataformas – Proc. nº11.060/2011 - R\$ 4.000.000**
- **Pavimentação asfáltica do armazém 13 ao armazém 18 – Proc. 16.581/2017 – R\$ 1.200.000**
- **Implantação da Iluminação dos pátios 8, 9 e 10 – R\$ 3.500.000**
- **Recuperação do Pátios 8, 9 e 10 – R\$ 6.000.000**
- **Demolição do armazém 10 com implantação de pátio de estocagem – R\$ 4.500.000**

Projeto: 26.784.2086.144Z.0033

**Ação: Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Engenharia

**Finalidade:** Recuperação de vias internas de circulação rodoviárias, ferroviárias e perimetrais portuárias.

Adequar as Instalações de Circulação Rodoviária e Ferroviária do Porto. Adequação das vias e ferrovias internas.

Adequação das perimetrais portuárias.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2016	31/12/2023	XXXXXX

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2016	R\$ 9.612.374	R\$ 2.910.381
2017	R\$ 5.488.993	R\$ 239.718
2018	R\$ 5.249.275	R\$ 0

**Dotação Aprovada para 2019 – Ação 144Z**

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$ 391.275	R\$ 0
Tesouro – Restos a Pagar	R\$ 4.858.000	R\$ 0
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 5.249.275</b>	<b>R\$ 0</b>

**Projetos/Contratos em Andamento ou Executado**

- o 2016 - Contrato C-SUPJUR n° 084/2015 - Rodocon Construções Rodoviárias Ltda – R\$ 2.787.630,96 - **Serviços de Construção de Estacionamento no Porto de Itaguaí (RJ)**. Executado R\$ 2.910.381.
- o 2017 - Contrato CDRJ n° 017/2017 - DSoares Empreendimentos e Construções EIRELI-EPP - R\$ 262.983,24 - **Sondagem Geológica na área do terminal 1 do Porto de Itaguaí (RJ)**. Executado R\$ 239.717,63.
- o **Recuperação das Vias Internas do Porto de Itaguaí** - Orçamento estimado em R\$ 4,1 milhões. Licitação Concorrência n° 05/2017 encerrada e aguardando repasse de recursos do Tesouro Nacional para assinatura do contrato, solicitado ao Ministério da Infraestrutura através da Carta-DIRPRE n° 15.688/2019, de 02 de outubro de 2019.

**Projetos a Iniciar**

- o Não há.

Projeto: 26.784.2086.145B.0033

**Ação: Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Engenharia e Superintendência de Tec. da Informação

**Finalidade:** Adequar às instalações gerais e de suprimento do porto (água, energia elétrica, esgoto, combate a incêndio, etc.). Recuperação de prédios administrativos, de instalações de segurança e instalações de água, esgoto, energia elétrica e etc.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2016	31/12/2023	XXXXXX

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2016	R\$ 11.232.412	R\$ 1.636.905
2017	R\$ 7.927.599	R\$ 2.811.879
2018	R\$ 5.115.720	R\$ 2.499.358

**Dotação Aprovada para 2019 – Ação 145B**

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$ 5.073.762	R\$ 1.883.263
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 5.073.762</b>	<b>R\$ 1.883.263</b>

**Projetos/Contratos em Andamento ou Executados**

- 2016 - Contratos CDRJ n°s 027/2016 e 039/2016 - Evolução Engenharia Construção e Administração EPP – R\$ 888.396,00 - **Implantação de barreiras de proteção perimetral nos muros e edificações do Porto do Rio**. Executado R\$ 888.396,00.
- 2016/2017 - Contrato CDRJ n° 038/2016 - Portubras Engenharia Ltda – R\$ 2.635.943,93 - **Construção de rede de dutos subterrâneos para logística e telefonia no Porto do Rio de Janeiro**. Executado R\$ 2.852.615,65.
- 2016/2017 - Contrato CDRJ n° 049/2016 - Ponta do Céu Urbanização, Construções e Paisagismo Ltda – R\$ 390.312,43 - **Reforma das Instalações da Inspeção no Porto do Rio de Janeiro**. Executado R\$ 415.256,22.
- 2017/2018 - Contrato CDRJ n° 026/2017 - Entéuxes Engenharia, Comércio e Representações Ltda – R\$ 629.000,00 - **Recuperação da Rede Elétrica de média tensão na área interna do Porto do Rio de Janeiro**. Executado R\$ 334.474,14.
- 2018 - Contrato CDRJ n° 046/2018 – 2R Datatel Teleinformática Ltda - R\$ 2.457.800 - **Soluções em segurança em tecnologia da informação para as instalações em geral**. Executado R\$ 2.457.800.
- 2019 - Contrato CDRJ n° 070/2019 - Total Utility Obras de Engenharia Ltda – R\$ 1.714.078 - **Implantação**

**do Novo Portão 24 do Porto do Rio de Janeiro.** Executado R\$ 1.772.833.

- **Obras de acessibilidade de pessoas com deficiência ao prédio da SUPRIO.** Em fase inicial de licitação. Orçamento estimado de R\$ 33.528. Processo 21.427/2017. **Cancelada.**
- **Aquisição de Cabo óptico para rede de internet do RIOPOR.** Fase Interna de licitação. Pregão nº 004/2018. Orçamento estimado R\$ 43.685,97.
- Contrato CDRJ nº 026/2019 – Construtora LBS LTDA – R\$ 115.761,09 - **Reforma do banheiro público no anexo do armazém 16 e construção de banheiro público no pátio 13/14 do RIOPOR.** Executado R\$ 110.430.

#### **Projetos a Iniciar**

---

- **Recuperação dos armazéns 7, 13 e galpão do anexo 14/15** – Orçamento estimado de R\$ 2.500.000.
- **Recuperação de cabeços de amarração ao longo do cais** – Orçamento estimado de R\$ 354.911.
- **Modernização do Sistema de Pesagem da balança rodoviária instalada nas proximidades do Portão 24.** Orçamento estimado R\$ 140.775.

Projeto: 26.784.2086.145D.0033

**Ação:** Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Engenharia e Superintendência Jurídica

**Finalidade:** Adequar as instalações gerais e de suprimento do porto (água, energia elétrica, esgoto, combate a incêndio, etc.). Recuperação de prédios administrativos, de instalações de segurança e instalações de água, esgoto, energia elétrica e etc.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2016	31/12/2023	XXXXXX

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2016	R\$ 3.641.141	R\$ 57.532 (Rec. Próprios)
2017	R\$ 2.341.141	R\$ 327.493(Rec.Próprios) e R\$ 87.220 (Tesouro)
2018	R\$ 2.053.921	R\$ 273.225(Rec.Próprios) e R\$ 219.804 (Tesouro)

**Dotação Aprovada para 2019 – Ação 145D**

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro – Saldo Financeiro	R\$ 1.753.921	R\$ 344.551
Recursos Próprios	R\$ 600.000	R\$ 377.400
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 2.353.921</b>	<b>R\$ 721.951</b>

**Projetos/Contratos em Andamento ou Executados**

- o 2016-2019 - **Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)**. Execução com recursos próprios – R\$ 1.035.650.
- o 2017 - Contrato CDRJ n° 025/2017 – Engetela Comércio e Serviços Ltda – R\$ 173.400,00 - **Implantação de Cercas no loteamento Vilar dos Coqueiros do Porto de Itaguaí**. Executado R\$ 87.220.
- o 2018 - Contrato CDRJ n° 009/2018 – Borges Duarte Construtora Eireli Ltda - R\$ 142.299,00 - **Reforma da Portaria Principal do Porto de Itaguaí**. Executado 142.299,00.
- o 2018 - Contrato CDRJ n° 041/2018 – Construrio Construtora Ltda ME – R\$ 77.504,89 - **Recuperação de toda a rede de esgoto sanitário e pluvial da GERANG**. Executado R\$ 77.504,89.
- o 2019 - Contrato CDRJ n° 009/2019 – LDA Construtora – R\$ 303.869,71 - **Adequação do Prédio Institucional do Porto de Itaguaí**. Executado R\$ 263.393,70.
- o 2019 - Contrato CDRJ n° 019/2019 – Calesmon Engenharia Ltda – R\$ 81.789,37 - **Construção de Acessibilidade aos Pessoas com Deficiência ao Prédio Sede do Porto de Itaguaí**. Executado R\$ 81.157,55.

**Projetos a Iniciar**

---

- **Implantação e instalação do centro de manutenção e reparo do sistema de sinalização náutica do Porto de Itaguaí.** Em fase inicial de licitação. Orçamento estimado de R\$ 738.027.
- **Construção de infraestrutura para implantação dos centros administrativos dos prestadores de serviços.** Orçamento estimado de R\$ 400.000.
- **Implantação e instalação do centro de manutenção e reparo do sistema de sinalização náutica do Porto de Itaguaí.** Orçamento estimado de R\$ 739.027.
- **Demolição da antiga instalação da Guarda Portuária.** Orçamento estimado de R\$ 200.000.

Projeto: 26.784.2086.7390.0033

**Ação:** Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Engenharia

**Finalidade:** Implantação de sinalização náutica de alto desempenho e durabilidade para a segurança da navegação nos canais e bacias de evolução do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí, em cumprimento aos ditames da Lei 8630/93.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
01/01/2016	31/12/2019	2.163.653

Exercício	Dotação Aprovada	Executado
2016	R\$ 2.129.000	R\$ 923.653
2017	R\$ 836.347	R\$ 392.000
2018	R\$ 444.347	R\$ 317.000

**Dotação Aprovada para 2019 – Ação 7390**

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Tesouro - Saldo Financeiro	R\$ 444.347	R\$ 0
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 444.347</b>	<b>R\$ 0</b>

**Projetos/Contratos em Andamento ou Executados**

- 2016 - Contrato C-SUPJUR 111/2010 – Rio Interport Consultoria e Engenharia Ltda – **Fornecimento de boias e acessórios de sinalização náutica para o Porto de Itaguaí.** Executado R\$ 923.653.
- 2017 - Contrato CDRJ n° 027/2018 – Rio Interport Consultoria e Engenharia Ltda – R\$ 392.000 - **Fornecimento de boias e acessórios de sinalização náutica para o Porto de Itaguaí.** Executado R\$ 392.000.
- 2018 - Contrato CDRJ n° 027/2018 – Rio Interport Consultoria e Engenharia Ltda – R\$ 317.000 - **Fornecimento de boias e acessórios de sinalização náutica para o Porto de Itaguaí.** Executado R\$ 317.000.

**Projetos a Iniciar**

- **Aquisição de conjunto de sinais flutuantes.** Orçamento estimado de R\$ 1.500.000.

## **2.2 Programa 0807-Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais**

---

O programa destina-se apenas à manutenção e adequação da infraestrutura operacional da CDRJ, sem agregar projetos relevantes, englobando ações integrantes do Grupo Demais.

### **2.2.1 Programa 0807-Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais: Grupo Demais**

O programa 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais integra duas ações no Orçamento de Investimento da CDRJ dispondo de **R\$ 8.342.037** ou **11,8%** do total da dotação aprovada. O volume de recursos do programa traduz sua função menos relevante no contexto geral do Orçamento de Investimento. Execução de R\$ 1.247.761 em 2019.

Projeto: 26.122.0807.4102.0033

**Ação: Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendências de Engenharia, da Guarda Portuária e de Tec. da Informação

**Finalidade:** Realização de serviços de manutenção e adequação nos bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos de propriedade das empresas estatais que sejam contabilizados no imobilizado. Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
#ATIVIDADE	XXXXX	XXXXX

**Dotação Aprovada para 2019 – Ação 4102**

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Recurso Próprio	R\$ 4.634.410	R\$ 306.451
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 4.634.410</b>	<b>R\$ 306.451</b>

**Projetos/Contratos em Andamento ou Executados**

- DANFE n° 8432/2019 – Wisi Industria Metalúrgica Ltda - **Aquisição de armário porta objeto** – Executado R\$ 489,00.
- Ordem de Fornecimento n° 09/2019 – TM Soluções Integradas Ltda-EPP - **Aquisição de 08 baterias de drones** – Executado R\$ 9.832,80.
- Ordem de Fornecimento n° 08/2019 – Pirâmide Informática e equipamentos Ltda-ME - **Aquisição de 02 drones e 02 câmeras** – Executado R\$ 111.669,52.
- Contrato CDRJ n° 075/2018 – Goemann Comercial Eireli – R\$ 295.425,78 – **Aquisição de Coletes Balísticos**. Aguardando execução.
- Ordem de Fornecimento n° 04/2019 – E. S. Riberiro - **Aquisição de 4 Drones e Acessórios** – R\$ 63.984,30.
- Ordem de Fornecimento n° 30/2019 – R Lassi Com e Serv Eireli – **Aquisição de 9 frigobares** – R\$ 7.863,30.
- Ordem de Fornecimento n° 33/2019 – Marcos e Berta Ltda-ME – **Aquisição de 6 garrafas térmicas em inox** – R\$ 522,96.
- Ordem de Fornecimento n° 31/2019 – Manhaçu Construção, Terceirização e Comércio de Materiais Eireli – **Aquisição de 10 purificadores de água** – R\$ 10.000,00
- Ordem de Fornecimento n° 29/2019 – Omega Comercial e Equipamento Eireli - **Aquisição de 5 bebedouros e 5 purificadores de água** – R\$ 5.099,90.
- Ordem de Fornecimento n° 32/2019 – Villard Comercial Eireli – **Aquisição de 3 cafeteiras elétricas industriais** – R\$ 1.899,87.
- Ordem de Fornecimento n° 43/2019 – Henrique Wagner Novais Ferreira – **Aquisição de 8 microondas** – R\$ 3.700,00.
- Ordem de Fornecimento n° 36/2019 – Double Seg Ind e Com Eireli – **Aquisição de 8 microondas** – R\$ 91.389,34.

Projeto: 26.122.0807.4103.0033

**Ação: Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Tecnologia da Informação

**Finalidade:** Realizar despesas com manutenção e adequação e aquisição de bens nas áreas de informática, informação e teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos das respectivas áreas e proporcionem melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Início da Ação	Término da Ação	Valor do Projeto
#ATIVIDADE	XXXXX	XXXXXX

**Dotação Aprovada para 2019 – Ação 4103**

Fonte de Financiamento	Aprovado	Executado
Recurso Próprio	R\$ 3.707.627	R\$ 941.310
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 3.707.627</b>	<b>R\$ 941.310</b>

**Execução**

- Ordem de Fornecimento n° 01/2019 – Lopes e Miller Informática Eireli-ME - **Aquisição de 10 notebooks** – Executado R\$ 48.590.
- Contrato CDRJ n° 079/2018 - Technology Soluções e Sistemas Integrados LTDA – R\$ 871.500 - **aquisição da Solução integrada de TI**. Executado R\$ 871.500,00.
- Ordem de Fornecimento n° 20/2019 – ACP da Silva Quinoy Com e Serv - **Aquisição de 05 Switch** – Executado R\$ 219,65.
- Ordem de Fornecimento n° 50/2019 – Macrosolution Com. Imp. Exp. e Serv Ltda - **Aquisição de 06 equipamento de digitalização** – Executado R\$ 21.000.

**Em Andamento**

- **Aquisição de HDs externos** para as atividades da GERSOL e GERCOS – Orçamento estimado de R\$ 2.295;
- **Aquisição de equipamentos de infraestrutura de TI** – Orçamento estimado de R\$ 651.082;
- **Aquisição de Tablets** - Orçamento estimado de R\$ 17.585;

**Quadro 1 – Orçamento de Investimentos por Ação/Projeto/Atividade**

**Em R\$ 1,00**

<b>AÇÕES</b>	<b>Aprovado 2019</b>	<b>Executado 2019</b>
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	9.706.579	0
14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	9.871.800	743.506
14KL - Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	212.707	0
14KM - Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	1.500.000	0
14RC - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	5.477.968	7.044
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	5.744.276	737.123
144X - Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	16.608.766	13.497.854
144Z - Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)	5.249.275	0
145B - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	5.073.762	1.883.263
145D - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	2.353.921	721.951
7390 - Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí	444.347	0
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	4.634.410	306.451
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	3.707.627	941.310
<b>Total (R\$)</b>	<b>70.585.438</b>	<b>18.838.502</b>