



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



8UNIDADE -1.61 Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto 8UNIDADE -1.62 Instalar Vaso Sanitário 3UNIDADE -1.63 Instalar Cuba 4UNIDADE -1.64 Instalar Torneira 4UNIDADE -1.65 Instalação de Metais (Flexível / Sifão / Válvulas) 16UNIDADE -1.66 Cuba Suspensa - DECA 4UNIDADE -1.67 Bacia para Caixa Acoplada Zip Branca 4UNIDADE -1.68 Caixa Acoplada Ecoflush 3/6 Litros Zip Branca 4UNIDADE -1.69 Torneira para Lavatório de Mesa Bica Baixa Zoom Cromada 4UNIDADE -1.70 Acabamento de Registro 1/2", 3/4" E 1" Cromado 4UNIDADE -1.71 Sifão Sanfonado com Copo Universal Branco 4UNIDADE -1.72 Válvula de Escoamento para Tanque com Tampa Plástica 2.3/8x1.1/4" 4UNIDADE -1.73 Retirar Divisórias Sanitárias 2Box -1.74 Retirar Vaso Sanitário 2UNIDADE -1.75 Retirar Metais 2UNIDADE -1.76 Retirar Rodapés e Rodatetos 1vb -1.77 Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição) 2UNIDADE -1.78 Demolir Revestimento com Ferramentas Pneumáticas 14m² -1.79 Sacos de Entulho 100UNIDADE -1.80 Transporte Vertical 1vb -1.81 Transporte Horizontal 1vb -1.82 Instalar Chuveiro (1 presidência e 2 staff) 3UNIDADE -1.83 Chuveiro (1 presidência e 2 staff) 3UNIDADE -1.84 Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água para chuveiro 3UNIDADE -1.85 Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água para Lavabo 1UNIDADE -1.86 Instalar Cuba 1UNIDADE -1.87 Instalar Torneira 1UNIDADE -1.88 Instalação de Metais (Flexível / Sifão / Válvulas) 4UNIDADE -1.89 Cuba Suspensa - DECA 1UNIDADE -1.90 Instalar Cerâmica + Argamassa - WC staff 14m² -1.91 Porcelanato retificado 80x80cm Cromado polido branco Portinari 14m² -1.92 Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante líquido 18m² -1.93 Regularizar Contrapiso / Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso. 14m² -1.94 Instalar Pastilha + Argamassa 8m² -1.95 Pastilhas wc presidente (cor à definir) 8m² -1.96 Instalar Cerâmica + Argamassa 12m² -1.97 Revestimento Metro White Esmaltado brilhante (10cm x 20cm) - Eliane - Box chuveiro 12m² -1.98 Divisórias em eucatex (Naval) 9m² -1.99 Portas em eucatex 2UNIDADE -1.100 Instalar Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais 1UNIDADE -1.101 Vaso sanitário para PNE 1UNIDADE -1.102 Barras de apoio para sanitário PNE 1vb -1.103 Pia para sanitário PNE 1UNIDADE -1.104 Torneira Pia Mesa Max Deca 1167.C34 1UNIDADE -1.105 Pia de cozinha Granito são gabriel - 1,20m 1UNIDADE -1.106 Acabamento de Registro 1/2", 3/4" E 1" Cromado 1UNIDADE -1.107 Sifão Sanfonado com Copo Universal Branco 1UNIDADE -1.108 Válvula de Escoamento para Tanque com Tampa Plástica 2.3/8x1.1/4" 1UNIDADE -1.109 Mesa quadrada baixa - Ambiente: copa 4UNIDADE -1.110 Cadeira - Ambiente: Copa 10UNIDADE -1.111 Banco - Ambiente: Copa 2UNIDADE -1.112 Transporte Vertical 1vb -1.113 Transporte Horizontal 1vb -1.114 Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) 4UNIDADE -1.115 Limpeza Grossa Pós Obra 1vb -1.116 Limpeza Fina Pós Obra 8DIÁRIAS -1.117 Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza 1vb -1.118 Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) 4UNIDADE -1.119 Cadeira Presidente = 01 unidade Cadeira Reunião = 10 unidades Mesa Redonda dim. 1,00m = 01 unidade Mesa presidente ""L"" - 2,40x0,80 Mesa de canto sala presidente = 01 unidade Poltrona recepção = 02 unidades Poltrona Presidente = 01 unidade Armários altos = 18 unidades Televisão = 04 unidades (1 sala de reunião / 1 recepção / 1 Staff / 1 pequena na copa) Luminária Recepção = 01 unidade Vasos de planta = 04 unidades, sendo 02 com dim. 55cm e 02 com dim. 30cm. 1UNIDADE -1.120 Projeto Hidráulico Até 1000m² 1vb -1.121 Projeto Ar-Condicionado Até 1000m² 1vb -1.122 Projeto Combate a Incêndio Até 1000m² 1vb -1.123 Projeto Cabeamento estruturado Até 1000m² 1vb -1.124 Seguro de Obra 1vb -1.125 Instalação de equipamento Split (Até 5m de Tubulação) 2UNIDADE -1.126 Novos Pontos de elétrica 220v - para CPD 4UNIDADE -1.127 Novos Pontos de elétrica 220v - para Ar condicionado Split 2UNIDADE -1.128 Balcão da Recepção 1UNIDADE -1.129 Puff quadrado - Ambiente: descompressão 5UNIDADE -1.130 Sofá - Ambiente: descompressão 3UNIDADE -1.131 Booths - Áreas de trabalho 2UNIDADE -1.132 Mesa retangular baixa - Ambiente: descompressão 1UNIDADE -1.133 Sofá modular 0,64x0,90m - Ambiente: Recepção 5UNIDADE -1.134 Demolir Forro 659,67m² -1.135 Sacos de Entulho 700UNIDADE -1.136 Transporte Vertical 1vb -1.137 Transporte Horizontal 1vb -1.138 Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) 4UNIDADE -1.139 Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK (QUANTIDADE ESTIMADA) 50UNIDADE -1.140 Fornecer e Executar Sanca de Iluminação 137,52ml -1.141 Septo de sustentação para divisórias 88,24ml -1.142 Fornecimento e instalação de perfilado para passagem de cabeamento elétrico e iluminação 460,3ml -1.143 Luminária de sobrepor 170ml -1.144 Instalar luminárias 170UNIDADE -1.145 Adequação da infraestrutura de ar condicionado - Troca dos flexíveis por flexíveis semi - rígidos 1vb

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



AVENIDA IBIRAPUERA - DE 2268 A 2956 - LADO PAR

Nº 2332

Complemento: TORRE I - 12º ANDAR

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: INDIANÓPOLIS

UF: SP

CEP: 04028002

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7282226

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 07/08/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: IBS COMERCIALIZADORA
CPF/CNPJ: 04462976000137

AVENIDA IBIRAPUERA - DE 2268 A 2956 - LADO PAR

Nº 2332

Complemento: CONJUNTOS 132 SALA 2 TORRE II

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: INDIANÓPOLIS

UF: SP

CEP: 04028002

Contrato:

Celebrado em 07/08/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 14/08/2018

Data de Fim: 30/09/2018

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.4.2 - Projeto de reforma de interiores , 656.82 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 656.82 m² - metro quadrado; 1.5.11 - Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 656.82 m² - metro quadrado; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 656.82 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 656.82 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 656.82 m² - metro quadrado;

Descrição: -1.07 Piso Elevado Metálico h=15cm Acecofloor ou similar (aproximadamente 35 placas) 30m² -1.08 Regularização de Piso Elevado 696m² -1.09 Piso vinílico tipo 1 - 2mm (Cor a definir) - COLADO 349,778m² -1.10 Piso vinílico tipo 2 - 2mm (Cor a definir) - COLADO 333,333m² -1.11 Rodapé 15cm 323,8ml -1.12 Desinstalação, lavagem e instalação de persianas verticais 1vb -1.13 Fornecimento de persianas verticais com mesmo padrão existente 1vb -1.14 Parede de gesso acartonado ST (STANDART), espessura final 100 mm 181,1m² -1.15 Parede de gesso acartonado ST / RU (RESISTENTE A UMIDADE), espessura final 100 mm 75,5m² -1.16 Parede de gesso acartonado RF (RESISTENTE A FOGO), espessura final 100 mm - Paredes CPD 22,73m² -1.17 Pannel total de vidro Simples Espessura: 10mm Perfis: Alumínio anodizado natural Ambientes: Frente das salas de Reunião e Sala do CEO 118,496m² -1.18 Persiana de aleta para vidro sala CEO e frente das salas de reunião 118,496m² -1.19 Reforços para instalação das persianas 1vb -1.20 Porta de vidro simples pivotante (sem mola) 8UNIDADE -1.21 KIT Porta Pronta 72cm 5UNIDADE -1.22 KIT Porta Pronta 92cm 1UNIDADE -1.23 Porta corta fogo P90 com pintura eletrostática - Branca para alta temperatura. Acompanha - 1 trinco preto e 3 Dobradicas pretas com mola regulável e 1 manual técnico de instalação. Pronta para instalar e utilizar. Produto com certificado ABNT. Medida da porta: 890x2100 mm Medida do batente: 900x2120 mm Vao necessário para instalação - 970x2150 mm 1UNIDADE -1.24 Porta de correr em vidro para entrada hall - recepção Folha com 1,75m 1UNIDADE -1.25 Porta de correr em vidro para descompressão (2 folhas) 2UNIDADE -1.26 Divisória retrátil sala 01 - 02 15m² -1.27 Septo de sustentação para divisória retrátil sala 01 - 02 5,5ml -1.28 Lousa de vidro sala de guerra 6,9ml -1.29 Lousa de vidro staff (2 unidades) 8ml -1.30 Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento 590,18m² -1.31 Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de masseamento 590,18m² -1.32 Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições 1389,81m² -1.33 Pintar Portas Existentes - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas existentes, Utilizando tinta esmalte acetinado a base de água não possui cheiro, não afetando a saúde do pintor. 7UNIDADE -1.34 Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água 1UNIDADE -1.35 Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto 1UNIDADE -1.36 Revisão de banheiros e Copas (Troca de Sifão / Flexível) 35UNIDADE -1.37 Instalar Tanque 1UNIDADE -1.38 Fornecer Tanque 1UNIDADE -1.39 Projeto Elétrico Até 1000m² 1vb -1.40 Novos Pontos de elétrica 110v (Estabilizados e transformados) para estações de trabalho 216UNIDADE -1.41 Novos Pontos de elétrica 110v (Estabilizados e transformados) para salas reunião 15UNIDADE -1.42 Novos Pontos de elétrica 220v - para CPD 4UNIDADE -1.43 Novos Pontos de elétrica 220v - para Wi-Fi 6UNIDADE -1.44 Novos Pontos de elétrica 220v - para Copa 2UNIDADE -1.45 Novos Pontos de elétrica 220v - para uso geral 10UNIDADE -1.46 Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) 2UNIDADE -1.47 Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Cabo HDMI Incluso) 5UNIDADE -1.48 Instalação de Projetores ou Televisores 5UNIDADE -1.49 Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado - - Quantidade de pontos de dados para posições de trabalho: 146 - Quantidade de pontos de dados para Wifi: 6 - Quantidade de pontos de dados para Sala de Reunião: 10 - Quantidade de pontos de dados para Controle de Acesso: 2 - Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; 164UNIDADE -1.50 Instalação de equipamento Split (Até 5m de Tubulação) 2UNIDADE -1.51 Adequação de sistema de ar condicionado existente 1vb -1.52 DETECTORES DE FUMAÇA - QUANTIDADE ESTIMADA 6UNIDADE -1.53 Plataforma dupla 1,20x0,60m Staff / Secretária 64UNIDADE -1.54 Mesa de reunião maior 4,60x1,50m 14 Posições 1UNIDADE -1.55 Mesa de reunião 2,40x1,20m 8 Posições 2UNIDADE -1.56 Mesa de reunião 1,60x1,20m 6 Posições 2UNIDADE -1.57 Cadeiras Staff / Secretária 64UNIDADE -1.58 Cadeiras Salas de Reunião 42UNIDADE -1.59 Lockers (60 armários com 0,40 x 0,45m cada) 60UNIDADE -1.60 Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água (2 pontos por sanitário) 8UNIDADE -1.61 Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto 8UNIDADE -1.62 Instalar Vaso Sanitário 3UNIDADE -1.63 Instalar Cuba 4UNIDADE -1.64 Instalar Torneira 4UNIDADE -1.65 Instalação de Metais (Flexível / Sifão / Válvulas) 16UNIDADE -1.66 Cuba Suspensa - DECA 4UNIDADE -1.67 Bacia para Caixa Acoplada Zip Branca 4UNIDADE -1.68 Caixa Acoplada Ecoflush 3/6 Litros Zip Branca 4UNIDADE -1.69 Torneira para Lavatório de Mesa Bica Baixa Zoom Cromada 4UNIDADE -1.70 Acabamento de Registro 1/2", 3/4" E 1" Cromado 4UNIDADE -1.71 Sifão Sanfonado com Copo Universal Branco 4UNIDADE -1.72 Válvula de Escoamento para Tanque com Tampa Plástica 2,3/8x1,1/4" 4UNIDADE -1.73 Retirar Divisorias Sanitárias 2Box -1.74 Retirar Vaso Sanitário 2UNIDADE -1.75 Retirar Metais 2UNIDADE -1.76 Retirar Rodapés e Rodatetos 1vb -1.77 Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição) 2UNIDADE -1.78 Demolir Revestimento com Ferramentas Pneumáticas 14m² -1.79 Sacos de Entulho 100UNIDADE -1.80 Transporte Vertical 1vb -1.81 Transporte Horizontal 1vb -1.82 Instalar Chuveiro (1 presidência e 2 staff) 3UNIDADE -1.83 Chuveiro (1 presidência e 2 staff) 3UNIDADE -1.84 Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água para chuveiro 3UNIDADE -1.85 Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água para Lavabo 1UNIDADE -1.86 Instalar Cuba 1UNIDADE -1.87 Instalar Torneira 1UNIDADE -1.88 Instalação de Metais (Flexível / Sifão / Válvulas) 4UNIDADE -1.89 Cuba Suspensa - DECA 1UNIDADE -1.90 Instalar Cerâmica + Argamassa - WC staff 14m² -1.91 Porcelanato retificado 80x80cm Cromado polido branco Portinari 14m² -1.92 Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante líquido 18m² -1.93 Regularizar Contrapiso / Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso. 14m² -1.94 Instalar Pastilha + Argamassa 8m² -1.95 Pastilhas wc presidente (cor à definir) 8m² -1.96 Instalar Cerâmica + Argamassa 12m² -1.97 Revestimento Metro White Esmaltado brilhante (10cm x 20cm) - Eliane - Box



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



chuveiro 12m² -1.98 Divisórias em eucatex (Naval) 9m² -1.99 Portas em eucatex 2UNIDADE -1.100 Instalar Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais 1UNIDADE -1.101 Vaso sanitário para PNE 1UNIDADE -1.102 Barras de apoio para sanitário PNE 1vb -1.103 Pia para sanitário PNE 1UNIDADE -1.104 Torneira Pia Mesa Max Deca 1167.C34 1UNIDADE -1.105 Pia de cozinha Granito são gabriel - 1,20m 1UNIDADE -1.106 Acabamento de Registro 1/2", 3/4" E 1" Cromado 1UNIDADE -1.107 Sifão Sanfonado com Copo Universal Branco 1UNIDADE -1.108 Válvula de Escoamento para Tanque com Tampa Plástica 2.3/8x1.1/4" 1UNIDADE -1.109 Mesa quadrada baixa - Ambiente: copa 4UNIDADE -1.110 Cadeira - Ambiente: Copa 10UNIDADE -1.111 Banco - Ambiente: Copa 2UNIDADE -1.112 Transporte Vertical 1vb -1.113 Transporte Horizontal 1vb -1.114 Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) 4UNIDADE -1.115 Limpeza Grossa Pós Obra 1vb -1.116 Limpeza Fina Pós Obra 8DIÁRIAS -1.117 Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza 1vb -1.118 Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) 4UNIDADE -1.119 Cadeira Presidente = 01 unidade Cadeira Reunião = 10 unidades Mesa Redonda dim. 1,00m = 01 unidade Mesa presidente ""L"" - 2,40x0,80 Mesa de canto sala presidente = 01 unidade Poltrona recepção = 02 unidades Poltrona Presidente = 01 unidade Armários altos = 18 unidades Televisão = 04 unidades (1 sala de reunião / 1 recepção / 1 Staff / 1 pequena na copa) Luminária Recepção = 01 unidade Vasos de planta = 04 unidades, sendo 02 com dim. 55cm e 02 com dim. 30cm. 1UNIDADE -1.120 Projeto Hidráulico Até 1000m² 1vb -1.121 Projeto Ar-Condicionado Até 1000m² 1vb -1.122 Projeto Combate a Incêndio Até 1000m² 1vb -1.123 Projeto Cabeamento estruturado Até 1000m² 1vb -1.124 Seguro de Obra 1vb -1.125 Instalação de equipamento Split (Até 5m de Tubulação) 2UNIDADE -1.126 Novos Pontos de elétrica 220v - para CPD 4UNIDADE -1.127 Novos Pontos de elétrica 220v - para Ar condicionado Split 2UNIDADE -1.128 Balcão da Recepção 1UNIDADE -1.129 Puff quadrado - Ambiente: descompressão 5UNIDADE -1.130 Sofá - Ambiente: descompressão 3UNIDADE -1.131 Booths - Áreas de trabalho 2UNIDADE -1.132 Mesa retangular baixa - Ambiente: descompressão 1UNIDADE -1.133 Sofá modular 0,64x0,90m - Ambiente: Recepção 5UNIDADE -1.134 Demolir Forro 659,67m² -1.135 Sacos de Entulho 700UNIDADE -1.136 Transporte Vertical 1vb -1.137 Transporte Horizontal 1vb -1.138 Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) 4UNIDADE -1.139 Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK (QUANTIDADE ESTIMADA) 50UNIDADE -1.140 Fornecer e Executar Sanca de Iluminação 137,52ml -1.141 Septo de sustentação para divisórias 88,24ml -1.142 Fornecimento e instalação de perfilado para passagem de cabeamento elétrico e iluminação 460,3ml -1.143 Luminária de sobrepor 170ml -1.144 Instalar luminárias 170UNIDADE -1.145 Adequação da infraestrutura de ar condicionado - Troca dos flexíveis por flexíveis semi - rígidos 1vb

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA IBIRAPUERA - DE 2268 A 2956 - LADO PAR Nº 2332
Complemento: TORRE I - 12º ANDAR
Cidade: SÃO PAULO Bairro: INDIANÓPOLIS UF: SP CEP: 04028002
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7270048 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 03/08/2018
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CPF/CNPJ: 08827501000158

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1744 Nº 1744
Complemento: 7º Andar, conjunto 71, sala 01

Cidade: SÃO PAULO Bairro: JARDIM PAULISTANO UF: SP CEP: 01451910
Contrato: CAA 649/2018 Celebrado em 01/08/2018



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Valor do contrato: R\$ 569.291,92

Data de Início: 08/08/2018

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Fim: 07/10/2018

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.1 - Execução de obra de interiores , 497.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 497.00 m² - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 497.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 497.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 497.00 m² - metro quadrado; 2.5.6 - Execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes , 497.00 m² - metro quadrado;

Descrição: 1.01 - Proteções com lona plástica preta e papelão - Quantidade: 1 - vb 1.02 - Estocagem e proteção de Forro Mineral Modular existente e Luminárias existentes - Quantidade: 1 - vb 1.03 - Retirada e transporte vertical/horizontal de entulho - Quantidade: 1 - vb 1.04 - Seguro de Obra - Quantidade: 1 - vb 1.05 - Atualização documentação - As Built - Cabling/Rede Elétrica/Infra-Estrutura - Quantidade: 1 - vb 1.06 - Alvenaria - Quantidade: 7,952 - m² 1.07 - Remoção de Porta de madeira - Relocar - Quantidade: 2 - un 1.08 - Bancada em granito - Quantidade: 1 - un 1.09 - Aparelhos Hidro-Sanitários - Quantidade: 8 - un 1.10 - Caçambas - Estimativa de entulho para descarte em local adequado - Quantidade: 10 - çq 1.11 - Enchimento h:10cm - Área WC Masc/Feminino - Quantidade: 13,35 - m² 1.12 - Impermeabilização banheiros - Quantidade: 18 - m² 1.13 - Chapa em MDF Cru 2mm - Piso do café para instalação do piso vinílico em régua - Quantidade: 23,7 - m² 1.14 - Alvenaria à construir - Quantidade: 6,38 - m² 1.15 - Drywall Piso -Teto - Com preenchimento em lã de rocha 50mm - Quantidade: 266,1435 - m² 1.16 - Drywall Piso - Teto - Placa ST Dupla - Parede dupla - Quantidade: 54,457 - m² 1.17 - Drywall Piso-Teto - Placa RF interna- Parede T.I - Quantidade: 41,4 - m² 1.18 - Drywall - Bandeira (septo) superior - Quantidade: 176,47 - m² 1.19 - Divisória Corporativa Piso-Teto - Vidro Duplo 6m/8mm - 3 bandeiras - Perfil em alumínio natural - Quantidade: 167,51 - m² 1.20 - Divisória em vidro fixo 8mm - junta seca e caixilho alumínio natural - Quantidade: 29,12 - m² 1.21 - Reforços para cargas fixadas no Drywall - Quantidade: 21 - vb 1.22 - Divisória sanitária - TS Estrutural Branco - Incluso portas - Quantidade: 13,14 - vb 1.23 - Shaft para tubulação de Bacia sanitária com saída horizontal - h:0,85 a 1 m - Quantidade: 5,2 - m 1.24 - Porcelanato 60x60 - Portobello - Aspen- Cod. 24188ET - Quantidade: 70,7 - m² 1.25 - Porcelanato 60x60cm - Bege Sensitive Fendi - Eliane - Quantidade: 15,9 - m² 1.26 - Carpete em placa 50x50 - Beaulieu - Interlude - Fancy 055 - Quantidade: 438,25 - m² 1.27 - Piso Vinílico em régua - Ace - Impressionfloor - Quantidade: 29,2 - m² 1.28 - Piso Vinílico em placa 50x50 - Tarkett - Linha Square Coleção Acoustic - Quantidade: 6,6 - m² 1.29 - Rodapé em poliestireno expandido h:15cm - branco - Quantidade: 155,5 - m 1.30 - Soleira em granito branco itaunas 0,80m x 0,10 m - Quantidade: 3 - un 1.31 - Porta de madeira - PM1 - 0,90 x2,65m - BP Amadeirado - Quantidade: 1 - un 1.32 - Porta de madeira - PM2 - 0,80 x2,65m - BP Amadeirado - Quantidade: 14 - un 1.33 - Porta de madeira - PM3 - 0,70x2,65m - BP Amadeirado - Quantidade: 2 - un 1.34 - Porta de madeira - PM6 - 1,85x2,65m - BP Amadeirado - Quantidade: 1 - un 1.35 - Porta de vidro automática com trilho embutido no forro - 2 folhas fixas 2 folhas corre -3,20x2,67m - Quantidade: 1 - un 1.36 - Porta Corta-Fogo - 1 folha - 0,90x2,10m - Quantidade: 1 - un 1.37 - Reaproveitamento da Porta PM5 - Quantidade: 1 - un 1.38 - Fechadura eletroimã para porta Corta-Fogo - Compatível com Terminal Biométrico - Quantidade: 1 - un 1.39 - Fechadura eletrônica para porta de madeira - entrada - Compatível com Terminal Biométrico de controle de acesso - Quantidade: 1 - un 1.40 - Batentes e guarnições - Perfil da Divisória de Vidro - Quantidade: - un 1.41 - Puxador de Inox tubular - ø5cm - 1,00m - Para Porta PM1 - Quantidade: 1 - un 1.42 - Prendedor 0315 ZMK AVULSO CR - Quantidade: 13 - un 1.43 - Mola para porta corta fogo - Quantidade: 1 - un 1.44 - Mineral Modular em placa 625x625 - Com Reaproveitamento das placas - Quantidade: 1 - vb 1.45 - Gesso acartonado Tabicado - Quantidade: 217 - m² 1.46 - Sanca de gesso acartonado com iluminação em FITA LED - Café - Quantidade: 1 - vb 1.47 - Rasgo no forro de gesso com iluminação em FITA LED - Recepção - Quantidade: 1 - vb 1.48 - Bancada em granito branco itaunas - 0,50 x 1,60m - Café - Quantidade: 1 - un 1.49 - Bancada em Silestone - Noka - 0,45 x 1,50m - Banheiro - Quantidade: 2 - un 1.50 - Espelho para Wc Masculino e Feminino - área privativa - 1,00x1,50m - Quantidade: 2 - un 1.51 - Espelho para WC PNE - Área comum - 0,60 x 1,00 - Inclinado 10° - Quantidade: 1 - un 1.52 - Lousa de vidro laminado leitoso fixado com botão francês - 1,00x3,00m - Quantidade: 2 - un 1.53 - Lousa de vidro laminado leitoso fixado com botão



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



francês - 1,00x2,00m - Quantidade: 5 - un 1.54 - Torneira de mesa com fechamento automático Decamatic Eco 1173.C - Quantidade: 5 - un 1.55 - Válvula de escoamento click cod:1601.C.CLI - Quantidade: 5 - un 1.56 - Cuba oval de embutir ICASA IL65 - Branca - Quantidade: 4 - un 1.57 - Bacia para caixa acoplada com saída horizontal Deca - Nuova - P.133.17 - Quantidade: 5 - un 1.58 - Caixa acoplada com acionamento Duo - Quantidade: 5 - un 1.59 - Ducha higiênica com registro e derivação - Deca - Izy - Cromado - Cod : 1984.C37.ACT.CR - Quantidade: 5 - un 1.60 - Assento termofixo com easyclean e slow close Nuova - cod: ap.236.17 - Quantidade: 5 - un 1.61 - Torneira de mesa com filtro para cozinha - Deca Twin - Cod: 1140.C - Quantidade: 1 - un 1.62 - Cuba em aço inox acetinado 40x34cm - Quantidade: 1 - un 1.63 - Lavatório vogue plus I.51.17 - Quantidade: 1 - un 1.64 - Coluna suspensa cs.1.17 - Quantidade: 1 - un 1.65 - Ducha FIT Eletrônica Branca Hydra - 220V - 6800W - Código: DPFT.E.682BR - Quantidade: 1 - un 1.66 - kit completo para instalação - anel de vedação, tubo de ligação, sifão flexível, etc - Quantidade: 1 - un 1.67 - Papeleira em Inox para Papel higiênico - Quantidade: 5 - un 1.68 - Papeleira em Inox para Toalha de Papel - Quantidade: 4 - un 1.69 - Cabideiro para guardanapo de pano - Quantidade: 1 - un 1.70 - Dispenser para sabonete líquido - Inox - 200 ml - Quantidade: 3 - un 1.71 - Barra de aço inox PNE - 80cm - Quantidade: 2 - un 1.72 - Ventokit com vazão de 280m³ por hora - Quantidade: 2 - un 1.73 - Lixo para espaço do Café - Quantidade: 1 - un 1.74 - Lixo 5L - banheiros - Quantidade: 9 - un 1.75 - Cesto de lixo grande para Banheiros - Quantidade: 5 - un 1.76 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, P/ 4 LÂMPADAS TUBULAR LED T8 - 16W . Corpo: Chapa de aço pintada na cor branca microtexturizada. Refletor: Parabólico em alumínio alto brilho / Aletas: Planas em chapa de aço fosfatizada. - Quantidade: 104 - un 1.77 - LUMINÁRIA LED PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR 62cm - 40W - 100-240V - 4000K - DIMENSÕES 620mm (L) x 620 mm (C) x 8,5mm (A) - Quantidade: 16 - un 1.78 - LUMINÁRIA LED PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR 29,5cm - 24W - 100-240V - 4000K DIMENSÕES 295mm (L) x 295 mm (C) x 25mm (A) - Quantidade: 20 - un 1.79 - LUMINÁRIA LED PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR 17cm - 14W - 100-240V - 4000K - DIMENSÕES 170mm (L) x 170 mm (C) x 25mm (A) - Quantidade: 8 - un 1.80 - SPOT DIRECIONÁVEL LED - ø10cm - Quantidade: 5 - un 1.81 - Pendente - Quantidade: 2 - un 1.82 - Relocação de luminária redonda ø23cm - Quantidade: 2 - un 1.83 - Sensor de presença para acionamento da iluminação do corredor de acesso da sala compliance - Quantidade: 1 - un 1.84 - Tinta acrílica Semi-brilho para Paredes e Forro - Quantidade: 650 - m² 1.85 - Massa niveladora - Quantidade: 650 - m² 1.86 - Retoques pintura superfícies internas existentes - Paredes periferia - Quantidade: 1 - vb 1.87 - Ponto de água fria - Quantidade: 19 - un 1.88 - Ponto de esgoto - Quantidade: 14 - un 1.89 - Ponto de dreno - Ar condicionado Sala Técnica T.I - Quantidade: 2 - un 1.90 - Revisão instalações de piso existentes - Quantidade: 1 - vb 1.91 - Revisão instalações de forro existente - Quantidade: 1 - vb 1.92 - Revisão Quadros Existentes - Quantidade: 1 - vb 1.93 - Infra - Eletrocalhas de piso - Quantidade: 1 - vb 1.94 - Infra - Eletrocacalha de forro - Quantidade: 1 - vb 1.95 - Infra - Eletroduto de piso - Quantidade: 1 - vb 1.96 - Infra - Eletroduto de forro - Quantidade: 1 - vb 1.97 - Circuitos de iluminação - cabeamento e acabamentos - Quantidade: 1 - vb 1.98 - Pontos de tomadas de energia 110/220 - Cabeamento e acabamentos - Quantidade: 161 - un 1.99 - Cabeamento de circuito de CFTV - Quantidade: 1 - vb 1.100 - Infra e cabeamento da automação da porta de vidro - Entrada - Quantidade: 1 - un 1.101 - Infra e cabeamento para Equipamentos de Controle de acesso - Terminal e fechadura - Quantidade: 3 - un 1.102 - Ligação Ar condicionado Split HiWall - T.I - Quantidade: 2 - un 1.103 - Adequação de elétrica nas mesas existentes para instalação dos módulos de tomadas - Sala Compliance - Quantidade: 10 - un 1.104 - Interfone Condomínio - Recepção/pavimento - Quantidade: 1 - un 1.105 - Infra - Eletrocalhas de piso e forro - Quantidade: 1 - vb 1.106 - Infra - Passagem fibra ótica - Shaft Telecom para Sala T.I - Quantidade: 1 - vb 1.107 - Infra - Passagem fibra ótica - interligação 1 pavimento com o 10º pavimento - Quantidade: 1 - vb 1.108 - Adequação de grelhas de insuflamento e retorno para novo layout - Quantidade: 1 - vb 1.109 - Adequação de dutos flexíveis - Quantidade: 1 - vb 1.110 - Instalação de Split HiWall - Quantidade: 2 - un 1.111 - Máquinas SplitHiwall 7000BTU's - Quantidade: 2 - un 1.112 - Pontos novos de SPK - Conforme projeto complementar - Quantidade: 8 - un 1.113 - Pontos de SPK remanejados - Quantidade: 38 - un 1.114 - Pontos de Detector de fumaça - novos - Quantidade: 13 - un 1.115 - Pontos de Detector de fumaça - remanejados - Quantidade: 10 - un 1.116 - Instalação de Iluminação de emergência - Quantidade: 15 - un 1.117 - Revisão do sistema de combate a incêndio - Quantidade: 1 - un 1.118 - Terminal biométrico - Quantidade: 1 - un 1.119 - Botoeira de saída com iluminação LED - Quantidade: 1 - un 1.120 - Terminal biométrico - T.I - Quantidade: 2 - un 1.121 - Módulo de tomadas 2P+1T - 20A - Quantidade: 106 - un 1.122 - Módulo para conectores HDMI - Quantidade: 25 - un 1.123 - Módulo para interruptores - Quantidade: 2 - un 1.124 - Conector tipo



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

emenda para HDMI - Quantidade: 12 - un 1.125 - Conector tipo keystone RJ45 Cat.6e - Quantidade: - un 1.126 - Interruptor Simples - Quantidade: 4 - un 1.127 - Interruptor paralelo - Quantidade: 1 - un 1.128 - Limpeza permanente na obra - Quantidade: 3 - mês 1.129 - Limpeza fina - Entrega de obra - Quantidade: 1 - vb 1.130 - Parede de gesso acartonado RU (resistente a umidade), espessura final 100mm - Quantidade: 18,48 - m²

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA - DE 1503 A 2127 - LADO IMPAR Nº 1663
Complemento: 10º Andar
Cidade: SÃO PAULO Bairro: JARDIM PAULISTANO UF: SP CEP: 01452001
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7233935 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 25/07/2018
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: VEEVA BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ: 19177866000109
RUA FUNCHAL Nº 411
Complemento: 3º Andar Cj. 33
Cidade: SÃO PAULO Bairro: VILA OLÍMPIA UF: SP CEP: 04551060
Contrato: Celebrado em 28/06/2018
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 30/07/2018 Data de Fim: 15/09/2018

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 215.09 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 215.09 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 215.09 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 215.09 m² - metro quadrado;

Descrição: 1.04 Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe VB 1 1.16 Limpeza Fina Pós Obra DIÁRIAS 10 1.18 Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) UNIDADE 4 1.33 Demolir Forro m² 13,86 1.34 Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticas m² 91,82 1.35 Retirar Bancada (copa) UNIDADE 1 1.36 Retirar Lavatório (Cuba copa) UNIDADE 1 1.37 Retirar Rodapés ml 48,97 1.38 Retirar Carpete m² 91,7 1.39 Sacos de Entulho UNIDADE 250 1.40 Transporte Vertical vb 1 1.41 Transporte Horizontal vb 1 1.46 Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK - ESTIMATIVA UNIDADE 14 1.64 Novos Pontos de elétrica 110v (2 pts p/ mesa de staff; 8 pts reunião 01; 4pts reunião 02 e 03; 4 pts phonebooths) UNIDADE 80 1.65 Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) UNIDADE 1 1.66 Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Cabo HDMI Incluso) UNIDADE 6 1.67 Instalar / Remanejar Luminárias UNIDADE 30 1.68 Instalação de Projetores ou Televisores UNIDADE 4 1.73 Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 1250 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" m² 15 1.74 Ajuste do forro de gesso / modular vb 1 1.79 Repintura de Alvenarias e Forro EXISTENTES - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições m² 165,08 "1.84 Divisórias de vidro Simples e portas existentes - reaproveitamento (total= 46 m²) UNIDADE 1" "1.85 Divisórias de vidro Simples e porta de acesso - novas (total=36,22m²) UNIDADE 1" 1.95 Pendente Taca Babylon Branco (balcão bar) UNIDADE 3 1.100 Carpete em Placa - WK - Linha Flash m² 170 1.101 Piso vinílico - 5mm (Ospefloor - Brava) m² 26 1.102 RODAPÉ MDF 5CM BRANCO ml 70 "1.107 Cavaletti NewNet - Poltrona Executiva Giratória 16003 SRE SL Executiva Giratória Encosto em tela Braços SL Mecanismo SRE Aranha de Nylon UNIDADE 16" 1.112 Projeto Elétrico Até 1000m² vb 1 1.113 Projeto Combate a Incêndio Até 1000m² vb 1 1.114 Projeto Cabeamento estruturado Até 1000m² vb 1 "1.120 Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; CAT - 5 UNIDADE 35" 1.125 Remanejamento difusor ar condicionado vb 1 1.130 DETECTORES DE FUMAÇA UNIDADE 10 1.135 Estante bar UNIDADE 1 1.136 Bancada bar UNIDADE 1 1.137 Mesa call UNIDADE 1 1.138 Móvel sala de reunião UNIDADE 1 1.139 Prateleira UNIDADE 2 1.140 Phoneboots UNIDADE 2 1.145 Plataforma dupla BETA 50 - 1,00x0,70m UNIDADE 7 1.146 Gaveteiro Volante 03 gavetas UNIDADE 1 1.147 Divisor de mesa em MDP - 18mm UNIDADE 14 1.148 Locker metálico - 3 posições (5 portas cada) UNIDADE 1 1.149 Mesa individual 1,00x0,80 UNIDADE 1 1.150 Mesa individual 2,10x0,80 UNIDADE 1 1.151 Mesa de reunião semicircular - 1,00 x 1,20m 4 Posições UNIDADE 2 1.152 Armário baixo UNIDADE 8 1.153 Montagem e desmontagem de mesas existentes vb 1 1.158 Sofá 3 lugares Jéssica Petroleo 191x94x78cm UNIDADE 1 1.159 Banqueta Bar Abs Branco (bar) UNIDADE 4 1.160 Banqueta Sked Disc Regulável (copa) UNIDADE 4 1.161 Poltrona Individual Escinter UNIDADE 2

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA FUNCHAL Nº 411
Complemento: Conjunto 73 - 74
Cidade: SÃO PAULO Bairro: VILA OLÍMPIA UF: SP CEP: 04551060
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7140449 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 29/06/2018
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: VEEVA BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ: 19177866000109

RUA FUNCHAL Nº 411
Complemento: 3º Andar Cj. 33

Cidade: SÃO PAULO Bairro: VILA OLÍMPIA UF: SP CEP: 04551060

Contrato: Celebrado em 28/06/2018
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 02/07/2018 Data de Fim: 06/08/2018

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 150.86 m² - metro quadrado;



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Descrição: - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe - VB - 1; - Projeto e Desenvolvimento de Arquitetura - VB - 1; - Plotagens de Projetos - vb - 1; - Limpeza Fina Pós Obra - DIÁRIAS - 4; - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - vb - 1; - Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) - UNIDADE - 3; - Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - dias - 20; - Demolir Revestimento com Ferramentas Pneumáticas - m² - 5; - Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticas - m² - 16; - Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição) - UNIDADE - 2; - Retirar Bancada - UNIDADE - 4; - Retirar Lavatório / Tanque / Mictório / Cuba - UNIDADE - 4; - Retirar Vaso Sanitário - UNIDADE - 4; - Retirar Metais - UNIDADE - 8; - Sacos de Entulho - UNIDADE - 250; - Transporte Vertical - vb - 1; - Transporte Horizontal - vb - 1; - Regularizar Contrapiso / Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso. - m² - 5; - Instalar Porta Pronta (Montada) com Ferragens - UNIDADE - 3; - Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante líquido - m² - 10; - Instalar Cerâmica + Argamassa - m² - 5,82; - Instalar Rodapé Cerâmica + Argamassa - ml - 11,7; - Instalar Carpete - m² - 98,77; - Instalar Piso Vinílico - m² - 28,65; - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água - UNIDADE - 3; - Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto - UNIDADE - 2; - Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK - ESTIMATIVA - UNIDADE - 3; - Instalar Vaso Sanitário - UNIDADE - 2; - Instalar Bancada - UNIDADE - 3; - Instalar Torneira - UNIDADE - 4; - Instalação de Metais (Flexível / Sifão / Válvulas) - UNIDADE - 8; - Instalar Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais - m² - 1; - Novos Pontos de elétrica 110v (2 pts p/ mesa) - UNIDADE - 61; - Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) - UNIDADE - 1; - Instalar / Remanejar Luminárias - UNIDADE - 40; - Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Cabo HDMI Incluso) - UNIDADE - 6; - Instalação de Projetores ou Televisores - UNIDADE - 6; - Parede de gesso acartonado ST (STANDART), espessura final 100 mm - m² - 72,45; - Parede de gesso acartonado RU (RESISTENTE A UMIDADE), espessura final 100 mm - m² - 20,1; - Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento - m² - 157,9; - Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - m² - 157,9; - Carpete em Placa - WK - Linha Flash - m² - 98,77; - Piso vinílico Ospefloor colado - m² - 28,65; - Piso Cerâmico acetinado 45x45 BRANCO - Eliane - m² - 5,82; - Rodapé Cerâmico 7CM - ml - 11,7; - RODAPÉ Cordão - ml - 100,2; - Bacia com caixa acoplada DECA VOGUE PLUS - UNIDADE - 1; - Assento DECA VOGUE PLUS com abertura frontal - UNIDADE - 1; - Lavatório com meia coluna VOGUE PLUS - UNIDADE - 1; - Barra de apoio para lavatório (PNE) - UNIDADE - 1; - Barra de apoio para parede (PNE) - UNIDADE - 1; - Torneira Clínica p/ PNE - UNIDADE - 1; - Metais e acessórios de instalação - UNIDADE - 1; - Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ - UNIDADE - 4; - Sifão Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 1680.C.100.112 - UNIDADE - 4; - Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PLA - UNIDADE - 4; - Bancada em Granito Preto São Gabriel - Largura 50cm (Frontão h=10cm / Sem Saia)/ Soleira 90cm/ Soleira 70cm - ml - 1; - Fornecimento de Rack - UNIDADE - 1; - Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados; Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; CAT - 5 - UNIDADE - 32; - Porta madeira branca - banheiro PNE (0,90x2,10) - UNIDADE - 1; - Balcão café - UNIDADE - 2; - Aparador descompressão - UNIDADE - 1; - Bancada para refeição (copa) 0,84 x 0,30 cada - UNIDADE - 3; - Mesa de call (ajustes) (1,74x0,80 cada) - UNIDADE - 2; - Gabinete copa - UNIDADE - 2; - Armário superior (copa) - UNIDADE - 1; - Banqueta Saarinen preta (copa) - UNIDADE - 1; - Betsy Cadeira com braços - UNIDADE - 2; - Frete (transporte de mobiliário) - UNIDADE - 1; - Montagem e desmontagem de mesas - UNIDADE - 1;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 1511 AGF VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA Nº 654
Complemento: 5º Andar ? Cj. 521/522/523/524
Cidade: SÃO PAULO Bairro: SANTANA UF: SP CEP: 02011970
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7058647 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 07/06/2018
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.
CPF/CNPJ: 42416651001693
AVENIDA EUSÉBIO MATOSO Nº 1375
Complemento: 11º andar - cj. 1001
Cidade: SÃO PAULO Bairro: PINHEIROS UF: SP CEP: 05423180
Contrato: 4511392581 Celebrado em 30/05/2018
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 18/06/2018 Data de Fim: 31/07/2018

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 185.00 m² - metro quadrado; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 185.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 185.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 185.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 185.00 m² - metro quadrado;

Descrição: - Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) - UNIDADE - 5; - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe - VB - 1; - Fornecimento de RRT para obra - vb - 1; - Projetos As built arquitetura e instalações - vb - 1; - Projeto e Desenvolvimento de Arquitetura - m² - 185; - Plotagens de Projetos - vb - 1; - Limpeza Grossa Pós Obra - vb - 1; - Limpeza Fina Pós Obra - DIÁRIAS - 8; - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - vb - 1; - Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) - UNIDADE - 4; - Acompanhamento Técnico -Ajudante em Período Integral na Obra - dias - 30; - Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - dias - 30; - Seguro de Obra - vb - 1; - Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticas - m² - 90; - Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição) - UNIDADE - 4; - Sacos de Entulho - UNIDADE - 200; - Transporte Vertical - vb - 1; - Transporte Horizontal - vb - 1; - Instalar Porta Pronta (Montada) com Ferragens - Copa / Sala de Reunião 1 / Sala de Reunião 2 - UNIDADE - 3; - Instalar carpete - m² - 162; - Instalar Rodapé de MDF até 10cm - ml - 94,14; - Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK - ESTIMATIVA - UNIDADE - 10; - Drenos Para Ar condicionado - UNIDADE - 1; - Novos Pontos de elétrica 110v - UNIDADE - 78; - Novos Pontos de elétrica 220v - UNIDADE - 2; - Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) - UNIDADE - 1; - Instalar / Remanejar Luminárias - UNIDADE - 30; - Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Cabo HDMI Incluso) - UNIDADE - 6; - Instalação de Projetores ou Televisores - UNIDADE - 6; - Recomposição de forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - vb - 1; - Parede de gesso acartonado ST (STANDART), espessura final 100 mm - m² - 70; - LÃ para proteção Acústica para paredes - m² - 70; -



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Recomposição de forro de gesso da copa para passagem de infraestrutura de exaustão - vb - 1; - Reforço no Drywall - UNIDADE - 8; - Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento - m² - 140; - Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de masseamento - m² - 140; - Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - m² - 513,33; - Pintura sanitários existentes - vb - 1; - Retirada de louças e metais existentes - vb - 1; - Cuba de sobrepor Deca Quadrada - UNIDADE - 5; - Bancada de granito - ml - 2,5; - Bancada de granito - ml - 2,5; - Espelhos (0,80 x 0,80m) - UNIDADE - 5; - Plafon led de embutir - complemento das luminárias existentes - UNIDADE - 10; - Carpete em Placa - WK - Linha Flash - m² - 162; - Piso vinílico - Madeirado - m² - 170; - RODAPÉ MDF 5CM - ml - 86,37; - Cavaletti NewNet - Poltrona Executiva Giratória 16003 SRE SL Executiva Giratória Encosto em tela Braços SL Mecanismo SRE Aranha de Nylon - UNIDADE - 53; - Cadeiras Reunião - UNIDADE - 12; - Cadeiras Call - UNIDADE - 2; - Projeto Elétrico Até 1000m² - vb - 1; - Projeto Ar-Condicionado Até 1000m² - vb - 1; - Projeto Combate a Incêndio Até 1000m² - vb - 1; - Projeto Cabeamento estruturado Até 1000m² - vb - 1; - Quantificativo de materiais - vb - 1; - CAT - 6 Detalhamento dos serviços 1. Cabeamento de dados e fibra óptica; Instalação de 27 pontos de dados com fornecimento de material e um rack de parede; - vb - 1; - O sistema existente composto por 05 (cinco) condicionadores de ar, do tipo Split-system, de capacidade 24.000 Btu/h, modelo Built-in, será mantido. Os serviços consistem na retirada do isolamento e dos dutos flexíveis. Serão fornecidas e instaladas novas grelhas de insuflamento em função da retirada do forro. Na sala de reunião e na copa serão fornecidos e instalados dois condicionadores de ar, do tipo Split-System, modelo Hiwall, de capacidade 9.000 Btu/h cada. Em nosso escopo está inclusa a instalação da infraestrutura da rede frigorígena, constando da tubulação de cobre, o isolamento e interligação elétrica entre as unidades. Na copa será fornecido e instalado um novo sistema de exaustão, composto por um exaustor axial, interligado a rede por dutos do tipo PVC. - UNIDADE - 1; - DETECTORES DE FUMAÇA - ESTIMATIVA - UNIDADE - 5; - Iluminação de Emergência - ESTIMATIVA - UNIDADE - 5; - Extintores - ESTIMATIVA - UNIDADE - 5; - Logotipo - Mdf com pintura automotiva (1,20m x 0,30m) - UNIDADE - 1; - Película lousa - UNIDADE - 4,8; - BANCADA BAIXA DE TRABALHO EM MDF BRANCO 3,16 x 0,60m - UNIDADE - 1; - BANCADA BAIXA DE TRABALHO EM MDF BRANCO 2,10 x 0,60m - UNIDADE - 1; - BANCADA BAIXA DE TRABALHO EM MDF BRANCO 3,45 x 0,60m - UNIDADE - 1; - BANCADA BAIXA DE TRABALHO EM MDF BRANCO 3,45 x 1,20m - UNIDADE - 2; - MESA PARA SALA DE REUNIÃO 1 3,20 x 1,00m - UNIDADE - 1; - MESA PARA SALA DE REUNIÃO 1 3,20 x 0,80m - UNIDADE - 1; - BANCADA BAIXA DE TRABALHO EM MDF BRANCO 2,00 x 1,20 m - UNIDADE - 1; - BANCADA BAIXA DE TRABALHO EM MDF BRANCO 2,75 x 0,60 m - UNIDADE - 1; - BANCADA BAIXA DE TRABALHO EM MDF BRANCO 4,00 x 1,20 m - UNIDADE - 2; - BANCADA BAIXA DE TRABALHO EM MDF BRANCO 5,00 x 1,20 m - UNIDADE - 1; - MESA PARA CALL 1,15 x 0,60m - UNIDADE - 2; - Mesa Drops Bistrô Quadrada - LOUNGE - UNIDADE - 1; - Banqueta LOUNGE - UNIDADE - 4; - Locker metálico 5 Posições - UNIDADE - 9; - Revisão geral das persianas e fornecimento de persiana de aleta e persiana rolô - vb - 1;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI - ATÉ 1405 - LADO ÍMPAR

Nº 105

Complemento: Thera Office - 201, 202, 203, 204 e 214

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CIDADE MONÇÕES

UF: SP

CEP: 04571010

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 6919175

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 02/05/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE

CPF/CNPJ: 42585588000132

RUA SAMUEL MORSE

Nº 74

Complemento: CONJ 61 62 63

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CIDADE MONÇÕES

UF: SP

CEP: 04576060

Contrato:

Celebrado em 18/05/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 05/05/2018

Data de Fim: 17/06/2018

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 435.00 m² - metro quadrado; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 435.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 435.00 m² - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 435.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 435.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 435.00 m² - metro quadrado;

Descrição: 1.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - - 1.02 - Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) - 5 - UNIDADE 1.03 - Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra - 1 - VB 1.04 - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe - 1 - VB 1.05 - Sinalizações / Placas de Identificação da Obra - 1 - vb 1.06 - Kit de Primeiro socorros - 1 - UNIDADE 1.07 - Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obra - 1 - vb 1.08 - Fornecimento de RRT para obra - 1 - vb 1.09 - Projeto e Desenvolvimento de Arquitetura - 431 - m² 1.10 - Plotagens de Projetos - 1 - vb 1.11 - DOCUMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - - 1.12 - Ajuste e Separação dos documentos dos funcionários e Terceiros - 1 - UNIDADE 1.13 - LIMPEZA - - 1.14 - Limpeza Grossa Pós Obra - 1 - vb 1.15 - Limpeza Fina Pós Obra - 12 - Diárias 1.16 - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - 1 - vb 1.17 - Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) - 10 - UNIDADE 1.18 - EQUIPE DE OBRA - - 1.19 - Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra - 30 - dias 1.20 - Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - 30 - dias 1.21 - SEGURO DE OBRA - - 1.22 - Seguro de Obra - 1 - vb 1.23 - DEMOLIÇÃO - - 1.24 - Demolir Forro - 1 - m² 1.25 - Demolir Parede de Drywall - 26,286 - m² 1.26 - Retirar Piso Elevado - 4 - m² 1.27 - Sacos de Entulho - 4 - UNIDADE 1.28 - Transporte Vertical - 1 - vb 1.29 - Transporte Horizontal - 1 - vb 1.30 - CIVIL - - 1.31 - Enchimento de piso elevado - 4 - m² 1.32 - Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante liquido - 4 - m² 1.33 - INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO - - 1.34 - Instalar Cerâmica + Argamassa - 3,51 - m² 1.35 - Instalar Rodapé Cerâmica + Argamassa - 7,1 - ml 1.36 - Rejuntar + Rejunte (Cimentício) - 10,61 - m² 1.37 - Instalar Carpete - 301 - m² 1.38 - Instalar Piso Vinílico - 105 - m² 1.39 - Instalar Rodapé MDF - 188,55 - ml 1.40 - HIDRÁULICA - - 1.41 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água - 5 - UNIDADE 1.42 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto - 4 - UNIDADE 1.43 - Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK - 13 - UNIDADE 1.44 - Instalar Vaso Sanitário - 1 - UNIDADE 1.45 - Instalar Bancada - 2 - UNIDADE 1.46 - Instalar Lavatório - 1 - UNIDADE 1.47 - Instalar Torneira - 2 - UNIDADE 1.48 - Instalação de Metais (Flexível / Sifão / Válvulas) - 10 - UNIDADE 1.49 - Instalar Chuveiro - 1 - UNIDADE 1.50 - ELÉTRICA - - 1.51 - Novos Pontos de elétrica 110v - Estações (4 Pontos cada) - 160 - UNIDADE 1.52 - Novos Pontos de elétrica 110v - Reunião Maior (6 Pontos cada) - 6 - UNIDADE 1.53 - Novos Pontos de elétrica 110v - Reuniões (3 Pontos cada) - 9 - UNIDADE 1.54 - Novos Pontos de elétrica 220v - Chuveiro - 1 - UNIDADE 1.55 - Tomadas de uso Geral - 21 - UNIDADE 1.56 - Novos Interruptores - Simples - 21 - UNIDADE 1.57 - Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) - 2 -



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



UNIDADE 1.58 - Instalar Luminárias - 20 - UNIDADE 1.59 - Instalar Fita de Led - 10 - ml 1.60 - Infra Estrutura para Áudio e Vídeo (Cabo HDMI incluso) - 6 - UNIDADE 1.61 - Instalação de Projetores ou Televisores - 6 - UNIDADE 1.62 - FORRO MODULAR - - 1.63 - Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - 79,5 - m² 1.64 - Ajuste do forro de gesso / modular - 1 - vb 1.65 - AR CONDICIONADO - - 1.66 - Remanejamento de evaporadoras de ar condicionado - 1 - vb 1.67 - GESSO - - 1.68 - Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall) - 146,06 - m² 1.69 - Fornecer e Executar Tabeira de Gesso Tabicado (Drywall) - 70,44 - ml 1.70 - Parede de gesso acartonado ST (STANDART), espessura final 100 mm - 165,564 - m² 1.71 - Septo de gesso acartonado ST (STANDART), espessura final 100 mm - 70,44 - ml 1.72 - Parede de gesso acartonado RU (RESISTENTE A UMIDADE), espessura final 100 mm - 22,464 - m² 1.73 - LÃ para proteção Acústica para paredes - 258,468 - m² 1.74 - Reforço no Drywall - 5 - UNIDADE 1.75 - PINTURA - - 1.76 - Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento - 733,436 - m² 1.77 - Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de masseamento - 733,436 - m² 1.78 - Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Branca Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - 883,555 - m² 1.79 - DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS - - "1.80 - Divisória Vidro Duplo Espessura: 76mm Quadro: Vidro Temperado 06mm Incolor Perfis: Alumínio anodizado natural Ambientes: Reunião 01 / 02 / 03 / 04, Sala Secretária e Presidente - 48,735 - m²" "1.81 - Porta BP Espessura: 76mm Quadro: BP amadeirado Perfis: Alumínio anodizado natural Ambientes: Recepção / Sala diretora / Call 01 / Call 02 / Depósito 01 / Depósito 02 / CPD / Descompressão - 13 - UNIDADE" "1.82 - Porta Vidro Único Espessura: 76mm Quadro: Vidro Temperado 06mm Incolor Perfis: Alumínio anodizado natural Ambientes: Sala diretora / Call 01 / Call 02 / Financeiro - 5 - UNIDADE" "1.83 - Divisória Vidro Único Espessura: 76mm Quadro: Vidro Temperado 06mm Incolor Perfis: Alumínio anodizado natural Ambientes: Recepção / Sala diretora / Call 01 / Call 02 / Financeiro - 58,023 - m²" "1.84 - Box de banheiro em Vidro Único - 1 - vb" 1.85 - Espelho Acabamento Reto 4mm - 1 - m² 1.86 - PISO ELEVADO - - 1.87 - Ajuste de Piso Elevado Tipo Ardósia de 60 x 60 x 2 cm - 12 - m² 1.88 - LUMINÁRIAS DECORATIVAS - - 1.89 - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - UNIDADE 1.90 - - - 1.91 - Pendente Linear Branco - Recepção - 1 - UNIDADE 1.92 - Pendente Metal Circular - Descompressão - 4 - UNIDADE 1.93 - Pendente Aramado - Descompressão - 2 - UNIDADE 1.94 - Arandela Azul - Descompressão - 3 - UNIDADE 1.95 - LUMINÁRIAS FUNCIONAIS - - 1.96 - Plafon LED Redondo / Quadrado - 10x10cm 6w - 25 - UNIDADE 1.97 - CARPETE / VINÍLICOS / REVESTIMENTOS - - 1.98 - Carpete em Placa - WK - Linha Flash - 301 - m² 1.99 - Vinílico - 5mm de espessura (MADEIRA) - Ambientes: Recepção - Circulação Social - Reuniões - 80 - m² 1.100 - Vinílico - 5mm de espessura (CONCRETO) - Ambientes: Staff - 25 - m² 1.101 - Resina em ardósia - Depósitos - 22 - m² 1.102 - Porcelanato retificado 60x60cm Bauhaus cement acetinado Portobello - 3,861 - m² 1.103 - Rodapé de MDF - 207,405 - ml 1.104 - PROJETOS COMPLEMENTARES - - 1.105 - Projeto Elétrico Até 1000m² - 1 - vb 1.106 - Projeto Combate a Incêndio Até 1000m² - 1 - vb 1.107 - Projeto Hidráulico Até 1000m² - 1 - vb 1.108 - Projeto Ar-Condicionado Até 1000m² - 1 - vb 1.109 - Projeto Combate a Incêndio Até 1000m² - 1 - vb 1.110 - LOUÇAS E METAIS - - 1.111 - Cuba Deca Embutir Oval Grande L.37.17 - 1 - UNIDADE 1.112 - Bacia para caixa acoplada Izy Deca P.111.17 - 1 - UNIDADE 1.113 - Caixa Acoplada 6 litros Izy-Ravena-Aspen Deca CD.00.17 - 1 - UNIDADE 1.114 - Torneira Lavatorio Mesa Fechamento Automatico Deca 1173.C - 1 - UNIDADE 1.115 - Torneira Pia Mesa Max Deca 1167.C34 - 1 - UNIDADE 1.116 - Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ - 2 - UNIDADE 1.117 - Sifão Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 1680.C.100.112 - 2 - UNIDADE 1.118 - Chuveiro elétrico multitemperatura Maxi Ducha Branco 5500W 220V branco Lorenzetti - 1 - UNIDADE 1.119 - Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PLA - 2 - UNIDADE 1.120 - Cuba Tramontina Retangular Inox Prime Alto Brilho - 1 - UNIDADE 1.121 - MARMORARIA - - 1.122 - Bancada em Granito Preto São Gabriel - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia) - 2,4 - ml 1.123 - Baguete de 90cm - Granito Preto São Gabriel - 1 - UNIDADE 1.124 - DADOS / VOZ - - "1.125 - Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; MESAS / IMPRESSORA = 84pts / DIRETORIA E GG's = 4pts / REUNIÃO = 10pts / CONTROLE DE ACESSO = 2 pts Passagem de pontos de Cabo de Rede



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; Incluso: Rack + Patchpanel - 91 - UNIDADE 1.126 - MUDANÇA - - 1.127 - Mudança Armários Altos e Baixos (Desmontagem e Montagem) - estimativa - 27 - UNIDADE 1.128 - Mudança Objetos Pessoais / Computadores (Embalagem em caixas) - estimativa - 49 - UNIDADE 1.129 - Mudança Cadeiras (Embalagem em plástico Bolha) - estimativa - 89 - UNIDADE 1.130 - Mudança Mesas Reunião (Desmontagem e Montagem) - estimativa - 1 - UNIDADE 1.131 - Mudança de Camaras / Geladeira / Cafeteira / Microondas / Tvs - estimativa - 1 - vb 1.132 - Apoio Civil para dia da Mudança - estimativa - 1 - vb 1.133 - Transporte c/ Seguro - estimativa - 1 - vb 1.134 - DETECÇÃO DE INCÊNDIO - - 1.135 - DETECTORES DE FUMAÇA - Orçar com a empresa responsável pela automação do condomínio (ESTIMATIVA) - 10 - UNIDADE 1.136 - Iluminação de Emergência (Reaproveitamento - Apenas Posicionamento) - 1 - vb 1.137 - Extintores (Reaproveitamento - Apenas Posicionamento) - 1 - vb 1.138 - Placas de Sinalização para incêndio (Reaproveitamento - Apenas Posicionamento) - 1 - vb 1.139 - COMUNICAÇÃO VISUAL - - 1.140 - Película impressão para parede com laminação - Sala Reunião Maior - 9,66 - m² 1.141 - MOBILIÁRIO DECORATIVO - - 1.142 - Sofa 01 - Descompressão - TIH - 1 - UNIDADE 1.143 - Mesa lateral - Descompressão - 1 - UNIDADE 1.144 - Sofá modular - Descompressão - 4 - UNIDADE 1.145 - Tapete - Descompressão - Tapete Louvre - 1 - UNIDADE 1.146 - Banqueta balcão - Descompressão - BOTIN - 4 - UNIDADE 1.147 - Banqueta mesas altas - Descompressão - BOTIN - 8 - UNIDADE 1.148 - Mesa Bistro - Descompressão - OVNI MESA ALTA - 2 - UNIDADE 1.149 - Poltrona 02 - Recepção - LCW EAMES - 2 - UNIDADE 1.150 - Poltrona 03 - Sala Presidência - 2 - UNIDADE 1.151 - Sofa 02 - Recepção - CAMBUI - 1 - UNIDADE 1.152 - Sofa 03 - Sala Presidência - 1 - UNIDADE 1.153 - Cadeiras 01 - Presidência - SONIA - 4 - UNIDADE 1.154 - Painele Verde - 2 - UNIDADE 1.155 - MARCENARIA - - 1.156 - Balcão da Recepção - 1 - vb 1.157 - Aparador - Descompressão - 1 - vb 1.158 - Gabinete da Descompressão - 1 - vb 1.159 - Armário alto da descompressão - 1 - vb 1.160 - Bancada descompressão - 1 - vb 1.161 - Phonebooths (Banco + Mesa + Banco) - 2 - UNIDADE 1.162 - Marcenaria da presidência - Armário baixo - 1 - UNIDADE 1.163 - Mesa de Centro - Recepção - 1 - UNIDADE 1.164 - Mesa de call - 2 - UNIDADE 1.165 - Armário Baixo Secretária - 1 - vb 1.166 - MOBILIÁRIO FUNCIONAL - - 1.167 - Plataforma dupla BETA 50 1,20x0,60m - 17 - UNIDADE 1.168 - Divisor de mesas em nichos - 17 - UNIDADE 1.169 - Mesa de gerência BETA 50 com auxiliar 1,60x0,70m + 0,80x0,50m - 1 - UNIDADE 1.170 - Mesa redonda de reunião BETA 50 diâmetro 1m. 4 Posições - 1 - UNIDADE 1.171 - Mesa de reunião BETA 50 1,80 x 1,00m 6 Posições - 3 - UNIDADE 1.172 - Mesa de Presidência - 3 - UNIDADE 1.173 - Gaveteiro Volante 03 gavetas - 400x500x570mm (LargxProfxAlt) - 1 - UNIDADE 1.174 - Locker metálico 5 Posições - 7 - UNIDADE

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA CASTILHO

Nº 392

Complemento: 19 andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: BROOKLIN PAULISTA

UF: SP

CEP: 04568010

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 6765576

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 19/03/2018

Forma de registro: RETIFICADOR à 6743466

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Joao Paulo Ferreira Lima
CPF/CNPJ: 31267128860

RUA DA PADROEIRA

Nº 54

Complemento:



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Cidade: ILHABELA	Bairro: CENTRO	UF:	CEP: 11630000
Contrato:	Celebrado em 11/03/2018		
Valor do contrato: R\$ 10.000,00	Tipo do Contratante: Pessoa física		
Data de Início: 12/03/2018	Data de Fim: 12/04/2018		

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.3 - Execução de edifício efêmero ou instalações efêmeras , 18.00 m² - metro quadrado;

Descrição: Instalação e Execução de Quiosque.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA MELO FREIRE	Nº s/n
Complemento:	
Cidade: SÃO PAULO	Bairro: TATUAPÉ
UF: SP	CEP: 03314030
Coordenadas Geográficas: 0 0	

Número do RRT: 6763368	Tipo do RRT: SIMPLES	Registrado em: 16/03/2018
Forma de registro: INICIAL	Participação Técnica: INDIVIDUAL	

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: AWP SERVICE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 52910023000137

RUA TOMÉ DE SOUSA	Nº 15
Complemento:	

Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO	Bairro: CENTRO	UF:	CEP: 09710240
Contrato:	Celebrado em 16/03/2018		
Valor do contrato: R\$ 0,00	Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado		
Data de Início: 26/03/2018	Data de Fim: 24/06/2018		

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 3850.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 3850.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 3850.00 m² - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 3850.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 3850.00 m² - metro quadrado;

Descrição: 6º ANDAR 5.1 - Demolição de WCs PNE - prever retirada de louças e metais; ragos para deslocamento de ponto de água existente; plugagem de pontos não reutilizados. - vb - 1 5.2 - Após demolição, prever abertura de vão total - vb - 1 5.3 - Prever furos na laje para passagem de infra para interligar Áreas Técnicas do Data Center. - vb - 1 5.4 - Prever furo na laje para pontos de esgoto para WCs novos - confirmar necessidade in loco - vb - 1 6.0 - Prever construção de "mureta" de cotenção no perímetro do core central logo após limite dos WCs (área molhada) em bloco de concreto abaixo do piso-elevado existente, para impermeabilização com Viapol Plus - vb - 1 6.1 - Café - antigo PNE - prever rasgos e recomposição de paredes para criação de novos pontos de água e esgoto. Pontos de água para 1 pia, 1 filtro e 1 cafeteira - vb - 1 6.2 - Abertura TOTAL do vão do Hall para acesso ao andar - 2,60 x 2,10m - vb - 1 6.3 - Fornecimento e instalação de divisória piso-teto e porta com cadeado em Metalon para área técnica - vb - 1 6.4 - Recomposição e Requadramento de vãos de acesso ao Hall, pós demolições previstas - fornecer



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



soleiras novas em Granito Branco Itaúnas - vb - 1 6.5 - Demolição de parede divisória existente em drywall - prever recomposição de faixa de piso-elevado existente em bloco de concreto com aberturas para passagem de calhas de infra - vb - 1 6.6 - Proteção com lona plástica e papelão para área de vinil, piso frio, carpete e mobiliário - após instalações - vb - 1 6.7 - Prever a troca de TODAS as torneiras existentes por Decamatic Eco 1175.C - unid - 16 6.8 - Apoio civil para abertura e fechamento de vão de passagem de infra de elétrica e dados, incluindo chumbamento de caixinhas de elétrica - vb - 1 6.11 - Abertura e fechamento de piso-elevado existente em ardósia - Prever 20% da área em material para reposição no caso de danos - alinhamento final de piso-elevado geral após infra concluídas - m² - 150 6.12 - Construção de mureta de contenção com blocos de concreto para enchimento com cinasita para as áreas onde serão construídos WCs - vb - 1 6.13 - Construção de mureta de contenção com blocos de concreto para enchimento com cinasita para as áreas onde será construída a Copa - prever apenas para uma faixa de 1,50m pela largura total - onde teremos a pia e geladeiras - vb - 1 6.14 - Instalação de piso vinílico e carpete, ambos fornecidos pelo condomínio - prever fornecimento de cola a base de água - ml - 6.15 - Fornecimento e instalação de Rodapés em polipropileno branco de 7,5cm de altura - prever em TODAS as áreas, incluindo WCs, Café e Copa - ml - 451 6.16 - Fornecimento e instalação de Portas de madeira para pintura no mesmo padrão das existentes - prever para cafés novos - apenas para as áreas que estão instaladas no CORE central, manteremos as portas padrão do condomínio - ml - 1 - Café Novo - - 6.17 - Execução de furo de laje para instalação de ralo - antigo DML - vb - 1 6.18 - Recomposição de contrapiso e regularização para área dos novos Cafés - vb - 1 6.19 - Impermeabilização com Viapol Plus para áreas de piso dos novos Cafés - m² - 17,08 6.20 - Fornecimento e instalação de porcelanato PORTOBELLO Glacier White 30x30 com insumos e mão-de-obra - rodapé mesmo produto - m² - 12,72 6.21 - Fornecimento e instalação de bancada em granito branco itaunas com cuba redonda de inox - dimensões: 2,00 x 0,50m - frontão de 20cm - soleira - unid - 1 6.22 - Fornecimento e instalação de torneira de mesa bica alta DECA-1167.C21 CLM - unid - 1 6.23 - Fornecimento e instalação de registro Deca mesma linha - vb - 1 6.24 - Fornecimento e instalação de ralo cromado Deca - vb - 1 6.25 - Execução de furo de laje para instalação de ralo - vb - 1 6.26 - Rasgos e recomposições para alimentação de pontos novos de água - vb - 1 6.27 - Fornecimento de instalação de caixa de gordura - unid - 1 6.28 - Impermeabilização com Viapol Plus para áreas de piso dos novos Cafés - apenas para a faixa que recebeu enchimento - m² - 17,08 6.29 - Prever construção de "mureta" de contenção no perímetro todo da Copa, em bloco de concreto abaixo do piso-elevado existente, para impermeabilização com Viapol Plus - vb - 1 6.30 - Fornecimento e instalação de bancada em granito branco itaunas com cuba retangular de inox - dimensões: 3,20 x 0,50m - frontão de 20cm - soleira - unid - 1 6.31 - Fornecimento e instalação de torneira de mesa bica alta DECA-1167.C21 CLM - unid - 1 6.32 - Fornecimento e instalação de registro Deca mesma linha - vb - 1 6.33 - Fornecimento e instalação de ralo cromado Deca - vb - 1 - WCs Novos - Visitantes - - 6.34 - Execução de furo de laje para instalação de bacias sanitárias novas - vb - 1 6.35 - Recomposição de contrapiso e regularização para área dos WC's novos - vb - 1 6.36 - Impermeabilização com Viapol Plus para áreas de piso dos WC's novos - m² - 17,08 6.37 - Fornecimento e instalação de revestimento de lã de vidro - Brookstone nas paredes do WC - - 6.38 - Fornecimento e instalação de Bancadas em Granito preto São Gabriel FLAMEADO com frontão de 20cm e saia de 10cm - prever aplicação de resina sem brilho para acabamento - ml - 3,7 6.39 - Fornecimento e instalação de Granito preto São Gabriel FLAMEADO com insumos e mão-de-obra para o piso dos WC's novos - prever aplicação de resina sem brilho para acabamento - soleira mesmo acabamento - ml - 10 6.40 - Fornecimento e instalação de cuba semi encaixe L830 Deca para WC's novos, incluso sifão cromado Deca e acessórios para instalação - unid - 2 6.41 - Fornecimento e instalação de torneira para lavatório bica alta Decamatic Eco 1175.C para WC's novos - unid - 2 6.42 - Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada Duomo Plus branca para WC's novos, incluso acessórios para instalação - unid - 2 6.43 - Fornecimento e instalação de assento sanitário de polipropileno - considerar para todos os WCs novos e existentes - unid - 14 6.44 - Fornecimento e instalação de assento sanitário de polipropileno especial PNE e Assesórios de acordo com as Normas - cj - 2 6.45 - Fornecimento e instalação de registro Deca linha Targa - unid - 2 6.46 - Fornecimento e instalação de ralo cromado Deca - vb - 1 7.1 - Portas de Acesso Operacional - Fornecimento e instalação de 2 conjuntos de Portas de acesso em vidraçaria - prever 2 laterais de 0,50m cada / 2 portas de abrir de 0,80cm cada, altura 2,30m - vidros temperados simples e com perfil "U" de 5cm na cor Preta - 2 puxadores palito de 1,20m com sessão quadrada na cor preta - prever furação para controle de acesso e fechaduras manuais. - UNIDADE - 2 7.2 - Fornecimento e instalação de espelhos



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



lapidados colados para WCs existentes e novos - prever a largura das bancadas e altura de 1,20m - m² - 19,215 - Divisórias Industriais - - 7.3 - Frente Total em VIDRO SIMPLES - prever para: Salas CALL / Reuniões / Quiet / Criativa - - Fornecimento e instalação de conjunto de divisórias industriais em Vidro simples conforme modulação do projeto de arquitetura - m² - 56,71 7.4 - PORTAS para Salas em VIDRO SIMPLES - prever para: Salas CALL / Reuniões / Quiet / Criativa- Fornecimento e instalação de Portas de abrir encaixilhadas e com Vidro Duplo - folhas de 0,90m sem bandeira e com película aplicada (faixa de 1,50m) - montantes na cor Preta e Puxadores palito pretos de 1,20m sessão quadrada - UNIDADE - 11 7.5 - PORTAS para WCs NOVOS / Copa - Fornecimento e instalação de Portas de abrir em BP MADEIRADO - folhas de 0,90m sem bandeira - batentes metálicos na cor Preta e Puxadores palito pretos de 1,20m sessão quadrada - m² - 3 obs: - Verificar tamanho dos elevadores de serviços para o transporte vertical dos vidros nas dimensões previstas. - - Gesso e Forro Modular - - Gesso - - Salas para CALL - Cabines - muita acústica - - 8.1 - Paredes drywall chapa dupla RF com lã de rocha de 64 kg/m³ - m² - 75,06 8.2 - Septo para Salas em drywall ST com lã de rocha de 64 kg/m³ - m² - 41 - Salas de Reunião - acústica mediana - - 8.4 - Paredes drywall ST com lã de rocha de 64 kg/m³ - m² - 83,79 8.5 - Septo para Salas em drywall ST com lã de rocha de 64 kg/m³ - m² - 51 8.7 - Para as áreas novas - Paredes drywall "Placa Verde", lã de rocha de 32 kg/m³ - m² - 32,63 8.9 - Para as áreas novas - Paredes drywall "Placa Verde", lã de rocha de 64 kg/m³ - m² - 43,48 8.10 - Septo em drywall ST com lã de rocha de 64 kg/m³ - m² - 21 8.13 - Fornecimento e instalação de perfil metálico para juntas, sempre que houver paredes de drywall de encontro com alvenarias existentes - m² - 2,8245 8.14 - Recortes para instalação de grelhas e luminárias - vb - 1 8.16 - Reforço de paredes para instalação de portas e TVs com suportes - vb - 1 8.17 - Fechamento de furos e recomposições pós infra e instalações eventuais - vb - 1 - Lounge de entrada - entre reuniões - - 8.18 - Não terá forro nenhum - - 9.1 - Pintura e masseamento geral das paredes de drywall novas - m² - 469,92 9.2 - Pintura dos pilares e paredes existentes, incluindo laterais da varanda - m² - 580,2531 9.3 - Pintura e masseamento de forro de gesso novo, incluindo sancas - m² - 339 9.4 - Pintura das paredes revestidas com Brookstone dos WC's novos - visitantes - m² - 26,11392 9.5 - Pintura de portas em madeira Existentes e Novas - para WC's existentes e Café - unid - 11 9.6 - Masseamento e pintura sobre azulejos no antigo PNE que agora será Café - - 9.7 - Masseamento e pintura de vãos após demolição e recomposição - DML / Vãos de entrada do Hall - - 9.8 - Lounge de entrada - Pintura especial da laje e infraestruturas e dutos, com compressor em toda área - cor especial - m² - 47,187 9.9 - Lounge de entrada - Aplicação de Microcin nas paredes internas - face existente do Core - m² - 35,3925 9.10 - Retoques de pintura de final de obra - - 10.1 - Pontos de água novos para WC's novos, Copa e Café - unid - 6 10.2 - Pontos de esgoto novos para WC's novos e Copa - unid - 6 10.3 - Pontos de água novos para purificadores de água, de acordo com Layout - unid - 4 10.4 - Pontos de dreno para ar condicionado - unid - 4 10.5 - Desplugagem e plugagem de bicos de sprinklers existentes, após instalação de forro com teste de pressurização máxima - unid - 80 10.6 - Remanejamento de pontos existentes - unid - 12 10.7 - Novos pontos - - 12.0 - Fornecimento e instalação de eletrocalhas e dutos para infraestrutura - vb - 1 12.1 - Revisão dos Quadros existentes - vb - 1 12.2 - Instalação de 4 TRAFOS fornecidos pelo cliente - vb - 1 12.3 - Staff - 2 tomadas estabilizadas por estação de trabalho - unid - 588 12.4 - Salas de Reunião - 4 tomadas estabilizadas por sala - unid - 16 12.5 - Data Center - fornecimento de 2 régua de elétrica por Rack - 6 no total - unid - 6 12.6 - Impressoras - 12 tomadas (6 impressoras por andar) - unid - 12 12.6 - Salas de Call (ITEM INSERIDO) - unid - 8 12.6 - Gerentes (ITEM INSERIDO) - unid - 12 12.6 - Tvs (ITEM INSERIDO) - unid - 21 12.7 - Tomadas para geladeiras e microondas - 8 no total - unid - 8 12.8 - Prever botoeiras para as portas de correr da recepção, com acionamento no balcão - unid - 12.9 - Fornecimento e instalação de infra em eletrodutos galvanizados para controle de acesso em todas as portas de acesso do Hall + Recepção + Escritório, sendo botoeira na saída e sistema na entrada. - vb - 12.10 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - Staff - 1 ponto por estação de trabalho - unid - 294 12.11 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - Salas de Reunião - 4 pontos por mesa - unid - 16 12.12 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - antenas Wi-Fi - 8 pontos por andar - unid - 4 12.13 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - câmeras para CFTV - 10 pontos por andar - unid - 23 12.14 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - impressoras - 6 pontos por andar - unid - 6 12.15 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - "vending machines" - 4 pontos por andar - unid - 0 12.16 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - "Salas de Call" - unid - 8 12.17 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - "Gerentes" - unid - 6 12.18 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - "TVS" - unid - 21 12.18 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - "Pontos diversos" - unid - 10 12.16 - Espelhamento inter-racks - Fibra óptica - vb - 1 12.17 - Links de Backbones - Fibra óptica - estes deverão passar por entre 3 andares - vb - 1 12.18 - Cabeamento



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Furukawa Cat 6 - do Rack de switches para os demais racks do Data Center - VB - 1 12.19 - Central telefônica existente - apenas fornecer infra e fibra óptica para interligação dos novos pontos - - 12.20 - Fornecimento e instalação de 2 Racks abertos novos - 44 U's tipo Top Solution para distribuição de entre andares - unid - 2 12.21 - Fornecimento e instalação de No-break EATON de 60 KVA para 15min de autonomia (padrão) - - 12.22 - Tela elétrica / TV - todas as salas - unid - 3 12.23 - Projetores - todas as salas - vb - 1 12.24 - Sistema de som - todas as salas - vb - 1 12.25 - Video-conferência - apenas para 4 salas deste andar - vb - 1 12.26 - Fornecimento e instalação de pontos de elétrica novos para todo o sistema de iluminação do andar de acordo com o projeto. Para efeito de orçamento, vide item "Luminárias" para verificação de quantidades estimadas - vb - 1 obs.1: - Para Cabeamento Furukawa, considerar garantia estendida para 25 anos. - - obs.2: - As quantidades de pontos demonstrados acima, deverão ser ajustados após a conclusão do Projeto Técnico. - - obs.3: - Fornecimento e instalação de sistema de controle de acesso EXCLUSO. Apenas devem ser contempladas as infras. - - obs.4: - Fornecimento e instalação de câmeras e sistema de CFTV EXCLUSO. Apenas devem ser contempladas as infras para 10 câmeras. - - obs.5: - Prever interruptores independentes para cada sala e no Open Space, paralelos setorizados. Além disso, botoeira geral para desligamento da iluminação do andar. - - obs.6: - Prever um percentual de aproximadamente 30% das infras de forro (elétrica / iluminação) em eletroduto galvanizado, com instalação esteticamente rigorosa, já que em alguns trechos não teremos forro, e estas ficarão aparentes. - - obs.7: - Não incluso: Servidores, Trafos, QFs novos, Aumento de Carga e troca de disjuntores; - - 13.1 - Projeto de Detecção e Alarme de Incêndio - - 13.2 - Remanejamento de pontos existentes - unid - 13.3 - Novos pontos - unid - "13.4 - Retrofit do SDAI nos andares 6º ao 9º pavimentos do Cliente MONDIAL, Localizado no EDIFÍCIO DOMO Business - Rua José Versolato, 111, Centro, SBC. - ORÇAMENTO COM EMPRESA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO - JOHNSON CONTROLS - vb - 1" opção - Data Center - Fornecimento e instalação de Sistema de proteção e combate contra incêndio por supressão por gás HFC-227ea (FM-200), inclusos sistema de monitoramento SMS e elaboração de projeto específico incluso - - 14.1 - Luminária de Embutir com Refletor e Aletas em Alumínio Alto Brilho Dupla Parabólica - Espaço da Luz - eLuz 3036 4x9W 3000K LED (4x14W 3000K T5) - unid - 166 14.2 - Luminária de Embutir Quadrada com Difusor em Acrílico Translucido - Espaço da Luz - eLuz 3848 4x9W 3000K LED (4x14W 3000K T5) - unid - 12 14.2 - Embutido Quadrado em Alumínio com Difusor Recuado em Acrílico Translucido - Espaço da Luz - eLuz 4241 16W 3000K LED (2x9,5W 2700K LED) - unid - 44 14.3 - Embutido Quadrado em Alumínio Injetado com Foco Orientável e Fundo Antiofusco - Espaço da Luz - eLuz 4042 6W 3000K LED - unid - 18 14.4 - Trilho Eletificado 2000mm Suspenso em Alumínio Extrudado com Acessórios - Espaço da Luz - eLuz 5702 - unid - 17 14.5 - Spot de Sobrepor para Trilho Eletificado em Alumínio com Foco Orientável - Espaço da Luz - eLuz 5781 6W 3000K LED - unid - 21 14.6 - Luminárias de indicação "Saida de Emergência" - unid - 8 14.7 - Módulos de emergência para luminárias de Led e aclaramentos de sobrepor - de acordo normas e projeto de combate a incêndio - unid - 8 7º ANDAR 5.1 - Demolição de WCs PNE - prever retirada de louças e metais; ragos para deslocamento de ponto de água existente; plugagem de pontos não reutilizados. - vb - 1 5.2 - Após demolição, prever abertura de vão total - vb - 1 5.3 - Prever furos na laje para passagem de infra para interligar Áreas Técnicas do Data Center. - vb - 1 5.4 - Prever furo na laje para pontos de esgoto para WCs novos - confirmar necessidade in loco - vb - 1 6.1 - Prever construção de "mureta" de contenção no perímetro do core central logo após limite dos WCs (área molhada) em bloco de concreto abaixo do piso-elevado existente, para impermeabilização com Viapol Plus - vb - 1 6.2 - Abertura TOTAL do vão do Hall para acesso ao andar - 2,60 x 2,10m - vb - 1 6.3 - Fornecimento e instalação de divisória piso-teto e porta com cadeado em Metalon para área técnica - vb - 1 6.4 - Recomposição e Requadramento de vãos de acesso ao Hall, pós demolições previstas - fornecer soleiras novas em Granito Branco Itaúnas - vb - 1 6.5 - Demolição de parede divisional existente em drywall - prever recomposição de faixa de piso-elevado existente em bloco de concreto com aberturas para passagem de calhas de infra - vb - 1 6.6 - Proteção com lona plástica e papelão para área de vinil, piso frio, carpete e mobiliário - após instalações - vb - 1 6.7 - Prever a troca de TODAS as torneiras existentes por Decamatic Eco 1175.C - unid - 18 6.8 - Apoio civil para abertura e fechamento de vão de passagem de infra de elétrica e dados, incluindo chumbamento de caixinhas de elétrica - vb - 1 6.10 - Fornecimento e instalação de porta corta fogo Branca para Área Técnica e Data Center, com maçaneta - unid - 0 6.11 - Abertura e fechamento de piso-elevado existente em ardósia - Prever 20% da área em material para reposição no caso de danos - alinhamento final de piso-elevado geral após infras concluídas - unid - 1 6.12 - Construção de mureta de contenção com



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



blocos de concreto para enchimento com cinasita para as áreas onde serão construídos WCs novos - m² - 150 6.13 - Instalação de piso vinílico e carpete, ambos fornecidos pelo condomínio - prever fornecimento de cola a base de água - vb - 1 6.14 - Fornecimento e instalação de Rodapés em polipropileno branco de 7,5cm de altura - prever em TODAS as áreas, incluindo WCs, Café e Copa - ml - 1687 6.15 - Fornecimento e instalação de Portas de madeira para pintura no mesmo padrão das existentes - prever para cafés novos - apenas para as áreas que estão instaladas no CORE central, manteremos as portas padrão do condomínio - vb - 1 6.16 - Execução de furo de laje para instalação de ralo - antigo DML - vb - 1 6.17 - Recomposição de contrapiso e regularização para área dos novos Cafés - vb - 1 6.18 - Impermeabilização com Viapol Plus para áreas de piso dos novos Cafés - m² - 31,05 6.19 - Fornecimento e instalação de porcelanato PORTOBELLO Glacier White 30x30 com insumos e mao-de-obra - rodapé mesmo produto - m² - 12,72 6.20 - Fornecimento e instalação de bancada em granito branco itaunas com cuba redonda de inox - dimensões: 2,00 x 0,50m - frontão de 20cm - soleiras - unid - 2 6.21 - Fornecimento e instalação de torneira de mesa bica alta DECA-1167.C21 CLM - unid - 2 6.22 - Fornecimento e instalação de registro Deca mesma linha - unid - 2 6.23 - Fornecimento e instalação de ralo cromado Deca - vb - 1 6.32 - Fornecimento e instalação de assento sanitário de polipropileno - considerar para todos os WCs novos e existentes - unid - 12 6.33 - Fornecimento e instalação de assento sanitário de polipropileno especial PNE e Assesórios de acordo com as Normas - unid - 2 7.1 - Portas de Acesso Operacional - Fornecimento e instalação de 2 conjuntos de Portas de acesso em vidraçaria - prever 2 laterais de 0,50m cada / 2 portas de abrir de 0,80cm cada, altura 2,30m - vidros temperados simples e com perfil "U" de 5cm na cor Preta - 2 puxadores palito de 1,20m com sessão quadrada na cor preta - prever furação para controle de acesso e fechaduras manuais. - UNIDADE - 2 7.2 - Fornecimento e instalação de espelhos lapidados colados para WCs existentes e novos - prever a largura das bancadas e altura de 1,20m - m² - 12 7.3 - Fornecimento e instalação de fechamento em vidro simples com perfil "U" preto para o Lounge de entrada - dimensão 2,60 x 2,30m - m² - 4,764375 - - - 7.5 - Frente Total em VIDRO SIMPLES - prever para: Salas CALL / Reuniões - - Fornecimento e instalação de conjunto de divisórias industriais em Vidro simples conforme modulação do projeto de arquitetura - m² - 53,56 7.6 - PORTAS para Salas em VIDRO SIMPLES - prever para: Salas CALL / Reuniões - Fornecimento e instalação de Portas de abrir encaixilhadas e com Vidro Duplo - folhas de 0,90m sem bandeira e com película aplicada (faixa de 1,50m) - montantes na cor Preta e Puxadores palito pretos de 1,20m sessão quadrada - UNIDADE - 9 7.7 - Frente Total em VIDRO SIMPLES - prever para: Salas Diretores / Sac Travels/ Televidas - - Fornecimento e instalação de conjunto de divisórias industriais em Vidro simples conforme modulação do projeto de arquitetura - m² - 57,32 7.8 - PORTAS para Salas em VIDRO SIMPLES - prever para: Salas Diretores / Sac Travels/ Televidas - Fornecimento e instalação de Portas de abrir encaixilhadas e com Vidro Simples - folhas de 0,90m sem bandeira e com película aplicada (faixa de 1,50m) - montantes na cor Preta e Puxadores palito pretos de 1,20m sessão quadrada - UNIDADE - 3 8.1 - Paredes drywall chapa dupla RF com lâ de rocha de 64 kg/m³ - m² - 66,22 8.2 - Septo para Salas em drywall ST com lâ de rocha de 64 kg/m³ - ml - 44 8.4 - Paredes drywall ST com lâ de rocha de 64 kg/m³ - m² - 41,47 8.5 - Septo para Salas em drywall ST com lâ de rocha de 64 kg/m³ - ml - 37 8.7 - Paredes drywall ST com lâ de rocha de 64 kg/m³ - m² - 54,1 8.8 - Septo simples - ml - 40 8.14 - Fornecimento e instalação de perfil metálico para juntas, sempre que houver paredes de drywall de encontro com alvenarias existentes - m² - 5,40288 8.15 - Recortes para instalação de grelhas e luminárias - vb - 1 8.17 - Reforço de paredes para instalação de portas e TVs com suportes - vb - 1 8.18 - Fechamento de furos e recomposições pós infra e instalações eventuais - vb - 1 9.1 - Pintura e masseamento geral das paredes de drywall novas - m² - 323,58 9.2 - Pintura dos pilares e paredes existentes, incluindo laterais da varanda - m² - 580,2531 9.3 - Pintura e masseamento de forro de gesso novo, incluindo sancas - m² - 552 9.5 - Pintura de portas em madeira Existentes e Novas - para WC's existentes e Café - UNIDADE - 11 9.6 - Masseamento e pintura de vãos após demição e recomposição - DML / Vãos de entrada do Hall - - 9.7 - Lounge de entrada - Pintura especial da laje e infraestruturas e dutos, com compressor em toda área - cor especial - - 9.8 - Lounge de entrada - Aplicação de Microcin nas paredes internas - - 9.9 - Retoques de pintura de final de obra - - 10.1 - Pontos de água novos para WC's novos, Copa e Café - unid - 2 10.2 - Pontos de esgoto novos para WC's novos e Copa. - unid - 2 10.3 - Pontos de água novos para purificadores de água, de acordo com Layout - unid - 4 10.4 - Pontos de dreno para ar condicionado - unid - 4 10.5 - Desplugagem e plugagem de bicos de sprinklers existentes, após instalação de forro com teste de pressurização máxima - unid - 65 10.6 - Remanejamento de pontos existentes - unid - 3 10.7 -



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Novos pontos - - 12.0 - Fornecimento e instalação de eletrocalhas e dutos para infraestrutura - vb - 1 12.1 - Revisão dos Quadros existentes - vb - 1 12.2 - Instalação de 4 TRAFOS fornecidos pelo cliente - vb - 1 12.3 - Staff - 2 tomadas estabilizadas por estação de trabalho - unid - 612 12.4 - Salas de diretores - 4 tomadas estabilizadas por mesa - unid - 28 12.5 - Salas de Reunião - 4 tomadas estabilizadas por sala - unid - 16 12.6 - Data Center - fornecimento de 2 régua de elétrica por Rack - 6 no total - unid - 6 12.7 - Impressoras - 12 tomadas (6 impressoras por andar) - unid - 6 12.7 - TVS - unid - 12 12.7 - Uso Geral - unid - 8 12.7 - Salas de Call - unid - 10 12.8 - Fornecimento e instalação de infra em eletrodutos galvanizados para controle de acesso em todas as portas de acesso do Hall + Escritório, sendo botoeira na saída e sistema na entrada. - - 12.9 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - Staff - 1 ponto por estação de trabalho - unid - 306 12.10 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - Salas de Diretores - 2 pontos por mesa - unid - 14 12.11 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - Salas de Reunião - 4 pontos por mesa - unid - 16 12.12 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - antenas Wi-Fi - 8 pontos por andar - unid - 4 12.13 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - câmeras para CFTV - 10 pontos por andar - unid - 28 12.14 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - impressoras - 6 pontos por andar - unid - 6 12.15 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - "vending machines" - 6 pontos por andar - unid - 0 12.16 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - Salas de Call - unid - 10 12.17 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - TVS - unid - 13 12.16 - Espelhamento inter-racks - Fibra óptica - vb - 1 12.17 - Links de Backbones - Fibra óptica - estes deverão passar por entre 3 andares - vb - 1 12.18 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - do Rack de switches para os demais racks do Data Center - VB - 1 12.19 - Central telefônica existente - apenas fornecer infra e fibra óptica para interligação dos novos pontos - - 12.20 - Fornecimento e instalação de 2 Racks abertos novos - 44 U's tipo Top Solution para distribuição de entre andares - unid - 2 12.22 - Tela elétrica / TV - todas as salas - unid - 4 12.23 - Projetores - todas as salas - vb - 1 12.24 - Sistema de som - todas as salas - vb - 1 12.25 - Video-conferência - apenas para 4 salas deste andar - vb - 1 12.26 - Fornecimento e instalação de pontos de elétrica novos para todo o sistema de iluminação do andar de acordo com o projeto. Para efeito de orçamento, vide item "Luminárias" para verificação de quantidades estimadas - vb - 1 13.1 - Projeto de Detecção e Alarme de Incêndio - - 13.2 - Remanejamento de pontos existentes - unid - 13.3 - Novos pontos - unid - "13.4 - Retrofit do SDAI nos andares 6º ao 9º pavimentos do Cliente MONDIAL, Localizado no EDIFÍCIO DOMO Business - Rua José Versolato, 111, Centro, SBC. - ORÇAMENTO COM EMPRESA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO - JOHNSON CONTROLS - vb - 1" 14.1 - Luminária de Embutir com Refletor e Aletas em Alumínio Alto Brilho Dupla Parabólica - Espaço da Luz - eLuz 3036 4x9W 3000K LED (4x14W 3000K T5) - unid - 189 14.2 - Embutido Quadrado em Alumínio com Difusor Recuado em Acrílico Translucido - Espaço da Luz - eLuz 4241 16W 3000K LED (2x9,5W 2700K LED) - unid - 90 14.3 - Embutido Quadrado em Alumínio Injetado com Foco Orientável e Fundo Antiofuscante - Espaço da Luz - eLuz 4042 6W 3000K LED - unid - 16 14.4 - Trilho Eletificado 2000mm Suspenso em Alumínio Extrudado com Acessórios - Espaço da Luz - eLuz 5702 - unid - 72 14.5 - Spot de Sobrepor para Trilho Eletificado em Alumínio com Foco Orientável - Espaço da Luz - eLuz 5781 6W 3000K LED - unid - 77 14.6 - Luminárias de indicação "Saída de Emergência" - unid - 9 14.7 - Módulos de emergência para luminárias de Led e aclaramentos de sobrepor - de acordo normas e projeto de combate a incêndio - unid - 8

8º ANDAR 5.1 - Demolição de WCs PNE - prever retirada de louças e metais; ragos para deslocamento de ponto de água existente; plugagem de pontos não reutilizados. - vb - 1 5.2 - Após demolição, prever abertura de vão total - vb - 1 5.3 - Remoção de portas de madeira existentes no hall para acesso ao andar - vb - 1 5.4 - Prever furos na laje para passagem de infra para interligar Áreas Técnicas do Data Center. - vb - 1 5.5 - Prever furo na laje para pontos de esgoto para WCs novos - confirmar necessidade in loco - vb - 1 6.0 - Prever construção de "mureta" de cotenção no perímetro do core central logo após limite dos WCs (área molhada) em bloco de concreto abaixo do piso-elevado existente, para impermeabilização com Viapol Plus - vb - 1 6.1 - Café - antigo PNE - prever adaptação de pontos de água e esgoto para novo uso. Pontos de água para 1 pia, 1 filtro e 1 cafeteira. Fechamento de rasgos. - vb - 1 6.2 - Reforço no piso-elevado para instalação de Arquivos Deslizantes - vb - 1 6.3 - Abertura TOTAL do vão do Hall para acesso ao andar - 2,60 x 2,10m - vb - 1 6.4 - Fornecimento e instalação de divisória piso-teto e porta com cadeado em Metalon para área técnica - vb - 1 6.5 - Recomposição e Requadramento de vãos de acesso ao Hall, pós demolições previstas - fornecer soleiras novas em Granito Branco Itaúnas - vb - 1 6.6 - Demolição de parede divisional existente em drywall - prever recomposição de faixa de piso-elevado existente em bloco de concreto com aberturas para passagem de calhas de infra - vb - 1 6.7 - Proteção com lona plástica e papelão para área de vinil, piso frio, carpete e mobiliário - após



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



instalações - vb - 1 6.8 - Prever a troca de TODAS as torneiras existentes por Decamatic Eco 1175.C - vb - 17 6.9 - Apoio civil para abertura e fechamento de vão de passagem de infra de elétrica e dados, incluindo chumbamento de caixinhas de elétrica - vb - 1 6.11 - Fornecimento e instalação de porta corta fogo Branca para Área Técnica e Data Center, com maçaneta - unid - 1 6.12 - Abertura e fechamento de piso-elevado existente em ardósia - Prever 20% da área em material para reposição no caso de danos - alinhamento final de piso-elevado geral após infra concluídas - m² - 150 6.13 - Construção de mureta de contenção com blocos de concreto para enchimento com cinasita para as áreas onde serão construídos WCs e Copa novos - vb - 1 6.14 - Instalação de piso vinílico e carpete, ambos fornecidos pelo condomínio - prever fornecimento de cola a base de água - m² - 6.15 - Fornecimento e instalação de Rodapés em polipropileno branco de 7,5cm de altura - prever em TODAS as áreas, incluindo WCs, Café e Copa - ml - 614 6.16 - Fornecimento e instalação de Portas de madeira para pintura no mesmo padrão das existentes - prever para cafés novos - apenas para as áreas que estão instaladas no CORE central, manteremos as portas padrão do condomínio - ml - 6.17 - Execução de furo de laje para instalação de ralo - antigo DML - vb - 1 6.18 - Recomposição de contrapiso e regularização para área dos novos Cafés - m² - 6,36 6.19 - Impermeabilização com Viapol Plus para áreas de piso dos novos Cafés - m² - 29,96 6.20 - Fornecimento e instalação de porcelanato PORTOBELLO Glacier White 30x30 com insumos e mao-de-obra - rodapé mesmo produto - m² - 19,08 6.21 - Fornecimento e instalação de bancada em granito brando itaunas com cuba redonda de inox - dimensões: 2,00 x 0,50m - frontão de 20cm - soleiras - unid - 2 6.22 - Fornecimento e instalação de torneira de mesa bica alta DECA-1167.C21 CLM - unid - 2 6.23 - Fornecimento e instalação de registro Deca mesma linha - vb - 1 6.24 - Fornecimento e instalação de ralo cromado Deca - vb - 1 6.25 - Execução de furo de laje para instalação de ralo - vb - 1 6.26 - Rasgos e recomposições para alimentação de pontos novos de água - vb - 1 6.27 - Fornecimento de instalação de caixa de gordura - unid - 1 6.28 - Recomposição de contrapiso e regularização para área dos novos Cafés - m² - 6,36 6.29 - Impermeabilização com Viapol Plus para áreas de piso dos novos Cafés - m² - 29,96 6.30 - Fornecimento e instalação de porcelanato PORTOBELLO Concreto Cinza retificado 60x60 com insumos e mao-de-obra - rodapé mesmo produto - m² - 9,252 6.31 - Fornecimento e instalação de bancada em granito brando itaunas com cuba retangular de inox - dimensões: 3,00 x 0,50m - frontão de 20cm - soleira - unid - 2 6.32 - Fornecimento e instalação de torneira de mesa bica alta DECA-1167.C21 CLM - unid - 2 6.33 - Fornecimento e instalação de registro Deca mesma linha - vb - 1 6.34 - Fornecimento e instalação de ralo cromado Deca - vb - 1 6.35 - Execução de furo de laje para instalação de bacias sanitárias novas - vb - 1 6.36 - Recomposição de contrapiso e regularização para área dos WC's novos - m² - 6,36 6.37 - Impermeabilização com Viapol Plus para áreas de piso dos WC's novos - m² - 29,96 6.38 - Fornecimento e instalação de revestimento de lâ de vidro - Brookstone nas paredes do WC - m² - 6.39 - Fornecimento e instalação de Bancadas em Granito preto São Gabriel FLAMEADO com frontão de 20cm e saia de 10cm - prever aplicação de resina sem brilho para acabamento - m² - 5,55 6.40 - Fornecimento e instalação de Granito preto São Gabriel FLAMEADO com insumos e mao-de-obra para o piso dos WC's novos - prever aplicação de resina sem brilho para acabamento - soleira mesmo acabamento - m² - 15 6.41 - Fornecimento e instalação de cuba semi encaixe L830 Deca para WC's novos, incluso sifão cromado Deca e acessórios para instalação - unid - 3 6.42 - Fornecimento e instalação de torneira para lavatório bica alta Decamatic Eco 1175.C para WC's novos - unid - 2 6.43 - Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada Duomo Plus branca para WC's novos, incluso acessórios para instalação - vb - 2 6.44 - Fornecimento e instalação de assento sanitário de polipropileno - considerar para todos os WCs novos e existentes - unid - 15 6.45 - Fornecimento e instalação de assento sanitário de polipropileno especial PNE e Assesórios de acordo com as Normas - cj - 2 6.46 - Fornecimento e instalação de registro Deca linha Targa - vb - 3 6.47 - Fornecimento e instalação de ralo cromado Deca - vb - 3 7.1 - Porta de Acesso para Recepção AUTOMÁTICA - Fornecimento e instalação de conjunto de Porta de acesso em vidraçaria - prever 1 lateral fixa de 1,40m e 1 folha de correr de 1,20m, altura 2,30m - automação e motor devem estar inclusos - vidros temperados simples e com perfil "U" de 5cm na cor Preta - prever furação para controle de acesso e fechaduras manuais. - UNIDADE - 1 7.2 - Porta de Acesso Operacional - Fornecimento e instalação de conjunto de Portas de acesso em vidraçaria - prever 2 laterais de 0,50m cada / 2 portas de abrir de 0,80cm cada, altura 2,30m - vidros temperados simples e com perfil "U" de 5cm na cor Preta - 2 puxadores palito de 1,20m com sessão quadrada na cor preta - prever furação para controle de acesso e fechaduras manuais. - UNIDADE - 1 7.3 - Parede central da Recepção - Fornecimento e instalação de VIDRO ESPECIAL Abito/Cinex - Argentato Bronze - dimensão da parede: 5,20 x



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



2,30m - prever peças lapidadas de 1,04 x 2,30m coladas diretamente na parede de drywall (FORNECEDOR SIMILAR) - m² - 11,96

7.4 - Portas de acesso da Recepção ao escritório - Fornecimento e instalação de Portas de correr em VIDRO ESPECIAL Abito/Cinex - Argentato Bronze - dimensão de cada folha: 1,25 x 2,30m (para abertura de vão de 1,20m) - prever estrutura para fixação (FORNECEDOR SIMILAR) - m² - 2,875

7.5 - Automação - Fornecimento e instalação de MOTOR para automação de portas de correr de acesso ao escritório - vb - 1

7.6 - Fornecimento e instalação de espelhos lapidados colados para WCs existentes e novos - prever a largura das bancadas e altura de 1,20m - m² - 21,888

7.7 - Fornecimento e instalação de fechamento em vidro simples com perfil "U" preto para o Lounge da Copa e entrada operacional - dimensão 6,00 x 2,30m - m² - 16,5

Divisórias Industriais - - 7.8 - Frente Total em VIDRO DUPLO - prever para: Sala CEO e reunião CEO / Salas CALL / Reuniões / Interativa - - Fornecimento e instalação de conjunto de divisórias industriais em Vidro simples conforme modulação do projeto de arquitetura - m² - 92,89

7.9 - PORTAS para Salas em VIDRO DUPLO - prever para: Sala CEO e reunião CEO / Salas CALL / Reuniões / Interativa - Fornecimento e instalação de Portas de abrir encaixilhadas e com Vidro Duplo - folhas de 0,90m sem bandeira e com película aplicada (faixa de 1,50m) - montantes na cor Preta e Puxadores palito pretos de 1,20m sessão quadrada - UNIDADE - 12

7.10 - Frente Total em VIDRO SIMPLES - prever para: Salas Diretores / Jurídico / Risco / Compliance - - Fornecimento e instalação de conjunto de divisórias industriais em Vidro simples conforme modulação do projeto de arquitetura - m² - 78,57

7.11 - PORTAS para Salas em VIDRO SIMPLES - prever para: Salas Diretores / Jurídico / Risco / Compliance - Fornecimento e instalação de Portas de abrir encaixilhadas e com Vidro Simples - folhas de 0,90m sem bandeira e com película aplicada (faixa de 1,50m) - montantes na cor Preta e Puxadores palito pretos de 1,20m sessão quadrada - UNIDADE - 6

7.12 - PORTAS para WCs NOVOS / Copa - Fornecimento e instalação de Portas de abrir em BP MADEIRADO - folhas de 0,90m sem bandeira - batentes metálicos na cor Preta e Puxadores palito pretos de 1,20m sessão quadrada - UNIDADE - 4

8.1 - Paredes drywall chapa dupla ST com lã de rocha de 64 kg/m³ - m² - 46,2

8.2 - Septo para Salas em drywall ST com lã de rocha de 64 kg/m³ - m² - 33,22

8.4 - Paredes drywall chapa dupla ST com lã de rocha de 64 kg/m³ - m² - 32,12

8.5 - Septo para Salas em drywall ST com lã de rocha de 64 kg/m³ - m² - 26,9

8.7 - Paredes drywall ST com lã de rocha de 64 kg/m³ - m² - 168,25

8.8 - Septo para Salas em drywall ST com lã de rocha de 64 kg/m³ - m² - 113,64

8.10 - Paredes drywall ST com lã de rocha de 64 kg/m³ - m² - 96,64

8.11 - Septo simples - m² - 61,31

8.13 - Para as áreas novas - Paredes drywall "Placa Verde", lã de rocha de 32 kg/m³ - m² - 66,65

8.16 - Fornecimento e instalação de perfil metálico para juntas, sempre que houver paredes de drywall de encontro com alvenarias existentes - m² - 7,42896

8.17 - Recortes para instalação de grelhas e luminárias - vb - 1

8.19 - Reforço de paredes para instalação de portas e TVs com suportes - vb - 1

8.20 - Fechamento de furos e recomposições pós infra e instalações eventuais - vb - 1

8.21 - Como não haverá forro nesta área, prever paredes divisionais com 2,80m de altura até a laje - verificar in loco esta medida exata - - 9.1 - Pintura e masseamento geral das paredes de drywall novas - m² - 686,42

9.2 - Pintura dos pilares e paredes existentes, incluindo laterais da varanda - m² - 580,2531

9.3 - Pintura e masseamento de forro de gesso novo, incluindo sancas - m² - 589

9.4 - Pintura das paredes revestidas com Brookstone dos WC's novos - visitantes - m² - 47,19078

9.5 - Pintura de portas em madeira Existentes e Novas - para WC's existentes e Café - unid - 10

9.6 - Masseamento e pintura sobre azulejos no antigo PNE que agora será Café - - 9.7 - Masseamento e pintura de vãos após demolição e recomposição - DML / Vãos de entrada do Hall - - 9.8 - Recepção - Pintura especial da laje e infraestruturas e dutos, com compressor em toda área - cor especial - m² - 75

9.9 - Recepção - Aplicação de Microcin nas paredes internas, exceto parede central atrás do balcão que receberá vidros colados - m² - 50,545

9.10 - Retoques de pintura de final de obra - - 10.1 - Pontos de água novos para WC's novos, Copa e Café - unid - 9

10.2 - Pontos de esgoto novos para WC's novos e Copa - unid - 9

10.3 - Pontos de água novos para purificadores de água, de acordo com Layout - unid - 6

10.4 - Pontos de dreno para ar condicionado - unid - 4

10.5 - Desplugagem e plugagem de bicos de sprinklers existentes, após instalação de forro com teste de pressurização máxima - vb - 45

10.6 - Remanejamento de pontos existentes - unid - 11

10.7 - Novos pontos - - 11.1 - Fornecimento e instalação de toda a rede de dutos, difusores, grelhas e chicanas de acordo com projeto - - 11.2 - Fornecimento e instalação de equipamentos - Evaporadoras e Condensadoras - de acordo com as quantidades e especificações do Projeto - - 11.3 - Fornecimento e instalação de rede frigorígena e tubulações de cobre para todo o andar de acordo com o Projeto - - 11.4 - Fornecimento e instalação de Centrais de controle para automação do sistema do andar - quadrantes/áreas - - 11.5 -



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Fornecimento e instalação de equipamento individual tipo Split High-wall para Data Center - redundância - - 11.6 - Fornecimento e instalação de ventiladores de exaustão para WCs novos, Café e Copa - - 11.7 - Balanceamento e regulação de sistema pós instalação - - 12.0 - Fornecimento e instalação de eletrocalhas e dutos para infraestrutura - vb - 1 12.1 - Revisão dos Quadros existentes - vb - 1 12.2 - Instalação de 4 TRAFOS fornecidos pelo cliente - vb - 1 12.3 - Staff - 2 tomadas estabilizadas por estação de trabalho - unid - 236 12.4 - Salas de diretores e CEO - 4 tomadas estabilizadas por mesa - unid - 96 12.5 - Salas de Reunião - 4 tomadas estabilizadas por sala - unid - 49 12.6 - Data Center - fornecimento de 2 régua de elétrica por Rack - 6 no total - unid - 6 12.7 - Impressoras - 12 tomadas (6 impressoras por andar) - unid - 6 12.7 - TVS - unid - 18 12.8 - Prever botoeiras para as portas de correr da recepção, com acionamento no balcão - - 12.9 - Fornecimento e instalação de infra em eletrodutos galvanizados para controle de acesso em todas as portas de acesso do Hall + Recepção + Escritório, sendo botoeira na saída e sistema na entrada. - - - Dados - Distribuição Horizontal - prever subida de pontos na mesa - - 12.10 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - Staff - 1 ponto por estação de trabalho - unid - 120 12.11 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - Salas de Diretores e CEO - 2 pontos por mesa - unid - 48 12.12 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - Salas de Reunião - 4 pontos por mesa - unid - 49 12.13 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - antenas Wi-Fi - 8 pontos por andar - unid - 4 12.14 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - câmeras para CFTV - 10 pontos por andar - unid - 23 12.15 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - impressoras - 6 pontos por andar - unid - 6 12.16 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - "vending machines" - 6 pontos por andar - unid - 0 12.16 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - TVS - unid - 18 12.16 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - Uso Geral - unid - 5 12.17 - Espelhamento inter-racks - Fibra óptica - vb - 1 12.18 - Links de Backbones - Fibra óptica - estes deverão passar por entre 3 andares - vb - 1 12.19 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - do Rack de switches para os demais racks do Data Center - VB - 1 12.20 - Central telefônica existente - apenas fornecer infra e fibra óptica para interligação dos novos pontos - - - Racks de distribuição - - 12.21 - Fornecimento e instalação de 2 Racks abertos novos - 44 U's tipo Top Solution para distribuição de entre andares - unid - 2 12.22 - Fornecimento e instalação de No-break EATON de 60 KVA para 15min de autonomia (padrão) - unid - 1 12.23 - Tela elétrica / TV - todas as salas - unid - 4 12.24 - Projetores - todas as salas - vb - 1 12.25 - Sistema de som - todas as salas - vb - 1 12.26 - Video-conferência - apenas para 4 salas deste andar - vb - 1 12.27 - Fornecimento e instalação de pontos de elétrica novos para todo o sistema de iluminação do andar de acordo com o projeto. Para efeito de orçamento, vide item "Luminárias" para verificação de quantidades estimadas - vb - 1 13.1 - Projeto de Detecção e Alarme de Incêndio - - 13.2 - Remanejamento de pontos existentes - unid - 13.3 - Novos pontos - unid - 13.4 - Retrofit do SDAI nos andares 6º ao 9º pavimentos do Cliente MONDIAL, Localizado no EDIFÍCIO DOMO Business - Rua José Versolato, 111, Centro, SBC. - ORÇAMENTO COM EMPRESA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO - JOHNSON CONTROLS - vb - 1" 14.1 - Luminária de Embutir com Refletor e Aletas em Alumínio Alto Brilho Dupla Parabólica - Espaço da Luz - eLuz 3036 4x9W 3000K LED (4x14W 3000K T5) - unid - 185 14.2 - Embutido Quadrado em Alumínio com Difusor Recuado em Acrílico Translucido - Espaço da Luz - eLuz 4241 16W 3000K LED (2x9,5W 2700K LED) - unid - 108 14.3 - Embutido Quadrado em Alumínio Injetado com Foco Orientável e Fundo Antiofuscante - Espaço da Luz - eLuz 4042 6W 3000K LED - unid - 24 14.4 - Trilho Eletroficado 2000mm Suspenso em Alumínio Extrudado com Acessórios - Espaço da Luz - eLuz 5702 - unid - 92 14.5 - Spot de Sobrepor para Trilho Eletroficado em Alumínio com Foco Orientável - Espaço da Luz - eLuz 5781 6W 3000K LED - unid - 98 14.6 - Luminárias de indicação "Saída de Emergência" - unid - 9 14.7 - Módulos de emergência para luminárias de Led e aclaramentos de sobrepor - de acordo normas e projeto de combate a incêndio - unid - 9

9º ANDAR 5.1 - Remoção de portas de madeira existentes no hall para acesso ao andar - vb - 1 5.2 - Prever furos na laje para passagem de infra para interligar Áreas Técnicas do Data Center. - vb - 1 6.1 - Reforço no piso-elevado para instalação de Arquivo Deslizante - vb - 1 6.2 - Abertura TOTAL do vão do Hall para acesso ao andar - 2,60 x 2,10m - vb - 1 6.3 - Fornecimento e instalação de divisória piso-teto e porta com cadeado em Metalon para área técnica - vb - 1 6.4 - Recomposição e Requadramento de vãos de acesso ao Hall, pós demolições previstas - fornecer soleiras novas em Granito Branco Itaúnas - vb - 1 6.5 - Demolição de parede divisional existente em drywall - prever recomposição de faixa de piso-elevado existente em bloco de concreto com aberturas para passagem de calhas de infra - vb - 1 6.6 - Proteção com lona plástica e papelão para área de vinil, piso frio, carpete e mobiliário - após instalações - vb - 1 6.7 - Prever a troca de TODAS as torneiras existentes por Decamatic Eco 1175.C - vb - 10 6.8 - Apoio civil para abertura e fechamento de vão de passagem de infra de elétrica e dados, incluindo chumbamento de



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



caixinhas de elétrica - vb - 1 6.11 - Abertura e fechamento de piso-elevado existente em ardósia - Prever 20% da área em material para reposição no caso de danos - alinhamento final de piso-elevado geral após infras concluídas - m² - 70 6.12 - Construção de mureta de contenção com blocos de concreto para enchimento com cinasita para as áreas onde serão construídos WCs e Copa novos - vb - 1 6.13 - Instalação de piso vinílico e carpete, ambos fornecidos pelo condomínio - prever fornecimento de cola a base de água - m² - 6.14 - Fornecimento e instalação de Rodapés em polipropileno branco de 7,5cm de altura - prever em TODAS as áreas, incluindo, Cafés e Copa - ml - 410 6.15 - Reforço Metálico chumbado na laje p/ instalação de Divisória Retrátil - Auditórios - - 6.16 - Rasgos e recomposições para alimentação de pontos novos de água - - 6.17 - Recomposição de contrapiso e regularização para área dos novos Cafés - m² - 10 6.18 - Prever construção de "mureta" de cotenção no perímetro todo da Copa, em bloco de concreto abaixo do piso-elevado existente, para impermeabilização com Viapol Plus - - 6.19 - Execução de furo de laje para instalação de ralo - vb - 1 6.20 - Rasgos e recomposições para alimentação de pontos novos de água - vb - 1 6.21 - Fornecimento de instalação de caixa de gordura - unid - 1 6.22 - Recomposição de contrapiso e regularização para área dos novos Cafés - m² - 10 6.23 - Prever construção de "mureta" de cotenção no perímetro todo da Copa, em bloco de concreto abaixo do piso-elevado existente, para impermeabilização com Viapol Plus - - 6.24 - Fornecimento e instalação de bancada em granito branco itaunas com cuba retangular de inox - frontão de 20cm - soleira - unid - 1 6.25 - Fornecimento e instalação de torneira de mesa bica alta DECA-1167.C21 CLM - unid - 2 6.26 - Fornecimento e instalação de registro Deca mesma linha - vb - 1 6.27 - Fornecimento e instalação de ralo cromado Deca - vb - 1 7.1 - Porta de Acesso Operacional - Fornecimento e instalação de Portas de acesso em vidraçaria - prever 1 porta de abrir de 0,80cm e altura 2,10m para cada lado - vidros temperados simples e com perfil "U" de 5cm na cor Preta - 1 puxador palito de 1,20m com sessão quadrada na cor preta - prever furação para controle de acesso e fechaduras manuais. - UNIDADE - 1 7.2 - Fornecimento e instalação de espelhos lapidados colados para WCs existentes - prever a largura das bancadas e altura de 1,20m - m² - 10,08 7.3 - Fornecimento e instalação de porta com guichê em vidro para sala de atendimento demissional - UNIDADE - 1 7.4 - Frente das Salas em VIDRO SIMPLES - prever para: Salas de Auditório / Diretores / Reunião / Entrevistas - Fornecimento e instalação de conjunto de divisórias industriais em Vidro Duplo com película aplicada (faixa de 1,50m), altura 2,30m - montantes na cor Preta - Apenas para as frentes de sala - m² - 65,52 7.6 - PORTAS para Salas em VIDRO SIMPLES - prever para: Salas de Auditório / Diretores / Reunião / Entrevistas / Audiometria / RH / Médico / Depósito / Copa - Fornecimento e instalação de Portas de abrir encaixilhadas e com Vidro Duplo - folhas de 0,90m sem bandeira e com película aplicada (faixa de 1,50m) - montantes na cor Preta e Puxadores palito pretos de 1,20m sessão quadrada - UNIDADE - 16 obs: - Verificar tamanho dos elevadores de serviços para o transporte vertical dos vidros nas dimensões previstas. - - 8.1 - Paredes drywall ST com lâ de rocha de 64 kg/m³ - m² - 76,73 8.2 - Septo para Salas em drywall ST com lâ de rocha de 64 kg/m³ - m² - 53 8.4 - Paredes drywall ST com lâ de rocha de 64 kg/m³ - m² - 158,14 8.5 - Septo simples - m² - 82 8.7 - Para as áreas novas - Paredes drywall "Placa Verde", lâ de rocha de 64 kg/m³ - m² - 11,25 8.8 - Septo em drywall ST com lâ de rocha de 64 kg/m³ - m² - 10,97 8.9 - Forro em gesso acortonado com tabica no perímetro - - 8.11 - Fornecimento e instalação de perfil metálico para juntas, sempre que houver paredes de drywall de encontro com alvenarias existentes - m² - 7,42896 8.12 - Recortes para instalação de grelhas e luminárias - vb - 1 8.14 - Reforço de paredes para instalação de portas e TVs com suportes - vb - 0,5 8.15 - Fechamento de furos e recomposições pós infras e instalações eventuais - vb - 0,5 8.16 - Septo especial com reforço Metálico para instalação de Divisória Retrátil acústica entre as salas de Auditório - - - Forro Modular - - 9.1 - Pintura e masseamento geral das paredes de drywall novas - m² - 492,24 9.2 - Pintura dos pilares e paredes existentes, incluindo laterais da varanda - m² - 580,2531 9.3 - Pintura e masseamento de forro de gesso novo, incluindo sancas - m² - 311 9.4 - Pintura de portas em madeira Existentes e Novas - para WC's existentes e Café - unid - 10 9.5 - Masseamento e pintura sobre azulejos no antigo PNE que agora será Café - - 9.6 - Masseamento e pintura de vãos após demolição e recomposição - Vãos de entrada do Hall - - 9.7 - Retoques de pintura de final de obra - - 10.1 - Pontos de água novos para Copa e Cafés (água / Esgoto) - unid - 1 10.2 - Pontos de dreno para ar condicionado - unid - 2 10.3 - Pontos de água novos para purificadores de água, de acordo com Layout - unid - 2 10.4 - Desplugagem e plugagem de bicos de sprinklers existentes, após instalação de forro com teste de pressurização máxima - unid - 25 10.5 - Remanejamento de pontos existentes - unid - 15 10.6 - Novos pontos - - 11.1 - Fornecimento e instalação de toda a rede de dutos, difusores, grelhas e chicanas de



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

acordo com projeto - - 11.2 - Fornecimento e instalação de equipamentos - Evaporadoras e Condensadoras - de acordo com as quantidades e especificações do Projeto - - 11.3 - Fornecimento e instalação de rede frigorígena e tubulações de cobre para todo o andar de acordo com o Projeto - - 11.4 - Fornecimento e instalação de Centrais de controle para automação do sistema do andar - quadrantes/áreas - - 11.5 - Fornecimento e instalação de equipamento individual tipo Split High-wall para Data Center - redundância - - 11.6 - Fornecimento e instalação de ventiladores de exaustão para WCs novos, Café e Copa - - 11.7 - Balanceamento e regulagem de sistema pós instalação - - 12.0 - Fornecimento e instalação de eletrocalhas e dutos para infraestrutura - vb - 1 12.1 - Revisão dos Quadros existentes - vb - 1 12.2 - Instalação de 2 TRAFOS fornecidos pelo cliente - vb - 1 - Instalações Elétricas - rede estabilizada - prever subida de pontos na mesa - - 12.3 - Staff - 2 tomadas estabilizadas por estação de trabalho - unid - 106 12.4 - Salas de Treinamento - 15 tomadas estabilizadas por sala - unid - 15 12.5 - Data Center - fornecimento de 2 régua de elétrica por Rack - 6 no total - unid - 6 12.6 - Impressoras - 6 tomadas (3 impressoras neste andar) - unid - 6 12.6 - Reuniões - unid - 6 12.6 - TVS / Uso Geral - unid - 11 12.7 - Fornecimento e instalação de infiras em eletrodutos galvanizados para controle de acesso em todas as portas de acesso do Hall + Escritório, sendo botoeira na saída e sistema na entrada. - - 12.8 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - Staff - 1 ponto por estação de trabalho - unid - 42 12.9 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - Salas de Treinamento - 3 pontos por sala - unid - 3 12.10 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - antenas Wi-Fi - 8 pontos por andar - unid - 2 12.11 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - câmeras para CFTV - 8 pontos neste andar - unid - 20 12.12 - Cabeamento Furukawa Cat 3 - impressoras - 3 pontos por andar - unid - 3 12.13 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - "vending machines" - 4 pontos neste andar - unid - 12.14 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - Diretores - unid - 10 12.15 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - TVS - unid - 11 12.16 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - Salas de Reunião - unid - 6 12.17 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - Uso Geral - unid - 9 12.14 - Espelhamento inter-racks - Fibra óptica - vb - 1 12.15 - Links de Backbones - Fibra óptica - estes deverão passar por entre 3 andares - vb - 1 12.16 - Cabeamento Furukawa Cat 6 - do Rack de switches para os demais racks do Data Center - VB - 1 12.17 - Central telefônica existente - apenas fornecer infra e fibra óptica para interligação dos novos pontos - vb - 1 12.18 - Fornecimento e instalação de 2 Racks abertos novos - 44 U's tipo Top Solution para distribuição de entre andares - unid - 2 12.19 - Fornecimento e instalação de No-break EATON de 30 KVA para 15min de autonomia (padrão) - - 12.20 - Tela elétrica / TV - todas as salas de Treinamento - unid - 1 12.21 - Projetores - todas as salas de Treinamento - vb - 1 12.22 - Sistema de som - todas as salas de Treinamento - vb - 1 12.23 - Fornecimento e instalação de pontos de elétrica novos para todo o sistema de iluminação do andar de acordo com o projeto. Para efeito de orçamento, vide item "Luminárias" para verificação de quantidades estimadas - vb - 1 13.1 - Projeto de Detecção e Alarme de Incêndio - - 13.2 - Remanejamento de pontos existentes - unid - 13.3 - Novos pontos - unid - 13.4 - Retrofit do SDAI nos andares 6º ao 9º pavimentos do Cliente MONDIAL, Localizado no EDIFÍCIO DOMO Business - Rua José Versolato, 111, Centro, SBC. - ORÇAMENTO COM EMPRESA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO - JOHNSON CONTROLS - vb - 1" opção - Data Center - Fornecimento e instalação de Sistema de proteção e combate contra incêndio por supressão por gás HFC-227ea (FM-200), inclusos sistema de monitoramento SMS e elaboração de projeto específico incluso - vb - 1 14.1 - Luminária de Embutir com Refletor e Aletas em Alumínio Alto Brilho Dupla Parabólica - Espaço da Luz - eLuz 3036 4x9W 3000K LED (4x14W 3000K T5) - unid - 166 14.2 - Luminária de Embutir Quadrada com Difusor em Acrílico Translucido - Espaço da Luz - eLuz 3848 4x9W 3000K LED (4x14W 3000K T5) - unid - 12 14.2 - Embutido Quadrado em Alumínio com Difusor Recuado em Acrílico Translucido - Espaço da Luz - eLuz 4241 16W 3000K LED (2x9,5W 2700K LED) - unid - 44 14.3 - Embutido Quadrado em Alumínio Injetado com Foco Orientável e Fundo Antiofuscante - Espaço da Luz - eLuz 4042 6W 3000K LED - unid - 18 14.4 - Trilho Eletificado 2000mm Suspenso em Alumínio Extrudado com Acessórios - Espaço da Luz - eLuz 5702 - unid - 21 14.5 - Spot de Sobrepor para Trilho Eletificado em Alumínio com Foco Orientável - Espaço da Luz - eLuz 5781 6W 3000K LED - unid - 24 14.6 - Luminarias de indicação "Saída de Emergência" - unid - 6 14.7 - Modulos de emergência para luminárias de Led e aclaramentos de sobrepor - de acordo normas e projeto de combate a incêndio - unid - 7 15.1 - Divisória Retrátíl Acústica com travamento - acabamento em ambos os lados, em Laminado melamínico branco LOUSA, altura de 2,70m. Prever Septo com REFORÇO METÁLICO para os trilhos desta divisória - m² - 21,396375

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



RUA JOSÉ VERSOLATO

Nº 101

Complemento: 6º, 7º, 8º e 9º Andar

Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 09750730

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 6736657

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/03/2018

Forma de registro: RETIFICADOR à 6696322

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CPF/CNPJ: 17262213000780

PRAIA DE BOTAFOGO - ATÉ 284 - LADO PAR

Nº 186

Complemento: SALAS 1301 A 1901

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: BOTAFOGO

UF: RJ

CEP: 22250145

Contrato:

Celebrado em 01/02/2018

Valor do contrato: R\$ 409.965,14

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 07/02/2018

Data de Fim: 04/04/2018

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 280.94 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 280.94 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 280.94 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 280.94 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 280.94 m² - metro quadrado;

Descrição: 1.04 - Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) - UNIDADE - 10 1.05 - Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra - VB - 1 1.06 - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe - VB - 1 1.07 - Sinalizações / Placas de Identificação da Obra - vb - 1 1.08 - Kit de Primeiro socorros - UNIDADE - 1 1.09 - Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obra - vb - 1 1.10 - Fornecimento de RRT para obra - vb - 1 1.11 - Projetos As built arquitetura e instalações - vb - 1 1.12 - Plotagens de Projetos - vb - 1 1.17 - Ajuste e Separação dos documentos dos funcionários e Terceiros - UNIDADE - 1 1.22 - Limpeza Grossa Pós Obra - vb - 1 1.23 - Limpeza Fina Pós Obra - diárias - 12 1.24 - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - vb - 1 1.25 - Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) - UNIDADE - 7 1.30 - Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra - dias - 30 1.31 - Acompanhamento Técnico -Técnico de Segurança em Período Integral na Obra - dias - 4 1.32 - Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - dias - 30 1.37 - Seguro de Obra - vb - 1 1.42 - Demolir Forro - m² - 267,39 1.43 - Retirada de Infra antiga sobre o forro - vb - 1 1.44 - Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticas - m² - 28,875 1.45 - Retirar Porta de divisórias industriais - UNIDADE - 6 1.46 - Retirar Divisorias Industriais - Previsto armazenamento em depósito do cliente - m² - 129,1 1.47 - Retirar Divisoria retrátil - m² - 12,25 1.48 - Retirar Divisoria de vidro simples - m² - 5,025 1.49 - Retirar Revestimento de vidro colado na parede - m² - 22,8 1.50 - Retirar Piso Elevado - m² - 40,1085 1.51 - Retirar Carpete - m² - 267,39 1.52 - Sacos de Entulho - UNIDADE - 300 1.53 - Transporte Vertical - vb - 1 1.54 - Transporte Horizontal - vb - 1 1.59 - Fornecer e executar gesso liso no teto para recompor imperfeições - Laje aparente (VALOR CONFERIDO NA MEDIÇÃO) - m² - 0 1.60 - Corte em piso elevado para instalação de base para divisória do auditório - vb - 1 1.61 - Base em alvenaria para instalação de base para divisória do auditório - vb - 1 1.66 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água - UNIDADE - 2 1.67 -



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK - UNIDADE - 25 1.72 - Novos Pontos de elétrica 110/220v - UNIDADE - 79 1.73 - Novos Pontos de elétrica 110v Estabilizado - UNIDADE - 106 1.74 - Novos Interruptores - Simples - UNIDADE - 7 1.75 - Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) - UNIDADE - 1 1.76 - Instalar Luminárias - UNIDADE - 134 1.77 - Infra Estrutura para Áudio e Vídeo - UNIDADE - 4 1.78 - Instalação de Projetores ou Televisores - UNIDADE - 4 1.79 - Instalação de caixas de som - UNIDADE - 6 1.80 - Infraestrutura para instalação de câmeras - UNIDADE - 2 1.94 - Fornecer e Executar Forro de Gesso Acústico Armstrong - m² - 15,86 1.95 - Forro de gesso convencional com lâ acústica - m² - 18,22 1.96 - Forro nuvem em Gesso com Fechamento lateral - m² - 13,5 1.97 - Lã dupla de proteção acústica para forro especial - UNIDADE - 1 1.98 - Parede de gesso acartonado ST (STANDART) espessura final 100mm - m² - 57,0742 1.99 - LÃ para proteção Acústica para paredes - m² - 57,0742 1.100 - Reforço no Drywall - UNIDADE - 3 1.105 - Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento - m² - 148,2284 1.106 - Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de masseamento - m² - 148,2284 1.107 - Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Branca Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - m² - 148,22 1.108 - Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Branca Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - m² - 458,3484 1.109 - Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Textura Concreto - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - CONCRETO - m² - 36,27 1.114 - VD-01 Divisórias de vidro simples Temperado 10mm Incolor Perfis: Alumínio anodizado natural fosco - COM PELÍCULA FOSCA - m² - 26,4744375" 1.115 - Portas de Vidro - UNIDADE - 3 1.116 - Portas de Vidro dupla - UNIDADE - 2 1.117 - Serralheria para sustentação pé de galinha - vb - 1 1.118 - DIV-01 Pannel total - PORTA BP Espessura: 10mm Temperado 10mm Incolor Película: --- Perfis: Alumínio anodizado natural fosco - UNIDADE - 1" 1.119 - DIV-02 Pannel total de vidro duplo Espessura: 76mm Quadro: Vidro duplo Vidro Laminado 06mm Incolor Quadro: Vidro duplo Vidro Laminado 06mm Incolor Perfis: Alumínio anodizado natural fosco - m² - 9,9" 1.124 - Plafon LED Redondo - 20x20cm 18w - UNIDADE - 4 1.125 - Plafon de sobrepor fixadas em vergalhão LED Redondo - 20x20cm 18w - UNIDADE - 55 1.126 - Trilho para spot - UNIDADE - 17 1.127 - Spot para trilho - UNIDADE - 21 1.128 - Luminária de Sobrepor atirantada - reunião - UNIDADE - 1 1.129 - Luminária de Sobrepor atirantada - Luz indireta / direta - UNIDADE - 14 1.134 - Revisão geral de piso elevado - vb - 1 1.146 - Piso vinílico - Reposicionável em placas Revitech - m² - 109,58 1.147 - Piso vinílico - Reposicionável em placas Revitech - m² - 59,35 1.148 - Rodapé em laminado melamínico grafite TX - 5cm - - ml - 85,42 1.153 - PM06 - Porta de correr metálica 7,00m X 0,07m - Chapa dobrada 30x15mm (lado do auditorio lisa e lado do operacional perfurada) - isolamento em lâ de rocha 40mm com véu preto - estrutura em tubos metálicos - UNIDADE - 1 1.154 - Ajuste de Serralheria da escada - vb - 1 1.159 - Caixa de Cabo Cat5e - CAIXA - 25 1.160 - Conector RJ-45 Cat5e - UNIDADE - 184 1.161 - Patch Cord Cat5e - UNIDADE - 92 1.162 - Patch Cord Cat5e - UNIDADE - 92 1.163 - Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de 92 pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de 92 pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos 92 Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; - UNIDADE - 92" 1.168 - Instalação de um aparelho VRF - remanejamento do ar condicionado (CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS DUTOS E DOS DIFUSORES DE AR) - vb - 1 1.173 - Higienização das persianas - vb - 1 1.179 - Extintores - UNIDADE - 2 1.180 - Placas de Sinalização para incêndio - vb - 1 1.185 - MD04 - Palco do auditório 3,675m X 1,38m h=0,25m em régua de 10cm de eucalipto tratado estruturado em vigotas de 10cm em eucalipto tratado - UNIDADE - 1 1.186 - MD06 - Estante/Lokers - 6,90m x 0,55m h=2,05



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



- corpo em laminado melaminico em grafiato l013tx - portas em laminado melaminico cores variadas - prever fechaduras nos
lokers - UNIDADE - 1 1.187 - MD08 - Armário Baixo - 2,40m x 0,50m h=0,90m - 2 portas de armário - nicho para frigobar - 4
gavetas - duas portas com dispenser de lixo - Corpo em laminado melamínico cor grafiato l013tx e portas em laminado melamínico
em cores variadas - UNIDADE - 1 1.188 - MD09 - Porta de Correr - 1,925m h=2,74m - Porta em laminado melaminico -
acabamento a definir - UNIDADE - 1 1.189 - MD09 -PAINEL ASSINATURAS LOCAL - RECEPÇÃO REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMÍNICO COR A DEFINIR - m² - 2,375" 1.190 - MD10A -PAINEL ASSINATURAS LOCAL - RECEPÇÃO
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO LOUSA MÁGICA L515 - m² - 3,7625" 1.191 - MD10B -PAINEL ASSINATURAS
LOCAL - RECEPÇÃO REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO LOUSA MÁGICA L515 - m² - 3,5475" 1.192 - MD11 -
ARMÁRIO PALCO - PORTAS EM LAMINADO MELAMÍNICO CORES A DEFINIR CORPO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR
GRAFITO L013TX PREVER FECHADURAS - UNIDADE - 1" 1.193 - Granito (bancada) - ml - 2 1.198 - Placas de LEGO -
UNIDADE - 84 1.199 - Mesa Plataforma 120x60 dupla - UNIDADE - 12

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA Nº 375
Complemento: 10 andar
Cidade: SÃO PAULO Bairro: CIDADE MONÇÕES UF: SP CEP: 04571020
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 6729924 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 08/03/2018
Forma de registro: RETIFICADOR à 6668997 Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Trezentos60 Obras LTda.
CPF/CNPJ: 23104505000100
RUA BOM PASTOR Nº 2732
Complemento: CJ. 43 - Torre Norte
Cidade: SÃO PAULO Bairro: IPIRANGA UF: SP CEP: 04203003
Contrato: 35229407446 Celebrado em 20/08/2015
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 20/08/2015 Data de Fim:

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA , 40.00 h/sem - hora por semana ;

Descrição: RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA BOM PASTOR - DE 2402 AO FIM - LADO PAR Nº 2732
Complemento: TORRE SUL SALA24
Cidade: SÃO PAULO Bairro: IPIRANGA UF: SP CEP: 04203003
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 6709562 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 02/03/2018
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

DADOS DO CONTRATO

Contratante: SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMÉSTICOS
CPF/CNPJ: 14644526000119

AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO - DE 1 AO FIM - LADO ÍMPAR

Nº 85

Complemento: ANDAR 19 CONJ 191E 192 PARTE

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CIDADE MONÇÕES

UF:

CEP: 04576010

Contrato:

Celebrado em 21/02/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 02/03/2018

Data de Fim: 23/03/2018

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 1761.72 m² - metro quadrado;

Descrição: 1.04 - Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) - UNIDADE - 8 1.05 - Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra - vb - 1 1.06 - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe - vb - 1 1.07 - Sinalizações / Placas de Identificação da Obra - vb - 1 1.08 - Kit de Primeiro socorros - UNIDADE - 1 1.09 - Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obra - vb - 1 1.10 - Fornecimento de RRT para obra - vb - 1 1.15 - PCMAT - vb - 1 1.16 - Ajuste e Separação dos documentos dos funcionários e Terceiros - UNIDADE - 1 1.21 - Limpeza Grossa Pós Obra - vb - 1 1.22 - Limpeza Fina Pós Obra - diárias - 8 1.23 - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - vb - 1 1.24 - Limpeza de caxilhos de alumínio e vidros de fachada (Necessário uso de Andaimos e Equipamentos de segurança para trabalhos em altura) - m² - 563,85 1.25 - Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) - UNIDADE - 8 1.30 - Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - dias - 30 1.35 - Seguro de Obra - vb - 1 1.40 - Demolir Forro - m² - 302,48 1.41 - Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticas - m² - 398,4 1.42 - Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição) - UNIDADE - 22 1.43 - Demolir painéis de vidro no Drywall - m² - 81,09 1.44 - Retirar Rodapés - ml - 245,53 1.45 - Retirada de logotipo fixado em vidro existente (Recepção) - UNIDADE - 1 1.46 - Retirar Bancada de granito (Escritórios Terraço) - UNIDADE - 1 1.47 - Retirar Metais (Escritórios Terraço) - UNIDADE - 2 1.48 - Retirar Piso de concreto tipo concregrama - Rampa de acesso a garagem - m² - 43,96 1.49 - Retirar piso miracema - Rampa de acesso a garagem - m² - 34,26 1.50 - Retirada de equipamento de controle de acesso da garagem - vb - 1 1.51 - Retirar de placas de piso elevado para recolhimento dos cabos de elétrica e dados - m² - 506 1.52 - Retirada de equipamentos de ar condicionado (hitach) - UNIDADE - 8 1.53 - Retirada de equipamentos de ar condicionado (split) - UNIDADE - 12 1.54 - Retirada de Comunicação visual (Em todo o prédio) - m² - 78,16 1.55 - Retirar Carpete / Piso vinílico - m² - 1080 1.56 - Manta para impermeabilização na área do jardim próximo ao acesso principal - vb - 1 1.57 - Sacos de Entulho - UNIDADE - 300 1.58 - Transporte Vertical - vb - 1 1.59 - Transporte Horizontal - vb - 1 1.64 - DEPÓSITO 03 - Subsolo - vb - 1 1.65 - CAIXA D'ÁGUA/ BARRILETE - vb - 1 1.70 - Armários Altos e Baixos (Desmontagem e Montagem) - UNIDADE - 166 1.71 - Cadeiras (Embalagem em plástico Bolha) - UNIDADE - 353 1.72 - Mesas Reunião (Desmontagem e Montagem) - UNIDADE - 16 1.73 - Mesas Diretores (Desmontagem e Montagem) - UNIDADE - 9 1.74 - Mesas Staff / Gerentes (Desmontagem e Montagem) - UNIDADE - 117 1.75 - Cameras / equipamentos específicos / NoBreak / Banco de Baterias - vb - 1 1.76 - Apoio Civil - vb - 1 1.77 - Transporte/ Descarte - vb - 1 1.82 - Regularizar Contrapiso / Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso. - m² - 24,42 1.83 - Instalar Porta Pronta (Montada) com Ferragens (sanitários a reconstruir) - UNIDADE - 3 1.84 - Reconstrução elemento vazado - UNIDADE - 15 1.85 - Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante liquido - m² - 24,42 1.86 - Verba para requadro das alvenarias (banheiros a reconstruir) - diária - 4 1.87 - Recomposição de mantas afetadas com retiradas de tubulações de Ar-condicionado - vb - 1 1.88 - Retirada / Recolocação de seixo - vb - 1 1.89 - Instalação de nova manta Bidim - m² - 15 1.94 - Instalar Piso de concreto tipo concregrama - Rampa de



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



acesso a garagem - m² - 43,96 1.95 - Instalar piso miracema - Rampa de acesso a garagem - m² - 34,26 1.96 - Instalar Porcelanato + Argamassa (banheiros a reconstruir) - m² - 18,06 1.97 - Instalar Rodapé porcelanato + Argamassa (banheiros a reconstruir) - ml - 30,16 1.98 - Rejuntar + Rejunte (Cimentício) (banheiros a reconstruir) - m² - 49,16 1.99 - Instalar Pastilha + Argamassa - vb - 1 1.104 - Fornecer e instalar novo acabamento de registro para banheiro da garagem - UNIDADE - 1 1.105 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água (banheiros a reconstruir) - UNIDADE - 4 1.106 - Fornecer e Executar Novo Ponto de Esgoto - UNIDADE - 4 1.107 - Abertura e fechamento de alvenaria em massa para readequação hidráulica - vb - 1 1.108 - Instalar Vaso Sanitário - UNIDADE - 4 1.109 - Instalar Bancada - UNIDADE - 3 1.110 - Instalar Lavatório - UNIDADE - 4 1.111 - Instalar Torneira - UNIDADE - 4 1.112 - Instalar Ducha Higiênica - UNIDADE - 3 1.113 - Instalação de Metais (Flexível / Sifão / Válvulas) - UNIDADE - 12 1.118 - Instalar Luminárias - UNIDADE - 16 1.119 - Instalar Luminárias de emergência - UNIDADE - 2 1.120 - Identificação quadro elétrico - vb - 1 1.125 - Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" (Recomposições) - m² - 302,48 1.126 - Remanejamento de placas de forro modular - vb - 1 1.131 - Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall) (banheiros a reconstruir) - m² - 9,75 1.132 - Parede de gesso acartonado RU (RESISTENTE À UNIDADE) espessura final 100 mm (banheiros a reconstruir) - m² - 60 1.133 - Reforço no Drywall (banheiros a reconstruir) - UNIDADE - 4 1.138 - Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas as imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento - m² - 175,08 1.139 - Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas as imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de masseamento - m² - 208,88 1.140 - Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Branca Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - m² - 3759,43 1.141 - Pintar Alvenarias externas de muros e fachada - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - m² - 1735,03 1.142 - Pintar plataforma metálica de suporte aos aparelhos de ar condicionado área externa - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas existentes, Utilizando tinta esmalte acetinado a base de água não possui cheiro, não afetando a saúde do pintor. - m² - 16,68 1.143 - Pintura de corrimãos e elementos metálicos com tinta específica (Manual do condomínio) - vb - 1 1.148 - luminária com lâmpada fluorescente - UNIDADE - 16 1.149 - Luminárias de emergência - UNIDADE - 2 1.154 - Verba para fornecimento de peças de elemento vazado para reconstrução da parede divisória da área técnica (3º andar) - vb - 1 1.155 - Fornecimento Piso de concreto tipo concregrama - Rampa de acesso a garagem - UNIDADE - 20 1.156 - Fornecimento piso miracema - Rampa de acesso a garagem - UNIDADE - 60 1.157 - Porcelanato 43,7x43,7cm LOFT WH Portinari - m² - 33,8 1.158 - Rodapé Porcelanato 43,7x43,7cm LOFT WH Portinari - m² - 30,16 1.163 - Cuba de apoio quadrada com mesa 410x410mm, cor gelo - Deca, LINHA VOGUE PLUS - UNIDADE - 4 1.164 - Torneira de mesa Deca - UNIDADE - 4 1.165 - Ducha Higiênica Deca - UNIDADE - 3 1.166 - Acabamento 1/2, 3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQ - UNIDADE - 4 1.167 - Sifão Para Lavatório 1x1.1/2 Deca 1680.C.100.112 - UNIDADE - 4 1.168 - Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório, cubas Deca 1602.C.PLA - UNIDADE - 4 1.169 - Acabamento de registro - UNIDADE - 1 1.170 - Verba para substituição de parafusos dos vasos e acabamentos das louças e metais - vb - 1 1.171 - Recomposição de peças de cerâmica afetadas por furos - vb - 1 1.176 - Bancada em Granito Preto São Gabriel - 28x168cm (Frontão h=10cm / Sem Saia) - m² - 2,08 1.177 - Verba para troca de peças de granito da parede da recepção (locais onde serão retirados os controles de acesso) - vb - 1 1.182 - Revisão dos gradis e do portão de acesso para a garagem externa - ml - 1 1.187 - KIT Porta Pronta 62cm - UNIDADE - 4 1.192 - Reparo em balcão da recepção com troca de revestimento e instalação de Pannel de Madeira 15mm colado na parede - MDF Padrão - m² - 1 1.197 - ÁREA TÉCNICA - Troca do filtro de ar da sala de pressurização - EM ORÇAMENTO - vb - 1

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

TRAVESSA VENÂNCIO AYRES

Nº 433

Complemento:

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA POMPEIA

UF: SP

CEP: 05024040



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 6678728

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 22/02/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ALLIED TECNOLOGIA S/A
CPF/CNPJ: 20247322000147

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 12995

Nº 12995

Complemento: 21º ANDAR

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: BROOKLIN PAULISTA

UF: SP

CEP: 04578911

Contrato:

Celebrado em 22/02/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 22/02/2018

Data de Fim: 11/03/2018

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 518.49 m² - metro quadrado;

Descrição: Projeto de arquitetura reforma de escritório.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 12995

Nº 12995

Complemento: 21 ANDAR

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: BROOKLIN PAULISTA

UF: SP

CEP: 04578911

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 6456208

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 05/12/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: CERRADINHO PARTICIPACOES S.A.
CPF/CNPJ: 11196718000111

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA - DE 1018 A 1882 - LADO PAR

Nº 1800

Complemento: ANDAR 1 SALA 8 H

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: JARDIM PAULISTANO

UF: SP

CEP: 01451001

Contrato:

Celebrado em 30/12/2017

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 08/12/2017

Data de Fim: 31/01/2018

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.1 - Execução de obra de interiores , 139.00 m² - metro quadrado;

Descrição: SERVIÇOS PRELIMINARES - - - - Epi's de Funcionários (Para estoque na Obra) - UNIDADE - 1 - - - Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra - vb - 1 - - - Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe - vb - 1 - - - Fornecimento de RRT para obra - vb - 1 - - - Projeto e Desenvolvimento de Arquitetura - m² - 137,37 - - - Plotagens de Projetos - vb - 1 - - - DOCUMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - - - - Ajuste e Separação dos documentos dos funcionários e Terceiros - UNIDADE - 1 - - - LIMPEZA - - - - Limpeza Grossa Pós Obra - vb - 1 - - - Limpeza Fina Pós Obra - Diárias - 5 - - - Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza - vb - 1 - - - Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) - UNIDADE - 3 - - - EQUIPE DE OBRA - - - - Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra - dias - 20 - - - Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - dias - 20 - - - SEGURO DE OBRA - - - - Seguro de Obra - vb - 1 - - - DEMOLIÇÃO - - - - Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticas - m² - 19,61 - - - Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição) - UNIDADE - 1 - - - Retirar Carpete - m² - 118,69 - - - Retirar Persianas - m² - 26,88 - - - Sacos de Entulho - UNIDADE - 250 - - - Transporte Vertical - vb - 1 - - - Transporte Horizontal - vb - 1 - - - INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO - - - - Instalar Piso Vinílico - m² - 121,76 - - - Instalar Rodapé de MDF até 10cm - ml - 129,4 - - - HIDRÁULICA - - - - Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPK - UNIDADE - 5 - - - Drenos Para Ar condicionado - UNIDADE - 1 - - - Revisão dos equipamentos hidráulicos e reparo nos registros com vazamento - vb - 1 - - - ELÉTRICA - - - - Novos Pontos de elétrica 110v - UNIDADE - 72 - - - Novos Pontos de elétrica 220v - UNIDADE - 2 - - - Novos Interruptores Simples - UNIDADE - 8 - - - Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro) - UNIDADE - 1 - - - Remanejar Luminárias - UNIDADE - 19 - - - Infra Estrutura para Áudio e Vídeo - UNIDADE - 4 - - - Instalação de Projetores ou Televisores - UNIDADE - 4 - - - FORRO MODULAR - - - - "Fornecimento de placas de forro mineral: 1250 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: ""T"" - caixas - 16 - - - PISO ELEVADO - - - - Remanejamento de placas de piso elevado furadas para novas posições de pontos de elétrica (sem fornecimento de placas) - vb - 1 - - - GESSO - - - - DESCRIÇÃO - UNIDADE - QUANTIDADE - - - - - Septo em Drywall para aproveitamento das divisórias remanejadas - ml - 1,05 - - - Parede de gesso acartonado ST (STANDART), espessura final 100 mm - m² - 89,57 - - - Reforço no Drywall - UNIDADE - 2 - - - PINTURA - - - - Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento - m² - 181,23 - - - Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de masseamento - m² - 181,23 - - - Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Branca Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - m² - 314,94 - - - Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições - m² - 7,20 - - - Pintar Portas - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas existentes, Utilizando tinta esmalte acetinado a base de água não possui cheiro, não afetando a saúde do pintor. - UNIDADE - 6,00 - - - DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS - - - - "Painel total de vidro Simples Espessura: 76mm Quadro: Vidro Temperado 06mm Incolor Perfis: Alumínio anodizado natural fosco - Padrão Luce" - m² - 20,75 - - - LUMINÁRIAS FUNCIONAIS - - - - Kit: 2 Lâmpadas TubeLed 9w bivolt 4000k - UNIDADE - 5 - - - Plafon LED Quadrado / Redondo - 20x20cm 18w - UNIDADE - 2 - - - CARPETE / VINÍLICOS / REVESTIMENTOS - - - - Piso vinílico - Click - m² - 133,94 - - - RODAPÉ MDF 5CM - ml - 129,4 - - - PROJETOS COMPLEMENTARES - - - - Projeto Elétrico Até 1000m² - vb - 1 - - - Projeto Combate a Incêndio Até 1000m² - vb - 1 - - - DADOS / VOZ - - - - Caixa de Cabo Fast Lan Cat6 / 305 Mts (Furukawa) - CAIXA - 3,00 - - - Conector RJ-45 Fêmea Cat6 Gigalan Bege (Furukawa) - UNIDADE - 80 - - - "Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz - MESAS / IMPRESSORA = 8pts / REUNIÃO = 7pts Passagem de pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras - Conectorização de pontos - Montagem e



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



organização do cabeamento no CPD - Certificação dos Pontos e testes da Rede - As Built - Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz - Plantão Técnico - Documentação da Rede - Incluso: Cabeamentos + Patchpanel" - UNIDADE - 40 - - - PORTAS - - - - Porta de Vidro simples - UNIDADE - 6 - - - AR-CONDICIONADO - - - - Instalar equipamento Split - UNIDADE - 1 - - - Limpeza de dutos de ar condicionado - UNIDADE - 1 - - - Remanejamento e fornecimento de novos difusores de ar condicionado - UNIDADE - 1 - - - PERSIANAS - - - - Persiana rolô (14 módulos 1,20x1,60) - UNIDADE - 26,88 - - - MUDANÇA - - - - Mudança Armários Altos e Baixos (Desmontagem e Montagem) - UNIDADE - 7 - - - Mudança Objetos Pessoais / Computadores (Embalagem em caixas) - UNIDADE - 20 - - - Mudança Cadeiras (Embalagem em plástico Bolha) - UNIDADE - 47 - - - Mudança Mesas Reunião (Desmontagem e Montagem) - UNIDADE - 2 - - - Mudança Mesas Diretores (Desmontagem e Montagem) - UNIDADE - 1 - - - Mudança Mesas Staff / Gerentes (Desmontagem e Montagem) - UNIDADE - 1 - - - Mudança de Hack - UNIDADE - 1 - - - Apoio Civil para dia da Mudança - vb - 1 - - - Transporte c/ Seguro - vb - 1 - - - COMUNICAÇÃO VISUAL - - - - Retirada e instalação de logotipo - UNIDADE - 1 - - - Película fosca para salas de reunião - m² - 9,96 - - - MOBILIÁRIO FUNCIONAL - - - - Mesa de reunião - sala 3 1,20 x 4,00m 12 Posições - UNIDADE - 1 - - - Plataforma dupla BETA 50 1,10x0,60m - Staff - UNIDADE - 4 - - - Mesa BETA 50 1,20x0,60m - Staff - UNIDADE - 1 - - - Mesa de presidência BETA 50 1,80x0,70m - UNIDADE - 1 - - - MARCENARIA - - - - Armário aparador em L Sala de Reunião 3 - 0,95x1,20 - UNIDADE - 1 - - - Armário aparador Sala de Reunião 3 - 0,35x2,90 - UNIDADE - 1 - - - Balcão recepção - UNIDADE - 1 - - - Gabinete para pia da cozinha - UNIDADE - 1

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JÚNIOR - ATÉ 996 - LADO PAR Nº 110
Complemento: 7º andar - conj 71 / 72
Cidade: SÃO PAULO Bairro: ITAIM BIBI UF: SP CEP: 04542000
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 6241465 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 29/09/2017
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENTO LTDA.
CPF/CNPJ: 02773531000223
RUA RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA Nº 164
Complemento: 12 Andar
Cidade: SÃO PAULO Bairro: CIDADE MONÇÕES UF: SP CEP: 04571020
Contrato: 50/2017 Celebrado em 25/09/2017
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 30/09/2017 Data de Fim: 15/11/2017

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 474.50 m² - metro quadrado;

Descrição: 1.1Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higiene / Armários de Armazenamento de miudezas e documentos / Mesa de apoio com cadeiras para reuniões na obra1VB 1.2Materiais de proteção Geral: Plástico Bolha / Lona Preta / Bobina de Papelão / Fita crepe1VB 1.3Fornecimento de RRT para obra1vb 1.4Plotagens de Projetos1vb 1.5Ajuste e Separação dos documentos dos funcionários e Terceiros1 UNIDADE 1.6Limpeza Grossa Pós Obra2vb 1.7Limpeza Fina Pós Obra 3Diárias 1.8Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpeza1vb 1.9Bota fora



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



de entulho (Caçamba Inclusa)2 UNIDADE 1.10Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra5 dias
1.11Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra15 dias 1.12Seguro de Obra1vb 1.13Demolir
Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticas27,79m² 1.14Retirar Bancada1UNIDADE 1.15Retirar Metais1UNIDADE
1.16Retirar Divisorias Simples58,13m² 1.17Retirar Piso Vinílico98,46m² 1.18Retirar Rodapés27,31ml 1.19Sacos de
Entulho60UNIDADE 1.20Transporte Vertical1vb 1.21Transporte Horizontal1vb 1.22Instalar Piso Vinílico 98,46m² 1.23Instalar
Rodapé de MDF até 10cm27,31ml 1.24Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de água2UNIDADE 1.25Fornecer e Executar
Novo Ponto de Esgoto1UNIDADE 1.26Drenos Para Ar condicionado1UNIDADE 1.27Fechamento de alvenaria em massa para
readequação hidráulica1vb 1.28Instalar Bancada1UNIDADE 1.29Instalar Torneira1UNIDADE 1.30Instalação de Metais (Flexível /
Sifão / Válvulas)2UNIDADE 1.31Novos Pontos de elétrica 110v45UNIDADE 1.32Novos Pontos de elétrica 220v32UNIDADE
1.33Aumento dos circuitos das estações existentes12UNIDADE 1.34Novos Interruptores - Simples2UNIDADE 1.35Novo quadro
para CDP - Não incluso By Pass com No Break 1UNIDADE 1.36Adequação da Infra para cabeamento estruturado1UNIDADE
1.37Interligação da entrada de telefonia com rack - Trecho horizontal 1UNIDADE 1.38Adequação do Quadro Geral1UNIDADE
1.39Parede de gesso acartonado ST (STANDART), espessura final 100 mm19,64m² 1.40Parede de gesso acartonado RU
(RESISTENTE A UMIDADE), espessura final 100 mm5,97m² 1.41Parede de gesso acartonado RF (RESISTENTE A FOGO),
espessura final 100 mm9,94m² 1.42Reforço no Drywall1UNIDADE 1.43Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil
Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de
lixamento71,09m² 1.44Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo
Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de masseamento71,09m²
1.45Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Branca Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias
(novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições161,28m²
1.46Instalação de divisória de Vidro simples existente + porta - Com perfil simples4,70m² 1.47Vinílico TARKETT FADEMAC
SQUARE COMPACT 60x60108,31m² 1.48RODAPÉ MDF 5CM43,15ml 1.49Projeto Elétrico Até 1000m²1vb 1.50Projeto
Cabeamento estruturado Até 1000m²1vb 1.51Bancada em Aglostone Branco Prime - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem
Saia)1,25ml 1.52"Passagem de 54 cabos para atender dados e voz conforme o layout aprovado pelo cliente. Todos os pontos
serão interligados ao sistema de patch panel cat 6 Furukawa, terminados na outra extremidade em Keystone fema Cat6. Para os
pontos terminados em paredes ou que serão instalados em módulos com espelhos, é de nossa responsabilidade a instalação do
Keystone, fornecimento do módulo de encaixe e identificação. O fornecimento do módulo de parede, seja ele qual fabricante for,
assim como o espelho de acabamento é de responsabilidade da contratada O sistema de identificação serão com etiquetas
plásticas de fusão da Brady, usando etiquetas nas extremidades dos cabos horizontais, assim como para os patch cord's
fornecidos para os rack's. ""O cabeamento será homologado através de equipamento da marca FLUKE, modelo DTX1800.
Entrega dos relatórios de certificação com a planta de asbuild serão entregues dentro de um prazo de 15 dias uteis após a
conclusão dos serviços"" Está incluso no orçamento os serviços de ""jameamento"" dos cabos de dados nos rack's de
TELECOM. Patch Cord está considerado de reaproveitamento do existente Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de
Pontos CABO CAT-6 4 P X 23 CM ROHS CZ CXS C/ 305 MTS CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT-6 GIGALAN BEGE PATCH
CORD (6) UTP GIGALAN CM 1,5M CZ Etiqueta de identificação Brady Miscelaneas"1vb 1.53Porta corta fogo P90 com pintura
eletrostática - Branca para alta temperatura. Acompanha - 1 trinco preto e 3 Dobradicas pretas com mola regulável e 1 manual
técnico de instalação. Pronta para instalar e utilizar. Produto com certificado ABNT. Medida da porta: 890x2100 mm Medida do
batente: 900x2120 mm Vao necessário para instalação - 970x2150 mm2UNIDADE 1.54Infraestrutura para instalar equipamento
Split (Até 5m de Tubulação)1UNIDADE 1.55Instalação de máquina de ar condicionado Split para CPD1vb 1.56Mudança Armários
Altos e Baixos (Desmontagem e Montagem)10UNIDADE 1.57Mudança Mesas Reunião (Desmontagem e Montagem)1UNIDADE
1.58Mudança Mesas Staff / Gerentes (Desmontagem e Montagem)10UNIDADE 1.59Mudança de Camaras / equipamentos
específicos / NoBreak / Banco de Baterias1vb 1.60Mudança de arquivo1vb 1.61Desmontagem e montagem de armario superior -
Copa1vb 1.62" Mudança dos racks - Desmontagem e Montagem (Não estamos considerando desligamento e ligamento dos
equipamentos). Formica para revestimento do CPD."1vb 1.63"Infra para cabeamento coaxial - Estações Materiais - Cabeamento



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

coaxial - Estações"1vb 1.64"Infra entre antenário e sala de rack Material - Cabeamento coaxial - Antenas Mão de obra civil para passagem dos cabos coaxiais da antena para o rack através dos shafts (valor não considera recomposição de gesso caso haja necessidade). "1vb

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA Nº 164
Complemento: 12 Andar
Cidade: SÃO PAULO Bairro: CIDADE MONÇÕES UF: SP CEP: 04571020
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 6219416 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 25/09/2017
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Dlp Pagamentos Brasil S.A.
CPF/CNPJ: 16575851000100
RUA RUA FIDÊNCIO RAMOS Nº 308
Complemento: 11º andar - C.J. 112
Cidade: SÃO PAULO Bairro: VILA OLÍMPIA UF: SP CEP: 04551010
Contrato: 00056 Celebrado em 25/09/2017
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 27/09/2017 Data de Fim: 13/11/2017

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 1168.00 m² - metro quadrado;

Descrição: SERVIÇOS PRELIMINARES SERVIÇOS INICIAIS Copias e Plotagensvb1,00 CANTEIRO DE OBRAS Canteiro - Locação de Mobiliário para Escritório, e computador para a obra mês0,00 Manutenção de canteiro de obra/kit inicio vb1,00 PROTEÇÕES Proteção de piso da area de intervenção da obra com plástico bolha e papelão ondulado vb1,00 COMUNICADO DE PEQUENAS REFORMAS CEI-Cadastro especifico do INSS - Excluido vb0,00 PCMAT - Documento obrigatório de Segurança do Trabalho vb1,00 TAXAS E SEGUROS Seguro de obra - risco de engenharia e responsabilidade civilvb1,00 ARTvb1,00 PROJETOS E CONSULTORIAS PROJETOS Execucao de projeto de combate a incendio e aprovacao vb0,00 As Built dos projetos de arquitetura e instalacoes vb1,00 DEMOLIÇÕES - DESMONTAGEM - RETIRADAS DEMOLIÇÕES Demolição do 5º pavimentovb1,00 PAREDES E PAINÉIS DRY WALL Execução de DryWall com 02 chapas STD(branca) em Gesso Acartonado - 9,50 cm nominal - montante 7,0cmm2247,90 Execução de DryWall com 02 chapas RU(Verde) p/ banheiro em Gesso Acartonado - 9,50 cm nominal - montante 7,0cmm25,50 Execução de DryWall com 02 chapas RF(Vermelho) para CPD em Gesso Acartonado - 15 cm nominal - Montagem especial conforme projetom239,40 SEPTO Execução de DryWall com 02 chapas STD(branco) em Gesso Acartonado - 9,50 cm nominal - montante 7,0cmm13,70 LÃ DE ROCHA LÃ DE ROCHA - RM-32 Kg / m3 - Roll Max com 25mm (envelopada com filme plastico)m²227,50 ACABAMENTOS E ARREMATES Fornecimento e instalação de reforço de MADEIRA para portasm20,00 Fornecimento e instalação de reforço de MADEIRA para lavatórios, bancadas - considerar 01 fiada de tábua de 0,30 m em todo o perímetrom24,00 Fornecimento e instalação de reforço de MADEIRA para TVs - atenção: muitas vezes as tvs são instaladas em pilares de gesso existentes, neste caso considerar abertura e reconstituição do localun9,00 DIVISÓRIA INDUSTRIAL Pannel de vidro simplesm27,00 Reaproveitamento de divisorias industriais - Considerado 80%m228,00 PORTA INDUSTRIAL - VIDRO Porta - Consideramos 3 portas da divisoria reaproveitadaun3,00 Porta dupla da entradaun1,00



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



PORTA INDUSTRIAL - MADEIRA Porta em madeira, BP Brancaun2,00 Porta comum em madeira, conforme padrão do condomínio un2,00 Porta dupla em madeira, BP Brancaun FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO Execução de forro de gesso acartonado do tipo FGE com chapa STD m216,20 Execução de forro de gesso acartonado do tipo FGE com chapa STD - Recomposição Tabeira de Gesso perimetral / Tabeira salas fechadas m78,80 Execução de forro de gesso acartonado do tipo FGE com chapa STD - Fechamento lateral / Superior - Pórticos (H=20cmxL=60cm)m37,00 ACABAMENTOS E ARREMATES FORRO Fornecimento e instalação de tabica metálica lisa pré-pintada Fornecimento e instalação de alçapão com perfil metálico oculto un FORRO MODULAR Desmontagem e montagem de forro modular - Considerando 70% de reaproveitamento 20,00 Forro modular 125x62,5 Armstrong NRC 0,50 - Considerado 30% m2318,00 PISOS REVESTIMENTOS CERÊMICOS Revestimento Cerâmico 9,5 x 9,5cm - Portobello - Linha Arquiteto Urbano - Neve - Código 14041 Em229,60 Porcelanato Interno Esmaltado Acetinado Borda Reta 60x60cm Cimento Natural Portobello m212,10 PISO VINÍLICOS E EMBORRACHADOS Piso vinílicos madeirado em placa, alto tráfego - Circulação e Copam2192,00 CARPETES E TAPETES Lavagem de carpete existente m2810,10 Carpete novos para salas de reunião m2105,80 Fornecimento e instalação de grama sintética sobre piso elevado m239,30 RODAPÉS Cordão de madeira 2x2 pre pintado de branco m512,40 Fornecimento de rodapé de MDF 5cm pre pintado de branco m191,24 Obs: Não consideramos alterações nos wcs existentes e nos pisos cerâmicos

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Reaproveitamento de infraestrutura elétrica de teto existente v1,00 Reaproveitamento de infraestrutura elétrica de piso existente v1,00 Reaproveitamento de infraestrutura de dados de piso existente v1,00 Infra para CFTV v1,00 Tomadas estabilizadas e estabilizadas pontos740,00 Remanejamento de luminárias pontos292,00 Adequação de quadros de rede comum e iluminação unid2,00 Quadros elétricos v1,00 Tomadas e acabamentos v733,00 Malha de aterramento CPD v1,00 Nota: Não consideramos aumento de carga nos andares, fornecimento de novos equipamentos, troca de alimentador do andar, interligação entre unidades de evaporadoras e condensadoras de ar condicionado.

CABEAMENTO ESTRUTURADO CABEAMENTO ESTRUTURADO - Cat 5e pontos0,00 CABEAMENTO ESTRUTURADO - Cat 6 (Mesas= 334pts / wifi=8pts / ca=2pts / tvs=35 pts/ Impressora=1pts / Vg=3pts) pontos485,00 Obs: Racks e equipamentos estão excluídos da proposta

OUTROS SISTEMAS CONTROLE DE ACESSO - Controle de acesso para entrada pontos2,00 CFTV, NETWORKING e TELEFONIA - Fornecimento e instalação de câmeras IP (Apenas infraestrutura + ponto de dados) pontos67,00 Patcha Panel de 24 portas unid NVR 32 canais unid

DETECÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO SPRINKLER, HIDRANTES E DETECCAO Remanejamento de pontos de SPK, consideramos 15% dos existentes unid19,00 Pontos de SPK novos unid20,00 Remanejamento de hidrantes - Excluído Remanejamento de detecção unid4,00 Pontos de detecção novos unid

Nota: Não consideramos hidrantes, extintores, FM200 e detecção

AR CONDICIONADO SISTEMA SPLIT "EQUIPAMENTOS" Fornecimento e instalação de 01 Sistema VRF Hitachi de 24 Hp; » Fornecimento e instalação de 01 Split Inverter Hitachi de 4,0 Hp. » Fornecimento e instalação de 02 Caixas Ventiladoras Berliner Luft.

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AR » Confeção e instalação de rede de dutos. 1.2 -Serviços Auxiliares a Cargo do Cliente » Todos os referentes a construção civil, tais como : Pedreiro, carpinteiro, marceneiro, encanador, eletricista, entre outros, surgidos em consequência ou para possibilitar a execução dos nossos serviços. » Fornecimento do ponto de força energizado, junto aos equipamentos. » Depósito para armazenamento de materiais e ferramentas na obra, provido de cadeado. » Fornecimento do ponto de abastecimento de água e dreno próximo ao equipamento. » Isolamento de lajes e coberturas se necessário. » Permissão para uso de escadas e andaimes existentes na obra, e mão de obra auxiliar para transporte de materiais e equipamentos. » Transporte Vertical e Horizontal na obra." v1,00

Nota: Não consideramos ar condicionado VRF, fornecimento de maquinário novo (exceto descrito na proposta)

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ÁGUA FRIA Ponto de água fria novo (Incluso tubulação, suportes e conexões em PPR PN12 + M.O.) - WC incluso pto17,00 Interligação de água às prumadas existentes (incluso material + m.o.) pto

Instalação de louças e metais (kit de metais por ponto) pto1,00 Instalar Vaso Sanitário unid4,00 Instalar Bancada unid3,00 Instalar Mictório unid1,00 Instalar Lavatório unid4,00 Instalar Torneira unid4,00 Instalação de Metais (Flexível / Sifão / Válvulas) unid47,00 ESGOTO Ponto de esgoto novo (Incluso tubulação, suportes e conexões em PVC Série Reforçada + M.O.) pto10,00 Caixa de gordura nova (Incluso material + M.O.) - Fornecedor especificar o material utilizado no orçamento pto0,00

IMPERMEABILIZAÇÕES IMPERMEABILIZAÇÕES Regularização de PISO E PAREDE para impermeabilização com argamassa de cimento e areia - piso até esp.=2 cmm241,70 Impermeabilização MASTERPUR m241,70 Proteção Mecânica Primária -



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



MASTERPUSm2 PISO ELEVADO PISO ELEVADO COM REVESTIMENTO Fornecimento de piso elevado e revestimento antiestático para CPDm220,00 PINTURA REPINTURA PAREDES EXISTENTES DE ALVENARIA Repintura com acrílico fosco m21.163,00 PINTURA PAREDES NOVAS DE DRY WALL Pintura com acrílico fosco e aplicação de massa acrílica m2500,00 PINTURA FORRO NOVOS DE DRYWALL OU GESSO Pintura com acrílico fosco e aplicação de massa acrílica m2181,70 MÁRMORES, GRANITOS, LIMESTONE E SILESTONE GRANITOS Bancada de granito branco itaúnas para copa e banheirosm23,90 Soleira de granito branco itaúnas para copa e banheirosun2,00 Divisória Sanitária em Granito Branco Itaúnas - C/ Portas em madeira NavalBox4,00 LOUÇAS E METAIS BANHEIROS - Excluído - Não consideramos nenhuma intervenção nos WCs COPA/COZINHA Cuba Deca Embutir Oval Grande L.37.17un4,00 Bacia para caixa acoplada Izy Deca P.111.17un4,00 Caixa Acoplada 6 litros Izy-Ravena-Aspen Deca CD.00.17un4,00 Torneira Lavatório Mesa Fechamento Automático Deca 1173.Cun4,00 Válvula Para Mictório Eco Horizontal Decamatic Deca 2572.Cun1,00 Mictório de cerâmica com sifão integrado M715.17 gelo Decaun1,00 Ducha Higienica Deca Max C/ Registro 1984.C34.ACTun4,00 Torneira Pia Mesa Max Deca 1167.C34un1,00 Acabamento 1/2, 3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQun5,00 Sifão Para Lavatório un5,00 Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório, cubas Deca 1602.C.PLAun5,00 Cuba Tramontina Redonda 30 Inox Prime Alto Brilho 94010/206un1,00 Assento Wc - MDF laqueado un4,00 Obs: Não consideramos alterações nos banheiros existentes VIDROS E ESPELHOS VIDRO LAMINADO PARA CAIXILHO Vidro Decore Branco, 6mm, colado na parede m232,56 Espelho Acabamento Reto 4mm - H=1,00m m22,66 MARCENARIA MARCENARIA Armários medindo (2000x1000x500mm) cada, executados em MDF, contendo; 4 portas lisas de abrir, instaladas com dobradiça de pressão com amortecedor, acabamento MDF BP TX branco. - Descompressão 02 e 10un Bancada medindo (4000x1000x250mm) cada, executados em MDF, contendo; 8 portas lisas de abrir, instaladas com dobradiça de pressão com amortecedor e 4 prateleiras reguláveis. - Descompressão 08 e 10un Gabinete medindo (2000x750x500mm) executado em MDF, contendo; 2 portas lisas de abrir, instaladas com dobradiça de pressão com amortecedor e 3 gavetas com frente lisa, instaladas com Correição Telescópica, acabamento MDF BP TX branco. - Copa 5º pavun Bancada medindo (4000x1000x500mm) cada, executados em MDF, contendo; 8 portas lisas de abrir, instaladas com dobradiça de pressão com amortecedor e 4 prateleiras reguláveis, acabamento MDF BP TX branco. - Copa 7º pavun Gabinetes medindo (2000x750x500mm) cada, executados em MDF, contendo; 2 portas lisas de abrir, instaladas com dobradiça de pressão com amortecedor e 3 gavetas com frente lisa, instaladas com Correição Telescópica, acabamento MDF BP TX branco - Circulação 7º pavimentoun Gabinetes medindo (2000x750x500mm) cada, executados em MDF, contendo; 2 portas lisas de abrir, instaladas com dobradiça de pressão com amortecedor e 3 gavetas com frente lisa, instaladas com Correição Telescópica, acabamento MDF BP TX branco - Banheiro 05º Pavimentoun "Conjuntos contendo" 01 - Mesa e 02 - Bancos com espuma e tecido já incluso nessa proposta, acabamento MDF BP TX branco. - Circulação 7º pavun Estante nichos recepção - 2,60x0,30m (Conforme projeto) un1,00 Armário Baixo Copa - 1,20x0,60m - MDF - 3 portas - Acabamento em MDF / BP TC Branco (Conforme projeto) un1,00 Armário baixo wc - 1,3x0,50m - MDF - 2 portas - Acabamento em MDF / BP TC Branco (Conforme projeto) un2,00 Armário Baixo Café - 2,74x0,60m - MDF - 6 portas - Acabamento em MDF / BP TC Branco (Conforme projeto) un1,00 MOBILIÁRIO MOBILIÁRIO CORPORATIVO Plataformas de trabalho, com tampo de 25 mm de espessura com caixa de tomada acoplada no tampo. Tampo em laminado melamínico branco e estrutura trave em aço branco. Estrutura com chassi central para subida de cabeamento. Caixa de tomada com 4 furos de elétrica, 8 furos de RJ, 1 furo para VGA, 1 furo para áudio. Modelo similar un334,00 Gaveteiro pedestal fixo med. 30x45 com 3 gavetas médias, com puxador e fechadura. un armário alto med. 80x50x1,60H com 2 portas de abrir un7,00 AB01 - Armário baixo e bp branco com chaves e prateleiras - profundidade de 60cm - 80x60CM un3,00 Módulos do Escaninho com 4 posições em aço branco. un84,00 Lockerun MOBILIÁRIO DECORATIVO Mobiliário decorativo - ME01, ME02, ME03 e ME04vb1,00 ASSENTOS CORPORATIVO/INDUSTRIAL "Cadeira ONLY giratória, espaldar médio, tela preta, mecanismo sincron I, braço slim PU, base nylon JD700, sem cobertura telescópica, rodízio nylon d50mm, sem apoio lombar e revestimento em crepe preto. - Modelo similar (Especificação conforme projeto)" un334,00 Cadeira de treinamento com prancheta escamoteável. Modelo similar un41,00 LUMINÁRIAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS E BÁSICAS Recomposição de Luminárias existentes - Luminárias similares un65,00 Luminárias decorativas para copa un5,00 PERSIANAS - PERSIANAS - Rolo Quantum 31(119x141) Panama 03 Cor Snow un Manutenção de cortinas Luxaflexvb LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO LIMPEZA E



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

MANUTENÇÃO DE CANTEIRO Locação de caçamba 4,5m3 -CLASSE A (Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados)vg20,00 Locação de caçamba 4,5m3 -CLASSE C (produtos oriundos do gesso)vg Limpeza final de obra, para obras maiores de 70 m2vb1,00

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA AVENIDA GENERAL JUSTO

Nº 375

Complemento: 5º Andar

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: CENTRO

UF: RJ

CEP: 20021130

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5911151

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 27/06/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ: 11200418000169

AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO

Nº 1350

Complemento: 13º a 16º

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: ÁGUA BRANCA

UF: SP

CEP: 05001100

Contrato: 2017_31

Celebrado em 23/06/2017

Valor do contrato: R\$ 440.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 30/06/2017

Data de Fim: 31/07/2017

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 526.00 m² - metro quadrado;

Descrição: 1.01Demolir Forrom²58 1.02Demolir Revestimento com Ferramentas Pneumáticasm²55 1.03Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticasm²29,4 1.04Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição)UNIDADE6 1.05Retirar Rodapés e Rodatetosl5 1.06Retirar Lavatório / Tanque / Mictório / CubaUNIDADE1 1.07Retirar Vaso SanitárioUNIDADE1 1.08Retirar MetaisUNIDADE3 1.09Retirar Piso Elevadom²5 1.10Sacos de EntulhoUNIDADE140 1.11Transporte Verticalvb1 1.12Transporte Horizontalvb1 1.13Regularizar Contrapiso / Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso.m²22 1.14Instalar Porta Pronta (Montada) com FerragensUNIDADE10 1.15Recomposição de rodapé (Reaproveitamento)vb1,0 1.16Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante liquidom²13,6 1.17Instalar Ceramica copam²9 1.18Instalar Rodapé - Recepçãooml36 1.19Instalar Carpete / Piso Vinílico m²469,58 1.20Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de águaUNIDADE4 1.21Fornecer e Executar Novo Ponto de EsgotoUNIDADE1 1.22Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPKUNIDADE15 1.23Drenos Para Ar condicionadoUNIDADE20 1.24Instalar TorneiraUNIDADE2 1.25Instalar CubaUNIDADE2 1.26Instalação de Metais (Flexível / Sifão / Válvulas)UNIDADE4 1.27Instalar barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiaisUNIDADE1 1.28Novos Pontos de elétrica 220vUNIDADE431 1.29Novos Pontos de elétrica p/ Iluminação 220vUNIDADE176 1.30Novos Interruptores - SimplesUNIDADE15 1.31Novos Interruptores - ParalelosUNIDADE5 1.32Intervenção no quadro elétrico vb1 1.33Quadro para NobreakUNIDADE1 1.34Instalar LumináriasUNIDADE176 1.35Infra Estrutura para Áudio e VídeoUNIDADE4 1.36Infra Estrutura para Áudio e Vídeo - Mão de obra Passagem de Cabo HDMIUNIDADE4 1.37Infra Estrutura para Áudio e Vídeo - Cabo HMIPontos8 1.38Instalação de Projetores ou TelevisoresUNIDADE7 1.39Instalação de caixas de somUNIDADE4 1.40Materiais para infra (Perfilados, caixas, disjuntores, eletrocalhas e conduites)vb1 1.41Fornecer e Executar



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Forro de Gesso Tabicado (Drywall)m²35,7 1.42Parede de gesso acartonado ST (STANDART), espessura final 100 mmm²172,8
1.43Parede de gesso acartonado RU (RESISTENTE A UMIDADE), espessura final 100 mmm²30,0 1.44Parede de gesso
acartonado RF (RESISTENTE A FOGO) espessura final 100 mmm²22,2 1.45Abertura e Requadro de vão para portasUNIDADE6
1.46Diária de Gesseiro para Abertura e fechamento de buracos nas paredes existentes para reforços / alçapões / etc.Diária2
1.47Reforço no DrywallUNIDADE12,0 1.48Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo
Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamentom²485,9 1.49Lixar
Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas
imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de masseamentom²485,9 1.50Pintar Novas paredes - Tinta
Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final
após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condiçõesm²450,1 1.51Pintar Teto - Tinta Suvinil / Coral
Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a
instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condiçõesm²526,0 1.52Pintar paredes Banheiros existentes - Tinta
Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final
após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condiçõesm²284,8 1.53Pintar Portas - Tinta Suvinil Esmalte
Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas existentes, Utilizando tinta esmalte acetinado a base de água
não possui cheiro, não afetando a saúde do pintor.UNIDADE11,0 1.54Pintar paredes externas - Tinta Suvinil / Coral Colorida
Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de
móveis e decoração, para entrega em perfeitas condiçõesm²511,1 1.55Painel total de vidro Simples (frentes reunião
-1,20mx2,20m e call Largura 0,60m)m²10,72 1.56Painel total de vidro Simples m²5,5 1.57Porta de correr em vidro
simplesUNIDADE1 1.58Porta de abrir em vidro simplesUNIDADE2 1.59"Piso Elevado Tipo Ardósia de 60 x 60 x 2 cm, calibradas
dos dois lados. Altura variando de 8 A 20 cm. / Com apoio tendo sustentação de 850kg/m² de carga pontual e de 1250 kg/m² de
carga distribuída. Altura variando de 8 A 20 cm."m²464,1 1.60Remanejamento de Piso Elevado para CPD - Revestido com
MDFm²5,016 1.61Spot para trilhoUNIDADE14 1.62Trilho para Spot 2mUNIDADE3 1.63Trilho para Spot 1,5mUNIDADE1
1.64Caixa de Cabo Fast Lan Cat5 - E / 305 Mts (Furukawa)CAIXA20 1.65Conector RJ-45 Fêmea Cat5 - E Gigalan Bege
(Furukawa)UNIDADE142 1.66Patch Cord Cat5 - E UTP Gigalan 1,5 Mts AZ (Furukawa)UNIDADE142 1.67Patch Cord Cat5 - E
UTP Gigalan 3 Mts AZ (Furukawa)UNIDADE142 1.68Rack AbertoUNIDADE1 1.69"Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado
Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e
Voz; Passagem de 142 pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de 142 pontos; Montagem e
organização do cabeamento no CPD; Certificação dos 142 Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos
Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento
Estruturado; "UNIDADE142 1.70Gabinete com 4 portas 1,60x0,60m - BrancoUNIDADE1 1.71Armário alto com nicho para
microondas 0,90x0,55m - BrancoUNIDADE1 1.72Balcão da Recepção 2,40x0,80m - Conforme projetoUNIDADE1 1.73Caixa de
conectividade para balcãoUNIDADE2 1.74Banco para arquibancada 2,86x1,14m - Amadeirado Conforme projetoUNIDADE1
1.75Mesa redonda de reunião - diâmetro 1m. 4 PosiçõesUNIDADE3 1.76Mesa de reunião - 3,20 x 1,00m 8 PosiçõesUNIDADE1

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA DOS AUTONOMISTAS

Nº 896

Complemento: 26º Andar

Cidade: OSASCO

Bairro: VILA YARA

UF: SP

CEP: 06020010

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5888714

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 20/06/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 94D87BC532A02Z8A98ZW
Impresso em: 28/10/2025 às 14:32:58 por: FÁBIO VERZANI DOS REIS, ip: 200.155.132.30


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949


20250001067949

 Contratante: Pines Participações Ltda.
 CPF/CNPJ: 19409605000169

AVENIDA ROQUE PETRONI JÚNIOR

Nº 850

Complemento: Torre Jaceru 10 Andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: JARDIM DAS ACÁCIAS

UF: SP

CEP: 04707000

Contrato:

Celebrado em 20/06/2017

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 20/06/2017

Data de Fim: 30/06/2017

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 258.00 m² - metro quadrado;

Descrição: Execução de reforma em edifício comercial

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ROQUE PETRONI JÚNIOR

Nº 850

Complemento: 10 andar torre jaceru

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: JARDIM DAS ACÁCIAS

UF: SP

CEP: 04707000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5845199

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 06/06/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
 CPF/CNPJ: 61409892000173

AVENIDA EUSÉBIO MATOSO

Nº 1375

Complemento: 11º Andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: PINHEIROS

UF: SP

CEP: 05423180

Contrato: 2017 - 06

Celebrado em 06/06/2017

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 06/06/2017

Data de Fim: 30/06/2017

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 5.00 m² - metro quadrado;

Descrição: Execução de base para gerador de energia

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI

Nº 105

Complemento: 19º Andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CIDADE MONÇÕES

UF: SP

CEP: 04571010

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5845167

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 06/06/2017



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
CPF/CNPJ: 61409892000173

AVENIDA EUSÉBIO MATOSO

Nº 1375

Complemento: 11º Andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: PINHEIROS

UF: SP

CEP: 05423180

Contrato: 2017-05

Celebrado em 06/06/2017

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 06/06/2017

Data de Fim: 30/06/2017

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.4.2 - Projeto de reforma de interiores , 5.00 m² - metro quadrado;

Descrição: Projeto de arquitetura de base para gerador de energia

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI

Nº 105

Complemento: 19º Andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CIDADE MONÇÕES

UF: SP

CEP: 04571010

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5699893

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 25/04/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.
CPF/CNPJ: 42416651001693

AVENIDA EUSÉBIO MATOSO

Nº 1375

Complemento: 11º andar - cj. 1001

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: PINHEIROS

UF: SP

CEP: 05423180

Contrato:

Celebrado em 25/04/2017

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 25/04/2017

Data de Fim: 15/05/2017

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 5.40 m - metro;

Descrição: Execução de base para gerador de energia.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI

Nº 105

Complemento: 19º Andar - Cobertura

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CIDADE MONÇÕES

UF: SP

CEP: 04571010

Coordenadas Geográficas: 0 0



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

Número do RRT: 5699851

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 25/04/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.
CPF/CNPJ: 42416651001693

AVENIDA EUSÉBIO MATOSO

Nº 1375

Complemento: 11º andar - cj. 1001

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: PINHEIROS

UF: SP

CEP: 05423180

Contrato:

Celebrado em 25/04/2017

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 25/04/2017

Data de Fim: 15/05/2017

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 5.40 m² - metro quadrado;

Descrição: Projeto de base para gerador de energia.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI

Nº 105

Complemento: 19º Andar - Cobertura

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CIDADE MONÇÕES

UF: SP

CEP: 04571010

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5626583

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 31/03/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: SARITA VICENTE TOMÉ
CPF/CNPJ: 28636584841

RUA CAÇAPAVA

Nº 15

Complemento: apto 151

Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO

Bairro: VILA BAETA NEVES

UF: SP

CEP: 09751460

Contrato: 0044

Celebrado em 30/03/2017

Valor do contrato: R\$ 20.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 31/03/2017

Data de Fim: 31/05/2017

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 32.09 m² - metro quadrado;

Descrição: - DISTRIBUIÇÃO DE 22 PONTOS ELÉTRICOS PELO PISO ELEVADO E FORRO, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO. - DISTRIBUIÇÃO DE 10 PONTOS DE ILUMINAÇÃO NO TETO, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO. - DISTRIBUIÇÃO DE 07 PONTOS HIDRÁULICA PELO PISO ELEVADO, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO. - INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE AR-CONDICIONADO DE 7500BTUs COM MÁQUINA



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

CONDENSADORA LOCALIZADA NA VARANDA - INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - COLOCAÇÃO DE 22m² FORRO DE GESSO TABICADO COM 25cm DE REBAIXO EM TODO O AMBIENTE - CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE DRY WALL de 1,70 de comprimento x 2,10 de altura e 10cm de espessura PARA DIVISÃO DE AMBIENTES - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE VIDRO PARA DIVISÃO DE AMBIENTES - INSTALAÇÃO DE 10 LUMINÁRIAS, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO - INSTALAÇÃO DE 22m² PISO VINILICO SOB O PISO ELEVADO INSTALADO PELA CONSTRUTORA - INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO COMPLEMENTAR (MARCENARIA E MÓVEIS) - PINTURA DO AMBIENTE INTERNO - 45m²

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

TRAVESSA DARÉ Nº 74
Complemento: sala 402
Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO Bairro: RUDGE RAMOS UF: SP CEP: 09624110
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5530055 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 01/03/2017
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.
CPF/CNPJ: 42416651001693
AVENIDA EUSÉBIO MATOSO Nº 1375
Complemento: 11º andar - cj. 1001
Cidade: SÃO PAULO Bairro: PINHEIROS UF: SP CEP: 05423180
Contrato: 2017-03 Celebrado em 01/03/2017
Valor do contrato: R\$ 4.945.814,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 15/03/2017 Data de Fim: 31/05/2017

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 3342.00 m² - metro quadrado;

Descrição: 1.01Epi's de FuncionáriosUNIDADE15 1.02Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / HigieneVB1 1.03Maquinário específico: Aspirador industrialdia6 1.04Sinalizações / Placas de Identificação da Obravb1 1.05Kit de Primeiro socorrosUNIDADE2 1.06Extintores para Segurança da Obra - Agua UNIDADE2 1.07Extintores para Segurança da Obra - CO2UNIDADE2 1.08Iluminação de apoio de obra (instalação provisória)vb1 1.09Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obravb1 1.10Gestão de Documentos para Obravb1 1.11Fornecimento de RRT para obravb1 1.12Projetos As built arquitetura e instalaçõesvb1 1.13Projeto e Desenvolvimento de Arquitetura vb1 1.14Plotagens de Projetosvb1 1.15Demolir Alvenaria com Ferramentas automáticas m²17,5 1.16Sacos de EntulhoUNIDADE500 1.17Transporte Verticalvb1 1.18Transporte Horizontalvb1 1.19Regularizar Contrapiso / Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso.m²117 1.20Instalar Porta Pronta (Montada) com FerragensUNIDADE2 1.21Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante liquido m²156 1.22Limpeza Grossa Pós Obra vb1 1.23Limpeza Fina Pós Obra vb1 1.24Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpezavb1 1.25Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) UNIDADE 12 1.26Acompanhamento Técnico - Técnico de Segurança em Período Integral na Obra - 5º / 6º Andar dias 60 1.27Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra - 5º Andar dias 60 1.28Acompanhamento Técnico - Encarregado em Período Integral na Obra - 6º Andar dias 60 1.29Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra - 5º Andar dias 60 1.30Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Período Integral na Obra - 6º Andar dias 60 1.31Equipe de Limpeza Fixa (5º e 6º Andar) dias 60 1.32Seguro de Obra - Padrão conforme exigências do Ed. Theravb1 1.33Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall)m²425 1.34Cortineiro para persianasml237 1.35Parede de gesso acartonado simples ST interna, espessura final de 75 mm²466 1.36Lã Acústica para proteção acústica²1507 1.37Septo em Drywall com Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 75 mm (Com proteção acústica - Lã de Vidro / Rocha)ml582 1.38Parede de gesso acartonado RU - para áreas molhadas interna, espessura final 75 mm²459 1.39Reforço no DrywallUNIDADE42 1.40Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento²2512 1.41Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de masseamento²2512 1.42Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Branca ou Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condiçõesm²4368,24 1.43Materiais de Proteção: bobina de papelão, bobina de plástico bolha, fita crepe e bobina de plástico preto.vb1 1.44"Painel total de vidro Simples Espessura: 76mm Quadro: Vidro Temperado 06mm Incolor Perfis: Alumínio anodizado natural fosco - Padrão Luce"m²134 1.45"Painel total de vidro duplo com persiana Espessura: 76mm Quadro: Vidro duplo Vidro Laminado 06mm Incolor Quadro: Vidro duplo Vidro Laminado 06mm Incolor Persianas: Persianas anodizadas inclusos (dentro dos vidros) Perfis: Alumínio anodizado com pintura branca"m²257 1.46"Painel total de vidro Duplo Espessura: 76mm Quadro: Vidro duplo Temperado 06mm Incolor Perfis: Alumínio anodizado natural fosco"m²341 1.47Divisória Retrátil em BpM²52,05 1.48"Porta comum sem bandeira com folha única do piso ao teto cega. Porta: Laminado melamínico BP Linha Original Duratex Espessura: 36mm Perfis: Alumínio anodizado natural fosco Fechadura: Fechadura La Fonte st2 55 515 aee"UNIDADE9 1.49"Porta comum sem bandeira com folha única do piso ao teto cega. Porta: Vidro Temperado Único Espessura: 36mm Perfis: Alumínio anodizado natural fosco Fechadura: Fechadura La Fonte st2 55 515 aee"UNIDADE4 1.50"Porta comum sem bandeira com folha única do piso ao teto cega. Porta: Vidro Temperado Duplo Espessura: 36mm Perfis: Alumínio anodizado natural fosco Fechadura: Fechadura La Fonte st2 55 515 aee"UNIDADE43 1.51Espelho Acabamento Reto 4mm²14 1.52"Portas de Divisoria sanitaria em laminado TS h=1750mm e espaçamento de piso em 150mm na cor Branco: - Portas com 1,75m de altura, elevados á 0,15m do piso."m²40 1.53Tapa vistas de mictório de 0,40 x 0,80m - Cor Cinza Claro L-119 Acabamento texturizado - NeocomUNIDADE3 1.54Plafon LED Quadrado - 20x20cm 18wUNIDADE90 1.55Lampada LED Par20 para luminária acimaUNIDADE15 1.56Luminária Pendente - Mod. TallUNIDADE1 1.57Lampada LED Par20 para luminária acimaUNIDADE1 1.58Fita de LED 5m com FonteUNIDADE5 1.59Plafon quadrado p/ 1 lampada DicroicaUNIDADE105 1.60Lampada LED Par20 para luminária acimaUNIDADE4 1.61Lampada LED Par20 para luminária acimaUNIDADE4 1.62Trilho para Spot Altea 1UNIDADE2 1.63Luminária - Mod. VolareUNIDADE15 1.64Spot para trilho Thor 1UNIDADE4 1.65Luminária Projetor Embutir Solo Par20 Ls209ptUNIDADE4 1.66Carpete em Placa Cinza / Azul - 50x50cm²2787,75 1.67Rodapé 5cm Eucafloor em MDF - Acabadoml1400 1.68Vinílico em Placa - Amadeirado - 152,4 x 914,4 cm (Click)m²183,75 1.69Porcelanato Mineral Nude 60x60cm Natural com rodapém²48 1.70Instalar Porcelanato + Argamassam²48 1.71Instalar Rodapé Porcelanato + Argamassaml27 1.72Rejuntar + Rejunte (Cimentício)m²48 1.73Projeto Elétrico vb1 1.74Projeto Dados vb1 1.75Projeto Hidráulico vb1 1.76Projeto Estruturalvb1 1.77Projeto de Incêndiovb1 1.78Novos Pontos de elétrica 110vUNIDADE1550 1.79Novos Pontos de elétrica 220vUNIDADE8 1.80Novos Interruptores - SimplesUNIDADE95 1.81Adequações / montagem de novo quadro elétrico para atender as estações de trabalho, luminárias e equipamentosvb1 1.82Adequações / Montagem de novo quadro elétrico para tomadas estabilizadas UPS (NO-Break Fornecido pelo cliente)UNIDADE1 1.83Instalar LumináriasUNIDADE877 1.84Instalar Fita de Ledml10 1.85Infra Estrutura para Áudio e VídeoUNIDADE29 1.86Instalação de Projetores ou TelevisoresUNIDADE29 1.87Troca de 6 bancos de baterias (gavetas) - Apice Energia - 144 Baterias de 9 Amperes (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)UNIDADE144 1.88Eletrocalha Galvanizada LISA 200 X 50 CH.22m463,45 1.89Curva de eletrocalha galvanizada sob piso elevadom4,6 1.90Eletrocalha Galvanizada LISA 300 X 50 CH.22m115 1.91Eletrocalha Galvanizada LISA 500 X 50 CH.22m69 1.92T de eletrocalha galvanizada Acimaml1,15 1.93Eletroduto Galvanizadoml264,5 1.94Caixinha 4x2 para Eletroduto Galvanizadom57,5 1.95Cabo elétrico 2,5mm² P/ tomadasm11040 1.96Sealtubo corrugado Para derivação da eletrocalha 3/4" p/



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Dadospc1173 1.97Sealtubo corrugado Para derivação da eletrocalha 3/4" p/ elétricapc1173 1.98Conexões Sealtubo x Eletrocalhapc82,8 1.99Cabos HDMIpc34,5 1.100Cabo elétrico 2,5mm² P/ iluminaçãoopc5290 1.101Cabo PP 3x2,5mm² Para rabichosp1006,25 1.102Abraçadeiras e parafusos para sustentação da infraestrutura superiorm1380 1.103Caixinha 4x2 para Drywallm151,8 1.104Suporte 4x2 + Espelho + Módulo de tomada Brancom87,4 1.105Suporte 4x2 + Espelho + Módulo de Interruptor Simplesm64,4 1.106Fita Isolantem3450 1.107DISJ SERIE SD3 100A 3P CURVA C 10KA UNIDADE12 1.108DISJ SERIE SD63 40A 3P CURVA C 3KAUNIDADE10 1.109DISJ SERIE SD63 25A 3P CURVA C 3KA UNIDADE10 1.110DISJ SERIE SD63 63A 3P CURVA C 3KA UNIDADE18 1.111DISJ SERIE SD63 50A 3P CURVA C 3KAUNIDADE21 1.112DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 15KA UNIDADE21 1.113DISJ SERIE SD62 16A 2P CURVA C 3KA UNIDADE35 1.114BARRAMENTO 44DIN 150A UNIDADE4 1.115QUADRO DISTRIBUICAO 44DIN 150A UNIDADE4 1.116Bancada em Granito Preto São Gabriel - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia)ml8,5 1.117Bancada em Granito Branco Dallas - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia)ml5,4 1.118Baguete - Branco DallasUNIDADE3 1.119Caixa de Cabo Fast Lan Cat6 / 305 Mts (Furukawa)CAIXA200 1.120Conector RJ-45 Fêmea Cat6 Gigalan Bege (Furukawa)UNIDADE1346 1.121Patch Cord Cat6 UTP Gigalan 1,5 Mts AZ (Furukawa)UNIDADE673 1.122Patch Cord Cat6 UTP Gigalan 3 Mts AZ (Furukawa)UNIDADE673 1.123"Ponto de Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; MESAS / IMPRESSORA = 423pts / CFTV = 20pts / DIRETORIA E GG's = 66pts / REUNIÃO = 66pts / CALL = 6 / CONTROLE DE ACESSO = 10 pts / ANTENAS DE WIFI = 15pts / TVs = 67 Passagem de 673 pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras; Conectorização de 673 pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos 673 Pontos e testes da Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede; Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado; "UNIDADE673 1.124KIT Porta Pronta AUTOMÁTICA DE CORRER, ALTO PADRÃO - 3,40m x 2,10m de VãoUNIDADE2 1.125KIT Porta Pronta 82cmUNIDADE2 1.1265º Andar Copa: 1 Bancada 3,00x0,60m vb1 1.1275º Andar Copa: 1 Gabinete 1,82x0,60m vb1 1.1285º Andar Copa: 1 Armário Alto 1,82x0,50m vb1 1.1295º Andar Amamentação: 1 Bancada 1,80x0,40m vb1 1.1305º Andar Amamentação: 1 Bancada 1,20x0,50m vb1 1.1316º Andar Copa Diretoria: 1 Bancada 1,50x0,60m vb1 1.1326º Andar Copa Diretoria: 1 Gabinete 2,40x0,60m vb1 1.1336º Andar Copa Diretoria: 1 Armário Alto 2,40x0,50m vb1 1.1346º Andar Copa: 1 Bancada 2,50x0,60m UNIDADE2 1.1356º Andar Copa: 1 Gabinete 2,10x0,60m vb1 1.1366º Andar Copa: 1 Armário Alto 2,10x0,50m vb1 1.1376º Andar Copa: 1 Banco 5,40x0,95vb1 1.1386º Andar Lounge: 1 Bancada 2,35x0,60vb1 1.139Mesas de Call 1,20x0,50mUNIDADE6 1.140Bancada para reunião rápida 3,80x0,80mUNIDADE1 1.1415º e 6º Andar Copa/Lounge/ Reunião Rápida: Banqueta AltaUNIDADE48 1.1426º Andar Reunião Rápida: Mesa Redonda Alta Base Bolacha 0,80mUNIDADE4 1.1435º Andar Reunião Rápida: Mesa Redonda Alta Base Bolacha 0,80mUNIDADE3 1.1446º Andar Copa: Mesa Retangular Base DropsUNIDADE1 1.1456º Andar Copa Diretoria: Mesa Redonda Normal Base Bolacha 0,80mUNIDADE2 1.1466º Andar Recepção: Mesa Lateral SaarinenUNIDADE1 1.1476º Andar Lounge: Mesa Redonda Alta Base Bolacha 0,80mUNIDADE4 1.1486º Andar Copa: Mesa Quadrada Base DropsUNIDADE2 1.1496º Andar Copa: Cadeira RosiniUNIDADE4 1.1506º Andar Recepção: Poltrona BarcelonaUNIDADE3 1.151Recepção: Vasos decorativosUNIDADE3 1.152Fretes / EntregasUNIDADE1 1.1535º e 6º Andar Copa: Mesa Redonda Eme 1mUNIDADE5 1.1545º e 6º Andar Copa: Cadeira UmaUNIDADE20 1.1555º Andar Amamentação: Poltrona Biscoito FinoUNIDADE1 1.1566º Andar Copa Diretoria: Cadeira UmaUNIDADE4 1.157Mudança Armários Altos e Baixos (Desmontagem e Montagem)UNIDADE42 1.158Mudança Objetos Pessoais / Computadores (Embalagem em caixas)UNIDADE368 1.159Mudança Cadeiras (Embalagem em plástico Bolha)UNIDADE500 1.160Mudança Mesas Reunião (Desmontagem e Montagem)UNIDADE21 1.161Mudança Mesas Diretores (Desmontagem e Montagem)UNIDADE10 1.162Mudança Mesas Staff / Gerentes (Desmontagem e Montagem)UNIDADE358 1.163Mudança Arquivo Deslizante (Desmontagem e Montagem)UNIDADE5 1.164Mudança de Cameras / equipamentos específicos / NoBreak / Banco de Bateriasvb1 1.165Apoio Civil para dia da Mudançavb1 1.166Transporte c/ Segurovb1 1.167Persiana Rolô Tela SolarUNIDADE224 1.168MotorizaçãoUNIDADE224 1.169Automação das Persianas - CCN AUTOMAÇÃOVB1 1.170Detectore de fumaçaUNIDADE40 1.171Detectore termicoUNIDADE5 1.172Sirenes Existentes - RemanejadoUNIDADE6 1.173Acionadores Manuais Existentes - RemanejadoUNIDADE6 1.174Detectores Existentes - RemanejadosUNIDADE58 1.175Cabos (detectores, sirene e acionador



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



manual)UNIDADE2180 1.176Instalação e ProgramaçãoUNIDADE1 1.177Passagem de CabosUNIDADE1 1.178Projeto Executivo & As- BuiltUNIDADE1 1.179ARTUNIDADE1 1.180Iluminação de EmergênciaUNIDADE60 1.181ExtintoresUNIDADE25 1.182Placas de Sinalização para incêndiovb1 1.183Recarga do cilindro do sistema FM200vb1 1.184Mudança de Sistema de incêndio do CPD FM200 / Com nova instalaçãovb1 1.185Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de águaUNIDADE37 1.186Fornecer e Executar Novo Ponto de EsgotoUNIDADE25 1.187Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPKUNIDADE45 1.188Rebaixar todos os bicos de SPK - Para Altura do ForroUNIDADE370 1.189Fechamento de alvenaria em massa para readequação hidráulicavb1 1.190Instalar Vaso SanitárioUNIDADE9 1.191Instalar MictórioUNIDADE3 1.192Instalar LavatórioUNIDADE7 1.193Instalar TorneiraUNIDADE7 1.194Instalação de Metais (Flexível / Sifão / Válvulas)UNIDADE39 1.195Bacia para Caixa Acoplada - Vogue Plus branco geloUNIDADE9 1.196Caixa Acoplada para bacia Vogue Plus branco geloUNIDADE9 1.197Assento Vogue Plus Plast Ap.50.17UNIDADE9 1.198Cuba de apoio quadrada Deca L73 - branco geloUNIDADE7 1.199Torneira Lavatorio Mesa Fechamento Automatico Deca 1172.CUNIDADE7 1.200Sifão para Lavatório 1"X1.1/2" DecaUNIDADE7 1.201Válvula para Lavatório DecaUNIDADE7 1.202Flexível Deca 40cmUNIDADE16 1.203Cuba Retangular em Aço Inox 56cm TramontinaUNIDADE5 1.204Torneira para Cozinha de Mesa bica alta Gali DocolUNIDADE5 1.205Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQUNIDADE9 1.206Mictório M.714.17 C/ Sifão e Conjunto de InstalaçãoUNIDADE3 1.207Válvula para Mictório Decalux 2780.C DecaUNIDADE3 1.208Banheiros Adicionais (sistema de exaustão)UNIDADE16 1.209Copas (sistema de exaustão)UNIDADE13 1.210MESA STAFFm²72 1.211MESA REUNIÃO 14 POSIÇÕESmI4 1.212MESA REUNIÃO 12 POSIÇÕES m²1 1.213MESA REUNIÃO 10 POSIÇÕES m²2 1.214MESA REUNIÃO 08 POSIÇÕES mI2 1.215CADEIRA CAVALETTI NEWNETm²116 1.216Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de águaUNIDADE36 1.217Fornecer e Executar Novo Ponto de EsgotoUNIDADE39 1.218Fechamento de alvenaria em massa para readequação hidráulicavb1 1.219Instalar Vaso SanitárioUNIDADE24 1.220Instalar LavatórioUNIDADE12 1.221Instalar TorneiraUNIDADE12 1.222Instalação de Metais (Flexível / Sifão / Válvulas)UNIDADE52 1.223Luminária de embutir quadrada 4x16W; Corpo em chapa de aço; Acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca; Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho.Dim (62,5x62,5)cm.UNIDADE482 1.224Kit: 4 Lâmpadas TubeLed 9w bivolt 4000kUNIDADE482 1.225Piso elevado metálico h=15cm Acecofloor ou similarm²2800 1.226Bancada em Granito Branco Dallas - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia)mI8,5 1.227Baguete de 90cm - Granito Branco ItaúnasUNIDADE3 1.228Bacia para Caixa Acoplada - Vogue Plus branco geloUNIDADE24 1.229Caixa Acoplada para bacia Vogue Plus branco geloUNIDADE24 1.230Assento Vogue Plus Plast Ap.50.17UNIDADE24 1.231Cuba de apoio quadrada Deca L73 - branco geloUNIDADE12 1.232Torneira Lavatorio Mesa Fechamento Automatico Deca 1172.CUNIDADE12 1.233Sifão para Lavatório 1"X1.1/2" DecaUNIDADE12 1.234Válvula para Lavatório DecaUNIDADE12 1.235Flexível Deca 40cmUNIDADE36 1.236Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada Max Deca 4900.C34.PQUNIDADE3 1.237Porcelanato Mineral Nude 60x60cm Natural com rodapém²84 1.238Instalar Porcelanato + Argamassam²84 1.239Instalar Rodapé Porcelanato + ArgamassamI94 1.240Rejuntar + Rejunte (Cimentício)m²94 1.241Escopo completo de serviços de Ar-Condicionado (Escopo detalhado na proposta técnica)UNIDADE1 1.242Escopo completo de reforma e adaptação do Hall SocialUNIDADE1 1.243Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T"m²2405

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI
Complemento: 5º e 6º andar
Cidade: SÃO PAULO
Coordenadas Geográficas: 0 0

Nº 105

Bairro: CIDADE MONÇÕES

UF: SP

CEP: 04571010

Número do RRT: 5530019

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 01/03/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 94D87BC532A02Z8A98ZW
Impresso em: 28/10/2025 às 14:32:58 por: FÁBIO VERZANI DOS REIS, ip: 200.155.132.30



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

Contratante: COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
CPF/CNPJ: 61409892000173

AVENIDA EUSÉBIO MATOSO

Complemento: 11º Andar

Nº 1375

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: PINHEIROS

UF: SP

CEP: 05423180

Contrato: 05-2017

Celebrado em 01/03/2017

Valor do contrato: R\$ 874.930,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 15/03/2017

Data de Fim: 31/05/2017

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 780.00 m² - metro quadrado;

Descrição: 1.01Epi's de Funcionários / Materiais de Suporte para ObraUNIDADE8 1.02Materiais de Suporte para Equipe de Obra: Materiais de Banheiro / Alimentação / Higienevb1 1.03Sinalizações / Placas de Identificação da Obravb1 1.04Gestão de Documentos para Obravb1 1.05Kit de Primeiro socorrosUNIDADE1 1.06Extintores para Segurança da Obra - Agua vb1 1.07Extintores para Segurança da Obra - CO2vb1 1.08Materiais de Proteção para armazenamento de Materiais na Obravb1 1.09Maquinário específico: Aspirador industrialdia6 1.10Projetos As-builts - Instalações Elétricasvb1 1.11Projetos As-builts - Arquiteturv1 1.12Projeto e Desenvolvimento de Arquiteturv1 1.13Fornecimento de RRT para obravb1 1.14Plotagens de Projeto vb1 1.15Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição)UNIDADE4 1.16Retirar Rodapés e Rodatetosml240 1.17Demolir Forro gessom²15 1.18Retirada do Carpete / VinílicoUNIDADE743 1.19Demolir Forro Modularm²127,2 1.20Desativação de posições (Elétrica) - Retirada de CabeamentoUNIDADE262 1.21Desativação de posições (Dados) - Retirada de CabeamentoUNIDADE262 1.22Demolir Alvenaria de Drywallm²235 1.23Demolir Alvenaria m²7,5 1.24Demolir Alvenaria de Divisorias Simplesm²5 1.25Sacos de EntulhoUNIDADE300 1.26Transporte Verticalvb1 1.27Transporte Horizontalvb1 1.28Regularizar Contrapiso / Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso. - Contapiso para recebimento do cimento queimado copam²75 1.29Limpeza Grossa Pós Obravb1 1.30Limpeza Fina Pós Obra vb1 1.31Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpezavb1 1.32Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) UNIDADE 11 1.33Acompanhamento Técnico - Técnico de Segurança em Período Integral na Obradias30 1.34Acompanhamento Técnico - Ajudante para limpeza permanente em Período Integral na Obradias30 1.35Acompanhamento Técnico -Mestre de Obras em Período Integral na Obra dias 30 1.36Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra dias 30 1.37Seguro de Obra - Padrão conforme exigências do Ed. Theravb1 1.38Pendente retangular 110x6 com Driver LED 6W e Lâmpada TubularUNIDADE1 1.39Luminária Plafon Redonda 22,5cm STAFF LED Embutida 18WUNIDADE14 1.40Luminária - Pendente Tulipa - OFF WHITEUNIDADE5 1.41Lampada LED 40w para luminária acimaUNIDADE5 1.42Trilho para Spot Altena 1UNIDADE2 1.43Spot para trilho Thor 1UNIDADE8 1.44Luminária Projetor Embutir Solo Par20 Ls209ptUNIDADE4 1.45Novos Pontos de elétrica 110vUNIDADE445 1.46Novos Pontos de elétrica 220vUNIDADE2 1.47Novos Interruptores - SimplesUNIDADE30 1.48Adequações / montagem de novo quadro elétrico para atender as estações de trabalho, luminárias e equipamentosUNIDADE1 1.49Adequações / Montagem de novo quadro elétrico para tomadas estabilizadas UPS (NO-Break Fornecido pelo cliente)UNIDADE1 1.50Remanejar / Instalar LumináriasUNIDADE73 1.51Infra Estrutura para Áudio e VídeoUNIDADE29 1.52Instalação de Projetores ou TelevisoresUNIDADE29 1.53Painel total de vidro duplo. Espessura: 76mm Quadro: Vidro duplo Vidro Laminado 06mm Incolor Quadro: Vidro duplo Vidro Laminado 06mm Incolor Perfis: Alumínio anodizado natural fosco"m²45 1.54Painel vidro único simples sem caixilhom²139 1.55Divisória retrátil - 10 cm espessura em laminado melamínicom²15 1.56"Porta de Correr sem bandeira com folha única do piso ao teto cega. Porta: Laminado melamínico BP Linha Original Duratex Espessura: 36mm Perfis: Alumínio anodizado natural fosco Fechadura: Fechadura La Fonte st2 55 515 aee"UNIDADE1 1.57"Porta comum sem bandeira com folha única do piso ao teto cega. Porta: Laminado melamínico BP Linha Original Duratex



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Espessura: 36mm Perfis: Alumínio anodizado natural fosco Fechadura: Fechadura La Fonte st2 55 515 aee"UNIDADE27
 1.58Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall)m²80 1.59Troca de placa de forro acústico de fibra mineral removível,
 apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T"
 (Locais de paredes demolidas)UNIDADE200 1.60Parede de gesso acartonado simples ST interna, espessura final de 75
 mmUNIDADE220 1.61Lã Acústica para proteção acústica m²70 1.62Septo em Drywall com Parede de gesso acartonado simples
 interna, espessura final 100 mm (Com proteção acústica - Lã de Vidro / Rocha)m²31 1.63Parede de gesso acartonado RU - para
 áreas molhadas interna, espessura final 75 mm m²65 1.64Alçapões para manutençãoUNIDADE15 1.65Reforço no
 DrywallUNIDADE29 1.66Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suviniil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para
 retirada de todas as imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamentom²650 1.67Lixar Novas Alvenarias - Lixa
 Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas as imperfeições das novas
 alvenarias, após a primeira / segunda etapa de masseamentom²650 1.68Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suviniil / Coral Inclusa -
 Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e
 decoração, para entrega em perfeitas condições m²1132 1.69Materiais de Proteção: bobina de papelão, bobina de plástico bolha,
 fita crepe e bobina de plástico preto.vb1 1.70Piso em cimento queimado - copam²34 1.71Piso em cimento queimado -
 recepçãom²36 1.72Piso decorativo em vidro com estrutura metálica para receber materiais de produção CBAvb1 1.73Carpete em
 blaca Berberpoint 50x50cmm²729,3 1.74Rodapé 451 5cm Acabado - Branco m350 1.75Complemento de Piso elevado para
 CPDm²5 1.76Projeto Elétrico - Com lista de materiais + as-built vb1 1.77Projeto Hidráulico - Com lista de materiais + as-built vb1
 1.78Projeto Incêndio - Com lista de materiais + as-built (SPK / Rotas / Extintores / Alarmes)vb1 1.79Projeto para Aprovação do
 Condomíniovb1 1.80Eletrocalha Galvanizada LISA 200 X 100 CH.22m180 1.81Septo divisor para eletrocalha - Dados /
 Elétricam180 1.82T de eletrocalha galvanizada sob piso elevadoUNIDADE7 1.83Curva de eletrocalha galvanizada sob piso
 elevadom7 1.84Cabo elétrico 2,5mm² P/ tomadasm870 1.85Cabo elétrico 2,5mm² P/ tomadasm870 1.86Cabo elétrico 2,5mm² P/
 tomadasm870 1.87Sealtubo corrugado Para derivação da eletrocalha 3/4" p/ Dadosm300 1.88Sealtubo corrugado Para derivação
 da eletrocalha 3/4" p/ elétricam410 1.89Fornecer Tomadas: Módulo de Tomada Pial Plus de 2 polos + 1 Terra de 10Am134
 1.90Conexões Sealtubo x Eletrocalham120 1.91Cabo elétrico 2,5mm² P/ iluminaçãom2600 1.92Cabo elétrico 2,5mm² P/
 iluminaçãom2600 1.93Conduite corrugado Para derivação da eletrocalha 3/4" p/ iluminaçãom2122 1.94Abraçadeiras e parafusos
 para sustentação da infraestrutura superior m1090 1.95Caixinha 4x2 para DrywallUNIDADE130 1.96Suporte 4x2 + Espelho +
 Módulo de tomada BrancoUNIDADE40 1.97Suporte 4x2 + Espelho + Módulo de Interruptor SimplesUNIDADE86 1.98Cabos
 HDMIUNIDADE13 1.99Fita IsolanteUNIDADE2970 1.100DISJ SERIE SD3 100A 3P CURVA C 10KA m4 1.101DISJ SERIE SD63
 40A 3P CURVA C 3KApc3 1.102DISJ SERIE SD63 25A 3P CURVA C 3KA pc3 1.103DISJ SERIE SD63 63A 3P CURVA C 3KA
 pc6 1.104DISJ SERIE SD63 50A 3P CURVA C 3KApc7 1.105DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 15KA pc7 1.106DISJ SERIE
 SD62 16A 2P CURVA C 3KA pc12 1.107BARRAMENTO TRIFASICO 44DIN 150A pc1 1.108QUADRO DISTRIBUICAO 44DIN
 150A pc2 1.109Fornecer e Executar Novo Ponto de Entrada de águaUNIDADE6 1.110Fornecer e Executar Novo Ponto de
 EsgotoUNIDADE1 1.111Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPKUNIDADE30 1.112Fechamento de alvenaria em
 massa para readequação hidráulicavb1 1.113Revisão geral de tubulação do condomínio que abastece os sanitários, troca de toda
 tubulação em mal estadovb1 1.114Caixa de Cabo Fast Lan Cat6 / 305 Mts (Furukawa)CAIXA60 1.115"Conector RJ-45 Fêmea
 Cat6 Gigalan Bege (Furukawa)"UNIDADE350 1.116Patch Cord Cat6 UTP Gigalan 3 Mts AZ (Furukawa)UNIDADE175 1.117Patch
 Cord Cat6 UTP Gigalan 6 Mts AZ (Furukawa)UNIDADE175 1.118Colar de Suporte para mobiliárioUNIDADE175 1.119"Ponto de
 Cabeamento Estruturado Certificado Montado (Mesas / CFTV / Controle de Acesso) Infraestrutura de Rede Estruturada com
 Instalação de Pontos Metálicos Dados e Voz; Passagem de 145 pontos de Cabo de Rede Dados e Voz e Impressoras;
 Conectorização de 145 pontos; Montagem e organização do cabeamento no CPD; Certificação dos 145 Pontos e testes da
 Rede; As Built; Planilha de Mapeamento dos Pontos de Rede e Voz; Plantão Técnico; Documentação da Rede;
 Fornecimento de todo material para montagem do Cabeamento Estruturado;"UNIDADE175 1.120racks novos
 (48Us/1P/Cabeamento/1P/Equip.)UNIDADE1 1.121Verba para readequação de sistema de Ar-Condicionado - Escopo detalhado
 anexoUNIDADE1 1.122Remanejamento de Mesas existentes (STAFF)UNIDADE90 1.123Remanejamento de Mesas existentes



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



(REUNIÃO)UNIDADE5 1.124Remanejamento de Mesas existentes (GERENTE)UNIDADE4 1.125Remanejamento de Cadeiras
ExistentesUNIDADE132 1.126Remanejamento de Armários ExistentesUNIDADE22 1.127Remanejamento de Computadores
ExistentesUNIDADE3 1.128Remanejamento de equipamentos de vídeo conferênciaUNIDADE3 1.129Remanejamento do Arquivo
deslizanteUNIDADE1 1.130Remanejamento de Itens Pessoais UNIDADE94 1.131BANCADA EM MARCENARIA COPA
(2,00x0,60m) UNIDADE1 1.132BANCADA EM MARCENARIA COPA (2,80x0,45m) UNIDADE1 1.133BANCADA EM
MARCENARIA STAFF (6,00x0,50m) UNIDADE1 1.134GABINETE EM MARCENARIA COPA (1,80x0,60m) UNIDADE1
1.135ARMÁRIO ALTO EM MARCENARIA COPA (1,80x0,50m) UNIDADE1 1.136BANCO EM MARCENARIA COPA COM
ESTOFADO (5,90X0,90m)UNIDADE1 1.137APARADOR EM MARCENARIA CAFÉ (1,80X0,60m)UNIDADE1 1.138Recepção:
Mesa Lateral Saarinen ImbuiaUNIDADE1 1.139Copa: Mesa Base Club 0,80x0,80UNIDADE5 1.140Copa Diretoria: Mesa Base
Club Redonda 0,80UNIDADE1 1.141Staff - Mesa Base Club Redonda 0,80 - altaUNIDADE1 1.142Recepção: Poltrona
GirassolUNIDADE4 1.143Copa: Cadeira RosiniUNIDADE5 1.144Copa Diretoria: Cadeira DindaUNIDADE2 1.145Jardim
recepçãovb1 1.146Palmeira Raphis com vaso de vidro - RecepçãoUNIDADE4 1.147BANQUETA ALTA COPA - Iron
TolixUNIDADE4 1.148BANQUETA ALTA STAFF - HellenUNIDADE4 1.149Cadeiras posição volante/call - Office
SaarinenUNIDADE8 1.150Bancada em Granito Preto São Gabriel - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia)ml1,8
1.151Baguete de 90cm - Granito Branco ItaúnasUNIDADE2 1.152Detectore de fumaçaUNIDADE12 1.153Detectore
termicoUNIDADE2 1.154Sirenes Existentes - RemanejadoUNIDADE6 1.155Acionadores Manuais Existentes -
RemanejadoUNIDADE6 1.156Detectores Existentes - RemanejadosUNIDADE58 1.157Cabos (detectores, sirene e acionador
manual)UNIDADE1000 1.158Instalação e ProgramaçãoUNIDADE1 1.159Passagem de CabosUNIDADE1 1.160Projeto Executivo
& As- BuiltUNIDADE1 1.161ARTUNIDADE1 1.162Iluminação de EmergênciaUNIDADE12 1.163ExtintoresUNIDADE9 1.164Placas
de Sinalização para incêndiovb1

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI Nº 105
Complemento: 14º Andar
Cidade: SÃO PAULO Bairro: CIDADE MONÇÕES UF: SP CEP: 04571010
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5526337 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 24/02/2017
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.
CPF/CNPJ: 42416651001693
AVENIDA EUSÉBIO MATOSO Nº 1375
Complemento: 11º andar - cj. 1001
Cidade: SÃO PAULO Bairro: PINHEIROS UF: SP CEP: 05423180
Contrato: 2017 - 03 Celebrado em 20/02/2017
Valor do contrato: R\$ 22.703,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 20/02/2017 Data de Fim: 20/03/2017

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.4.2 - Projeto de reforma de interiores , 3342.00 m² - metro quadrado;

Descrição: Projeto de Arquitetura de Interiores

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI Nº 105
Complemento: 5º Andar e 6º Andar
Cidade: SÃO PAULO Bairro: CIDADE MONÇÕES UF: SP CEP: 04571010
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5526300 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 24/02/2017
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
CPF/CNPJ: 61409892000173
AVENIDA EUSÉBIO MATOSO Nº 1375
Complemento: 11º Andar
Cidade: SÃO PAULO Bairro: PINHEIROS UF: SP CEP: 05423180
Contrato: 2015-05 Celebrado em 20/02/2017
Valor do contrato: R\$ 11.448,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 20/02/2017 Data de Fim: 20/03/2017

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.4.2 - Projeto de reforma de interiores , 776.00 m² - metro quadrado;

Descrição: Execução de Projeto de Arquitetura de Interiores

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI Nº 105
Complemento: 14º ANDAR - CJ 141
Cidade: SÃO PAULO Bairro: CIDADE MONÇÕES UF: SP CEP: 04571010
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5524322 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 24/02/2017
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ARRAIAL CABO EMPREEND IMOBILIA
CPF/CNPJ: 08529149000174
AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI Nº 105
Complemento: 14º andar
Cidade: SÃO PAULO Bairro: CIDADE MONÇÕES UF: SP CEP: 04571010
Contrato: 2017 - 06 Celebrado em 22/02/2017
Valor do contrato: R\$ 90.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 24/02/2017 Data de Fim: 24/03/2017

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 750.00 m² - metro quadrado;



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Descrição: 1.01Epi's de FuncionáriosUNIDADE8 1.02Fornecimento de RRT para obraUNIDADE1 1.03Retirar Divisorias Simplesm²40,5 1.04Sacos de EntulhoUNIDADE80 1.05Transporte Verticalvb1 1.06Transporte Horizontalvb1 1.07Fechar e remover tubulação da antiga copaUNIDADE1 1.08Remanejamento sistema de SPKml19,68 1.09Individualizar sistema de iluminaçãovb1 1.10Individualizar sistema de pontos elétricosvb1 1.11Alimentação Todas as VAV's + VAV Adicionalvb1 1.12Novo quadro elétrico para iluminaçãovb1 1.13Novo quadro elétrico para tomadas vb1 1.14Novo quadro elétrico para VAV'svb1 1.15Adequação do Forro de gesso para execução dos serviços de Ar-condicionadom²29 1.16Montagem de parede em placas de gesso acartonado RF 12,5mm (Drywall) em dupla estrutura com montantes de 48mm a cada 60cm com travamento horizontal em drywall e preenchimento com lã de vidro de 50mm densidade 16 kg/m³ totalizando a 20cm de espessura. Utilização de banda acústica para isolamento de piso teto e paredem²98 1.17Ajuste no Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T"m²25 1.18Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Maseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamentom²29 1.19Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de maseamentom²29 1.20Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Branca Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condiçõesm²29 1.21Materiais de Proteção: bobina de papelão, bobina de plastico bolha, fita crepe e bobina de plastico preto.vb1 1.22Limpeza Grossa Pós Obravb1 1.23Limpeza Fina Pós Obra vb1 1.24Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpezavb1 1.25Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) UNIDADE 1 1.26Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra dias 10 1.27Seguro de Obravb1 1.28As-Built Projeto Incêndio (SPK)vb1 1.29As-Built Projeto Elétricovb1 1.30Cabo elétrico 2,5mm² P/ tomadasm800 1.31Valores para infraestruturavb1 1.32Fita Isolantem150 1.33DISJ SERIE SD3 100A 3P CURVA C 10KA pc2 1.34DISJ SERIE SD63 40A 3P CURVA C 3KApc1 1.35DISJ SERIE SD63 25A 3P CURVA C 3KA pc1 1.36DISJ SERIE SD63 63A 3P CURVA C 3KA pc3 1.37DISJ SERIE SD63 50A 3P CURVA C 3KApc2 1.38DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 15KA pc3 1.39DISJ SERIE SD62 16A 2P CURVA C 3KA pc5 1.40BARRAMENTO TRIFASICO 44DIN 150A pc1 1.41QUADRO DISTRIBUICAO 44DIN 150A pc1 1.42Projeto - As Built A/CUNIDADE1 1.43Retirada de evaporadora da sala técnicaUNIDADE1 1.44"Readequação dos Dutos Fornecimento de 1 nova VAV (Trafo, Cabeamento e caixa física inclusos) Fornecimento de Dumper motorizado Sensor e Controlador não inclusos"UNIDADE1 1.45Gerenciamento dos serviços da CCNUNIDADE1 1.46Gerenciamento dos Serviços da E-VerticalUNIDADE1

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI Nº 105
Complemento: 14º andar
Cidade: SÃO PAULO Bairro: CIDADE MONÇÕES UF: SP CEP: 04571010
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5513961 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 21/02/2017
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Trezentos60 Obras LTda.
CPF/CNPJ: 23104505000100 Nº 2732
RUA BOM PASTOR
Complemento: CJ. 43 - Torre Norte
Cidade: SÃO PAULO Bairro: IPIRANGA UF: SP CEP: 04203003



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Contrato: 07

Valor do contrato: R\$ 15.000,00

Data de Início: 21/02/2017

Celebrado em 21/02/2017

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Fim: 28/02/2017

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 45.00 m² - metro quadrado;

Descrição: REFORMA DE SALA COMERCIAL FORRO MODULAR - 45M² PINTURA EM ALVENARIA - 320M² INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO DE ARDÓSIA - 45M² INSTALAÇÃO DE CARPETE - 30M² INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO - 15M² NOVOS PONTOS ELÉTRICOS - 30 UNIDADES NOVOS PONTOS DE DADOS - 8 UNIDADES MONTAGEM DE MESAS DE STAFF - 14 UNIDADES INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - 15 UNIDADES INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE AR-CONDICIONADO SPLIT - 2 UNIDADES

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA BOM PASTOR

Nº 2732

Complemento: Cj 43 - Torre norte

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: IPIRANGA

UF: SP

CEP: 04203003

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5448462

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 03/02/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Vítor Fernandes Pazoti
CPF/CNPJ: 34513751843

RUA DOIS DE JULHO

Nº 740

Complemento: apto. 519

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: IPIRANGA

UF: SP

CEP: 04215000

Contrato: 00055

Celebrado em 31/01/2017

Valor do contrato: R\$ 10.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 31/01/2017

Data de Fim: 31/03/2017

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 50.00 m² - metro quadrado;

Descrição: - Remoção de parede de alvenaria 5m² - Remoção e reinstalação de bancada de granito. 2m² - Instalação de piso emborrachado vinílico com cola. 20m² - Ampliação de pontos elétricos através de eletrodutos externos. 6ptos - Fechamento de sacada com vidros 14m² - Instalação de móveis de madeira.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DOIS DE JULHO

Nº 740

Complemento: apto. 519

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: IPIRANGA

UF: SP

CEP: 04215000

Coordenadas Geográficas: 0 0



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Número do RRT: 5346352

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 16/12/2016

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ARTERIS S.A.
CPF/CNPJ: 02919555000167

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE

Nº 1455

Complemento: 9 andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO

UF: SP

CEP: 04543011

Contrato: 147

Celebrado em 15/12/2016

Valor do contrato: R\$ 67.159,47

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 19/12/2016

Data de Fim: 16/01/2017

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 121.00 m² - metro quadrado;

Descrição: 1.0SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE 1.2 1.3Epi's de FuncionáriosUNIDADE4
1.4Fornecimento de RRT para obravb1 2.0DEMOLIÇÃO 2.1DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE 2.3Demolir Forrom²6,93
2.4Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticasm²6,37 2.5Retirar Porta de Vidro CompletaUNIDADE1 2.6Retirar
Rodapés e Rodatetosm15,1 2.9Retirar MetaisUNIDADE12 2.10Retirar Divisorias Simplesm²7,1 2.11Retirar Piso Vinílicom²4
2.12Sacos de EntulhoUNIDADE40 2.13Transporte Verticalvb1 2.14Transporte Horizontalvb1 3.0CIVIL
3.1DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE 3.3Instalar Porta Pronta (Montada) com FerragensUNIDADE2 3.4Inverter lado de
abertura de porta existente (correr)vb1 3.5Remanejamento de móveis da recepçãovb1 4.0INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO
4.1DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE 4.2 4.3Instalar Cerâmica + Argamassam²110 4.5Rejuntar + Rejunte (Cimentício)m²110
4.6Instalar Carpete / Piso Vinílico m²4 5.0HIDRÁULICA 5.1DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE 5.3Fornecer e Executar Novo
Ponto de Entrada de águaUNIDADE2 5.5Instalar TorneiraUNIDADE12 5.6Infraestrutura Hidráulicavb1 5.7Instalação de Metais
(Flexível / Sifão / Válvulas)UNIDADE12 6.0ELÉTRICA 6.1DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE 6.3Novos Pontos de elétrica
110vUNIDADE8 6.4Novos Interruptores - SimplesUNIDADE2 6.5Instalar/ Remanejar LumináriasUNIDADE7 6.6Remanejar
Detector de FumaçaUNIDADE1 6.7Remanejar CâmerasUNIDADE1 7.0GESSO 7.1DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE
7.3Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall)m²6,93 7.4Parede de gesso acartonado simples interna, espessura
final 100 mm (Com proteção acústica - Lã de Vidro / Rocha)m²16,41 7.5Reforço no DrywallUNIDADE1 8.0PINTURA
8.1DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE 8.2 8.3Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de
duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamentom²39,75
8.4Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de
todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de masseamentom²39,75 8.5Pintar Alvenarias e Forro -
Tinta Suvinil / Coral Branca Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura
final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condiçõesm²224,61 8.6Materiais de Proteção: bobina de
papelão, bobina de plástico bolha, fita crepe e bobina de plástico preto.vb1 9.0LIMPEZA 9.1DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE
9.2 9.3Limpeza Grossa Pós Obravb1 9.4Limpeza Fina Pós Obra vb1 9.5Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e
Produtos de Limpezavb1 9.6Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) UNIDADE3 10.0EQUIPE DE OBRA
10.1DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE 10.2 10.3Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na
Obradias10 11.5CARPETE / VINÍLICOS / REVESTIMENTOS 11.6DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE 11.8Rodapé 7cm Linha
Poliestirenoml13,77 11.9Vinílico Igual ao existente na Sala de Esperam²4,5 11.10Revestimento 10x20 Cm Metro White Cx. 1,00
M² Ref.: 180661 Elianem²110 11.12DIVISÓRIAS SANITÁRIAS 11.13DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE 11.16Readequação



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



das divisórias sanitáriasvb1 1VIDRAÇARIA 1DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE 1Espelho Acabamento Reto 4mm²5,73
11.12LOUÇAS E METAIS 11.13DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE 11.16Torneira para Lavatório com Fechamento Automático
Ref.: 444506 - DocolUNIDADE12 11.19Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas Deca 1602.C.PLAUNIDADE12
11.21MATERIAIS ELÉTRICOS 11.22DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE 11.24Cabo elétrico 2,5mm² P/ tomadasm100
11.25Cabo elétrico 2,5mm² P/ tomadasm100 11.26Cabo elétrico 2,5mm² P/ tomadasm100 11.27Cabo elétrico 2,5mm² P/
iluminação50 11.28Cabo elétrico 2,5mm² P/ iluminação50 11.29Cabo elétrico 2,5mm² P/ iluminação50 11.30Conduite
corrugado Para derivação da eletrocalha 3/4" p/ iluminação50 11.31Caixinha 4x2 para AlvenariaUNIDADE6 11.32Suporte 4x2 +
Espelho + Módulo de Interruptor SimplesUNIDADE6 11.33Fita Isolantem50 11.34DISJ SERIE SD63 40A 3P CURVA C 3KApc3
11.41DADOS / VOZ 11.42DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE 11.44Novos Pontos para Recepção e Sala de Reunião - 6
pontosvb1 11.46PORTAS 11.47DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE 11.49KIT Porta Pronta 82cm - PintadaUNIDADE1
11.46MARCENARIA 11.47DESCRIÇÃOUNIDADEQUANTIDADE 11.49Bancada em Marcenaria, com porta e prateleira na cor
Branca, para caféUNIDADE1

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 1455
Complemento: 9 andar
Cidade: SÃO PAULO Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO UF: SP CEP: 04543011
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5183630 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 26/10/2016
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ELAVON DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.
CPF/CNPJ: 12592831000189
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA Nº 240
Complemento: 12º Andar
Cidade: SÃO PAULO Bairro: CIDADE MONÇÕES UF: SP CEP: 04571020
Contrato: 00090 Celebrado em 26/10/2016
Valor do contrato: R\$ 65.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 28/10/2016 Data de Fim: 30/11/2016

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 565.00 m² - metro quadrado;

Descrição: 1.01Epi's de FuncionáriosUNIDADE10 1.02Fornecimento de RRT para obravb1 1.03Plotagens de Projetosvb1
1.04Retirar Piso Madeira - Recepção^m25 1.05Retirar Carpete - Staff^m2478 1.06Retirar Vinílico - Refeitório^m22 1.07Demolir Forro
Modular - Sala Reunião ^m29 1.08Retirar luminárias - Copa e Sala Reunião ^m29 1.09Demolir Forro de Gesso - Refeitório^m22
1.10Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticas^m2135 1.11Retirar Porta Vidro - RecepçãoUNIDADE1 1.12Retirar
Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição)UNIDADE11 1.13Retirar Lousas Vidro vb1 1.14Retirar Vidro Branco -
Recepçãovb1 1.15Retirar Espelho - Wcvb1 1.16Retirar Rodapés ml90 1.17Retirar Bancada WcUNIDADE1 1.18Retirar Lavatório /
Tanque / Mictório / CubaUNIDADE1 1.19Retirar Vaso SanitárioUNIDADE2 1.20Retirar MetaisUNIDADE15 1.21Retirar Divisorias
Simples^m257,7 1.22Desmontar e Descartar Mobiliário Existente - Refeitório e Staff - Armários / Plantas vb1 1.23Sacos de
EntulhoUNIDADE150 1.24Transporte Verticalvb1 1.25Transporte Horizontalvb1 1.26Fornecer e Instalar Porta Pronta (Montada)



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



com Ferragens UNIDADE 4 1.27 Fornecer e Instalar Porta Vidro - Recepção UNIDADE 2 1.28 Fornecer e Instalar Porta Vidro - Hall Elevador UNIDADE 1 1.29 Fornecer e instalar Bancada Granito - Copa c/ Cuba UNIDADE 1 1.30 Fornecer e instalar Bancada Granito - Wc Feminino c/ Cuba UNIDADE 1 1.31 Fornecer e instalar Espelho - Wc Feminino UNIDADE 1 1.32 Revisão geral na hidráulica (válvulas, desgargas e torneiras) vb1 1.33 Remanejar Detector de Fumaça UNIDADE 2 1.34 Remanejar SPK UNIDADE 5 1.35 Fornecer e Instalar Torneira - Copa e Wc Feminino UNIDADE 2 1.36 Fornecer e Instalação de Metais (Flexível / Sifão / Válvulas) UNIDADE 8 1.37 Segregar Circuitos (Separar circuitos das salas e Conjunto) vb1 1.38 Remanejar Detector de Fumaça UNIDADE 6 1.39 Luminária quadrada 625 x 625 Aleta alto brilho p/ 4 lampadas tubo UNIDADE 18 1.40 Lampada tubo 60cm 9w para luminária acima UNIDADE 72 1.41 Instalar Luminárias UNIDADE 18 1.42 Retirar Cabeamento Elétrico / Dados vb1 1.43 Remanejar Detector de Fumaça UNIDADE 6 1.44 Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" m² 51 1.45 Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm m² 66 1.46 Parede de gesso acartonado Verde para áreas molhadas interna, espessura final 100 mm - Wc m² 4,86 1.47 Fornecer e instalar Novas Placas de Forro Mineral - Troca de Placas Danificadas vb1 1.48 Reparo em Paredes / Forro Danificados vb1 1.49 Amassar Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Maseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamento m² 141,72 1.50 Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de maseamento m² 141,72 1.51 Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Branca Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condições m² 215 1.52 Pintar Portas - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas existentes, Utilizando tinta esmalte acetinado a base de água não possui cheiro, não afetando a saúde do pintor. UNIDADE 12 1.53 Materiais de Proteção: bobina de papelão, bobina de plástico bolha, fita crepe e bobina de plástico preto. vb1 1.54 Limpeza Grossa Pós Obra vb1 1.55 Limpeza Fina Pós Obra vb1 1.56 Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) UNIDADE 10 1.57 Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra dias 20

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA Nº 240
Complemento: 12º Andar
Cidade: SÃO PAULO Bairro: CIDADE MONÇÕES UF: SP CEP: 04571020
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5133620 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 10/10/2016
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Daten Tecnologia Ltda.
CPF/CNPJ: 04602789000292
RUA FREDERICO SIMÕES Nº 125
Complemento: 6º Andar
Cidade: SALVADOR Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES UF: BA CEP: 41820774
Contrato: 00116 Celebrado em 05/10/2016
Valor do contrato: R\$ 57.655,44 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 10/10/2016 Data de Fim: 11/11/2016

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 69.00 m² - metro quadrado;



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Descrição: 1.01Epi's de FuncionáriosUNIDADE3 1.02Projeto de Arquitetura / As-builtsvb1 1.03Fornecimento de RRT para obravb1 1.04Plotagens de Projetosvb1 1.05Demolir Revestimento com Ferramentas Pneumáticasm²29 1.06Demolir Alvenaria de Drywall com Ferramentas Pneumáticasm²11,529 1.07Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição)UNIDADE4 1.08Retirar Rodapés e Rodatetosl57 1.09Retirar Lavatório / Tanque / Mictório / CubaUNIDADE2 1.10Retirar Vaso SanitárioUNIDADE2 1.11Retirar MetaisUNIDADE10 1.12Retirar Divisorias Simplesm²9 1.13Retirar Carpete de Madeiram²69 1.14Sacos de EntulhoUNIDADE30 1.15Transporte Verticalvb1 1.16Transporte Horizontalvb1 1.17Regularizar Contrapiso / Alvenaria Existente - Considerando fechamento de rasgos, imperfeições e rachaduras. Não está contemplada a execução de um novo contrapiso.m²29 1.18Ajuste no Piso elevado e Fornecimento de Seixo Branco para jardim na recepçãoUNIDADE1 1.19Instalar Porta Pronta (Montada) com FerragensUNIDADE5 1.20Impermeabilizar Áreas Molhadas internas: Impermeabilizante liquidom²4 1.21Instalar Porcelanato + Argamassam²4 1.22Instalar Rodapé Porcelanato + Argamassaml10 1.23Rejuntar + Rejunte (Cimentício)m²4 1.24Remanejamento / Fornecimento de novo bico de SPKUNIDADE2 1.25Drenos Para Ar condicionadoUNIDADE1 1.26Instalar Vaso SanitárioUNIDADE2 1.27Instalar BancadaUNIDADE2 1.28Instalar LavatórioUNIDADE2 1.29Instalar TorneiraUNIDADE2 1.30Fornecimento e instalação de VentokitUNIDADE2 1.31Novos Pontos de elétrica 110vUNIDADE50 1.32Novos Pontos de elétrica 220vUNIDADE2 1.33Novos Interruptores - SimplesUNIDADE5 1.34Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro)UNIDADE1 1.35Remanejar LumináriasUNIDADE5 1.36Infra Estrutura para Áudio e VídeoUNIDADE1 1.37Instalação de Projetores ou TelevisoresUNIDADE1 1.38Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall)m²4 1.39Fornecer e Executar Moldura de Gesso - Até 15cmm10 1.40Troca de placas de forro modular danificadasUNIDADE15 1.41Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mmm²25 1.42Reforço no DrywallUNIDADE1 1.43Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamentom²54 1.44Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de masseamentom²54 1.45Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Branca Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condiçõesm²186,6 1.46Pintar Portas - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas existentes, Utilizando tinta esmalte acetinado a base de água não possui cheiro, não afetando a saúde do pintor.UNIDADE4 1.47Materiais de Proteção: bobina de papelão, bobina de plástico bolha, fita crepe e bobina de plástico preto.vb1 1.48Limpeza Grossa Pós Obravb1 1.49Limpeza Fina Pós Obra vb1 1.50Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpezavb1 1.51Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) UNIDADE 3 1.52Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra dias 13 1.53Seguro de Obravb1 1.54Película Foscam²3,8 1.55Divisória de Vidro simples 6mm - Com Caixilho em alumínio de acabamento em 10cmm²3,8 1.56Espelho Acabamento Reto 4mmm²1,92 1.57Plafon quadrado p/ 1 lampada Par20 (2 por Banheiro / 3 Focando no Logo - Recepção)UNIDADE7 1.58Lampada LED Par20 para luminária acimaUNIDADE7 1.59Luminária Pendente Lâmpada Vintage Retro UNIDADE3 1.60Plafon LED Quadrado - 20x20cm 18w (1 por banheiro / 4 Recepção)UNIDADE2 1.61Vinílico Marca Revitech - 3mm de espessura (186 x 940) - PREMIUM (MADEIRA)m²75,9 1.62Papel de Paredem²10 1.63Rodapé 3cm Linha Poliestireno - Revitechml54 1.64Porcelanato Urban (CONCRETO) Gr 60x60 - Buschinelli - Cód: 108359m²4 1.65Rodapé Urban (CONCRETO) Gr 10x60 - Buschinelli - Cód: 108359ml10 1.66Cuba Deca Semi-Encaixe 365X330MM Com Deck L.733.17UNIDADE2 1.67Bacia para caixa acoplada Izy Deca P.909.17UNIDADE2 1.68Caixa Acoplada 6 litros Izy-Ravena-Aspen Deca CD.00.17UNIDADE2 1.69Torneira de mesa city celiteUNIDADE2 1.70Torneira de mesa para cozinha light cromada C503159 forusiUNIDADE1 1.71Acabamento 1/2 ,3/4 e 1 polegada - FabrimarUNIDADE3 1.72Sifão Para Lavatório flexívelUNIDADE3 1.73Válvula escoamento Tampa plástica p/lavatório,cubas GTRESUNIDADE1 1.74Cuba Número 01 GheiPlusUNIDADE1 1.75Bancada em Granito Preto São Gabriel - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia)ml1 1.76Bancada em Granito Branco Itaúnas - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Saia)ml1,7 1.77Baguete de 90cm - Granito Branco ItaúnasUNIDADE2 1.78Adição de PontosUNIDADE7 1.79Patch Cord / Jack / Cabos - Marca: Furukawa CAT6VB1 1.80KIT Porta Pronta de Correr UNIDADE4 1.81Kit Porta Pivotante Seiva Camilotti 4514 Primer 2,10m x 1,00m Batente Regulável 16cm à 19cm - Guarnição 7cm BrancoUNIDADE1 1.82Máquina Carrier Split Hiwall - 18000 btusUNIDADE1 1.83Infraestrutura para instalar equipamento SplitUNIDADE1 1.84Fornecimento e Instalação de Logotipo em MDF / Pintado com pintura automotivavb1 1.85"Prateleiras: 2 Unids. Armário do rack Armário alto copa"vb1

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA FUNCHAL Nº 538
Complemento: cj 121
Cidade: SÃO PAULO Bairro: VILA OLÍMPIA UF: SP CEP: 04551060
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5108538 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 03/10/2016
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: WINDMOELLER & HOELSCHER DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 44041044000135
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 360
Complemento: cj. 31
Cidade: SÃO PAULO Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO UF: SP CEP: 04543000
Contrato: 00096 Celebrado em 03/10/2016
Valor do contrato: R\$ 112.193,17 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 04/10/2016 Data de Fim: 04/11/2016

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 305.00 m² - metro quadrado;

Descrição: 1.01Epi's de FuncionáriosUNIDADE5 1.02Projeto de Arquitetura (Complementares / As-built)vb1 1.03Fornecimento de RRT para obravb1 1.04Plotagens de Projetosvb1 1.05Retirar Rodapés e Rodatetosml115 1.06Retirada de Película da Porta de entradavb1 1.07Retirar Armário da Copavb1 1.08Retirar Carpetem²250 1.09Sacos de EntulhoUNIDADE1 1.10Transporte Verticalvb1 1.11Transporte Horizontalvb1 1.12Instalar Porcelanato + Argamassam²15,35 1.13Rejuntar + Rejunte (Cimentício)m²15,35 1.14Fornecer e Instalar PersianaUNIDADE1 1.15Troca dos assentos sanitáriosUNIDADE7 1.16Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm P/ Embutir Sanca de Iluminaçãom²11,76 1.17Fornecer e Executar Forro de Gesso Tabicado (Drywall)m²15 1.18Moldura de gesso iluminado para destacar quadros de maquinários da WHml8,5 1.19Fornecer e Executar Sanca de Iluminação em Forro Existenteml16 1.20Novos Pontos de elétrica 110vUNIDADE32 1.21Novos Pontos de elétrica 220vUNIDADE3 1.22Novos Interruptores - SimplesUNIDADE2 1.23Intervenção no quadro elétrico (Adição de Disjuntores) - (Não Está no escopo a criação de um novo quadro elétrico, conforme projeto a única necessidade de modificação do quadro é a adição de Disjuntores, caso o proprietário opte por algum trabalho que envolva modificações no quadro elétrico, deve-se solicitar um orçamento a parte. Serviços como: Automação / infraestrutura de Som / Etc. demandam uma alteração no quadro)UNIDADE1 1.24Instalação de novo quadro dedicado ao CPDUNIDADE1 1.25Instalar LumináriasUNIDADE42 1.26Troca de LampadasUNIDADE132 1.27Instalar Fita de Ledml10 1.28Infra Estrutura para Áudio e VídeoUNIDADE3 1.29Instalação de Projetores ou TelevisoresUNIDADE3 1.30Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Colorida Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



entrega em perfeitas condiçõesm²302,5 1.31Massear Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamentom²40,1 1.32Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a primeira / segunda etapa de masseamentom²40,1 1.33Pintar Portas - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as Portas existentes, Utilizando tinta esmalte acetinado a base de água não possui cheiro, não afetando a saúde do pintor.UNIDADE4 1.34Materiais de Proteção: bobina de papelão, bobina de plastico bolha, fita crepe e bobina de plastico preto.vb1 1.35Limpeza Grossa Pós Obravb1 1.36Limpeza Fina Pós Obra vb1 1.37Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpezavb1 1.38Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) UNIDADE 2 1.39Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra dias 12 1.40Seguro de Obravb1 1.41Fita de LED 5m com FonteUNIDADE10 1.42Plafon LED Quadrado - 20x20cm 18wUNIDADE11 1.43Lampada LED 3 U 7w para luminária acimaUNIDADE52 1.44Lampada tubo LED 60cm 9w para luminária acimaUNIDADE80 1.45Plafon quadrado 20x20 p/ 2 lampadasUNIDADE3 1.46Lampada LED 3 U 7w para luminária acimaUNIDADE6 1.47Vinílico Marca Revitech - 3mm de espessura (600 x 600)- CONCRETm²228,68 1.48Porcelanato Branco Polido 90x90cm m²15,35 1.49Rodapé 10cm Linha Poliestireno - Revitechml74,7 1.50"Mesa Saarinen lateral laqueada ALTURA 50cm DIÂMETRO 50cm MATERIAIS Tampo em madeira laqueada e base em metal pintado CORES/ESTAMPA Branco"UNIDADE1 1.51Bancada em Granito Preto São Gabriel - Largura 60cm (Frontão h=10cm / Sem Saia)ml1,7 1.52Baguete de 90cm - Granito Branco ItaúnasUNIDADE1 1.53Projeto Elétrico Até 500m²vb1 1.54Prateleira do nicho em Vidrovb1 1.55Prateleira Armário Reuniçao vb1 1.56Gabinete copa + armário superiorUNIDADE1 1.57DISJ SERIE SD3 100A 3P CURVA C 10KA pc2 1.58DISJ SERIE SD63 40A 3P CURVA C 3KApc1 1.59DISJ SERIE SD63 25A 3P CURVA C 3KA pc1 1.60DISJ SERIE SD63 63A 3P CURVA C 3KA pc3 1.61DISJ SERIE SD63 50A 3P CURVA C 3KApc2 1.62DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 15KA pc3 1.63DISJ SERIE SD62 16A 2P CURVA C 3KA pc5 1.64BARRAMENTO TRIFASICO 44DIN 150A pc1 1.65QUADRO DISTRIBUICAO 44DIN 150A pc1 1.66Vaso de Vidro com palmeira raphs 1,70m a 1,90m cadaUNIDADE2 1.67Material: Vinil adesivo importado com impressão digital em alta resolução. Tamanho: Largura - 0,83 / Altura - 1,60UNIDADE1

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA CASA DO ATOR Nº 360
Complemento: cj. 31
Cidade: SÃO PAULO Bairro: VILA OLÍMPIA UF: SP CEP: 04546004
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5033993 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 09/09/2016
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ERB MG ENERGIAS S.A.
CPF/CNPJ: 15419901000190
ESTRADA ACRE Nº km 11.8
Complemento: Santa Vitória ? Perdilandia, km 11.8, s/n ? Quadra 1
Cidade: SANTA VITÓRIA Bairro: CENTRO UF: MG CEP: 38320000
Contrato: 00065 Celebrado em 09/09/2016
Valor do contrato: R\$ 51.317,31 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 10/09/2016 Data de Fim: 10/10/2016

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 440.00 m² - metro quadrado;



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Descrição: Epi's de FuncionáriosUNIDADE5 Plotagens de Projetosvb1 Remanejamento de divisórias de vidro existentesm²23,47
Remanejamento de PortaUNIDADE3 Retirar de adesivo da porta de entradavb1 Sacos de EntulhoUNIDADE100 Transporte
Verticalvb1 Transporte Horizontalvb1 Fornecimento e instalação de película fosca para porta de acessovb1 Impermeabilizar Áreas
Molhadas internas: Impermeabilizante liquidom²40 Novos Pontos de elétrica 110vUNIDADE53 Fornecer Tomadas: Módulo de
Tomada Pial Plus de 2 polos + 1 Terra de 10AUNIDADE6 Remanejar novas LumináriasUNIDADE10 Novos
InterruptoresUNIDADE1 Ajuste do forro modularvb1 Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm
m²52,78 Recomposição de porcelanatom²2 Pintar Alvenarias - Tinta Suvinil / Coral Branca Inclusa - Processo de duas demãos de
pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em
perfeitas condiçõesm²155,56 Pintar Portas - Tinta Suvinil Esmalte Inclusa - Processo de duas demãos de pintura em todas as
Portas existentes, Utilizando tinta esmalte acetinado a base de água não possui cheiro, não afetando a saúde do
pintor.UNIDADE5 Pintar alvenaria - Tinta Suvinil cor C366 - Processo de duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas),
pintura final após a instalação de móveis e decoração, para entrega em perfeitas condiçõesm²10 Materiais de Proteção: bobina de
papelão, bobina de plástico bolha, fita crepe e bobina de plástico preto.vb1 Limpeza do carpete existentem²146 Limpeza Grossa
Pós Obravb1 Limpeza Fina Pós Obra vb1 Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de Limpezavb1
Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período Integral na Obra dias 15 Projeto de Arquitetura / Complementares /
As-Builtvb1 Fornecimento de RRT para obravb1 Desmontagem de Arquivo deslizantevb1 Frete para transporte em SPVB1 Adição
de PontosUNIDADE14 Patch Cord / Jack / Cabos - Marca: Furukawa CAT6VB1 Demolir divisórias existentesM²58 Retirar
Rodapés ml58 Retirar Carpetem²200 Retirar PortaUNIDADE5 Sacos de EntulhoUNIDADE100 Transporte Verticalvb1 Transporte
Horizontalvb1 Limpeza Grossa Pós Obravb1 Pintura total do Ambiente para entrega vb 1 Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa)
UNIDADE 4 Infraestrutura de Cabeamento para circuito do CPDvb1 Reparos em forro / paredes para Infra de A.C.vb1

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA SANTO AMARO Nº 48
Complemento: 3º andar
Cidade: SÃO PAULO Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO UF: SP CEP: 04506000
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 5008365 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 01/09/2016
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: AGRÍCOLA XINGU S/A
CPF/CNPJ: 07205440000124
RUA CASA DO ATOR Nº 1117
Complemento: 1º Andar
Cidade: SÃO PAULO Bairro: VILA OLÍMPIA UF: SP CEP: 04546004
Contrato: 00078 Celebrado em 01/09/2016
Valor do contrato: R\$ 44.032,27 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 02/09/2016 Data de Fim: 30/09/2016

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 93.00 m² - metro quadrado;

Descrição: Epi's de FuncionáriosUNIDADE3 Fornecimento de RRT para obravb1 Plotagens de Projetosvb1 Demolir Alvenaria de



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Drywall com Ferramentas Pneumáticasm²53,85 Retirar Porta de Madeira Completa (Folha / Batente / Guarnição)UNIDADE2
Retirar Rodapés e Rodatetosml86,47 Retirar Vidro Simples no drywallm²1 Retirar Vaso SanitárioUNIDADE3 Retirar
VentokitUNIDADE6 Retirar Piso Laminadom²78,5 Sacos de EntulhoUNIDADE50 Transporte Verticalvb1 Transporte Horizontalvb1
Porta corta fogo P90 com pintura eletrostática - Branca para alta temperatura. Acompanha - 1 trinco preto e 3 Dobradicas pretas
com mola regulável e 1 manual técnico de instalação. Pronta para instalar e utilizar. Produto com certificado ABNT. Medida da
porta: 890x2100 mm Medida do batente: 900x2120 mm Vao necessário para instalação - 970x2150 mmUNIDADE1 Placas VCT
Vinílico Heterogênico Marca Revitech - 2mm de espessura (305x305) - Linha MID TILEm²9 Rodapé 3cm Linha Poliestireno -
Revitechml6,08 Porcelanato Urban (CONCRETO) Gr 60x60 - Buschinelli - Código: 108359m²4,5 Instalar Porcelanato +
Argamassam²3,26 Instalar Rodapé Porcelanato + Argamassaml6,06 Rejuntar + Rejunte (Rejunte normal)m²3,26 Adição de
suportes para o piso elevadoUNIDADE6 Carpete em Rolo New Wave (Faturamento Direto)m²78,5 Remanejamento / Fornecimento
de novo bico de SPKUNIDADE1 Fechamento de alvenaria em massa para readequação hidráulicavb1 Instalar Vaso
SanitárioUNIDADE3 Fornecimento e instalação de VentokitUNIDADE6 Instalação de Metais (Flexível / Sifão / Válvulas)UNIDADE2
Limpeza Grossa Pós Obravb1 Limpeza Fina Pós Obra vb1 Materiais de Limpeza: Vassouras, Rodos, Baldes e Produtos de
Limpezavb1 Bota fora de entulho (Caçamba Inclusa) UNIDADE 4 Acompanhamento Técnico -Arquiteto / Engenheiro em Período
Integral na Obra dias 15 Aproveitamento de forro modular existentem²8 Parede de gesso acartonado simples interna, espessura
final 100 mm (Com proteção acústica - Lã de Vidro / Rocha) - Protegida com chapas de Aço nos Montantes (no lado externo),
coberto com uma chapa de gesso de acabamentom²26,37 Parede de gesso acartonado Verde para áreas molhadas interna,
espessura final 100 mm (Com proteção acústica - Lã de Vidro / Rocha)m²24,36 Septo em Drywall com Parede de gesso
acartonado simples interna, espessura final 100 mm (Com proteção acústica - Lã de Vidro / Rocha) (SALA CACHOEIRA)ml16
Amassar Novas Alvenarias - Massa corrida Coral/Suvinil Inclusa - Processo de duplo Masseamento para retirada de todas
imperfeições das novas alvenarias, após a primeira etapa de lixamentom²160 Lixar Novas Alvenarias - Lixa Inclusa - Lixamento de
novas alvenarias e forros : Processo de duplo Lixamento para retirada de todas imperfeições das novas alvenarias, após a
primeira / segunda etapa de masseamentom²160 Pintar Alvenarias e Forro - Tinta Suvinil / Coral Branca Inclusa - Processo de
duas demãos de pintura em todas as alvenarias (novas e existentes), pintura final após a instalação de móveis e decoração, para
entrega em perfeitas condiçõesm²160 Materiais de Proteção: bobina de papelão, bobina de plástico bolha, fita crepe e bobina de
plástico preto.vb1 Remanejamento de Ar-Condicionado SplitUNIDADE2

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA CASA DO ATOR Nº 1117
Complemento: 1º Andar
Cidade: SÃO PAULO Bairro: VILA OLÍMPIA UF: SP CEP: 04546004
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 4923667

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 04/08/2016

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Cárbia augusta pulici
CPF/CNPJ: 80515762849

RUA SENADOR LINEU PRESTES

Nº 304

Complemento: apto. 52

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA MADALENA

UF: SP

CEP: 05434070

Contrato: 00084

Celebrado em 04/08/2016

Valor do contrato: R\$ 68.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa física



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Data de Início: 04/08/2016

Data de Fim: 31/08/2016

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 195.00 m² - metro quadrado;

Descrição: Serviços de reforma de interiores de escritório

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DOS PINHEIROS Nº 870
Complemento: cj 71 e 72
Cidade: SÃO PAULO Bairro: PINHEIROS UF: SP CEP: 05422001
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 4872627 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 20/07/2016
Forma de registro: RETIFICADOR à 4849557 Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Isabel Galan matas luders
CPF/CNPJ: 10526195843
RUA ITAPAIUNA Nº 1800
Complemento: apto. 114 - Agrias
Cidade: SÃO PAULO Bairro: JARDIM MORUMBI UF: SP CEP: 05707001
Contrato: 0071 Celebrado em 13/07/2016
Valor do contrato: R\$ 37.136,00 Tipo do Contratante: Pessoa física
Data de Início: 15/07/2016 Data de Fim: 15/08/2016

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 44.00 m² - metro quadrado;

Descrição: Serviços de Reforma de escritório

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

ALAMEDA TERRACOTA Nº 215
Complemento: Sala 1014
Cidade: São CAETANO DO SUL Bairro: CERÂMICA UF: SP CEP: 09531190
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 4787636 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 24/06/2016
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: FRANCIS MEIRE COZZETTI
CPF/CNPJ: 05551640809
ALAMEDA GRAJAÚ Nº 321
Complemento: APTO. 606


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949


Cidade: BARUERI	Bairro: ALPHAVILLE INDUSTRIAL	UF: SP	CEP: 06454050
Contrato: 35	Celebrado em 24/06/2016		
Valor do contrato: R\$ 63.000,00	Tipo do Contratante: Pessoa física		
Data de Início: 27/06/2016	Data de Fim: 31/08/2016		

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 53.00 m² - metro quadrado;

Descrição: Serviços de decoração de interiores

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

ALAMEDA GRAJAÚ	Nº 321
Complemento: apto 606	
Cidade: BARUERI	Bairro: ALPHAVILLE INDUSTRIAL
UF: SP	CEP: 06454050
Coordenadas Geográficas: 0 0	

Número do RRT: 4423836	Tipo do RRT: SIMPLES	Registrado em: 02/03/2016
Forma de registro: INICIAL	Participação Técnica: INDIVIDUAL	

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: EUROP ASSISTANCE BRASIL SERVICOS DE ASSISTENCIA S/A.
 CPF/CNPJ: 01020029000106

AVENIDA JURUÁ	Nº 376
Complemento:	

Cidade: BARUERI	Bairro: ALPHAVILLE INDUSTRIAL	UF: SP	CEP: 06455010
Contrato: 00011	Celebrado em 01/03/2016		
Valor do contrato: R\$ 926.000,00	Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado		
Data de Início: 07/03/2016	Data de Fim: 30/04/2016		

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 2200.00 m² - metro quadrado;

Descrição: serviços de reforma de interior de galpão comercial

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA JURUÁ	Nº 376
Complemento:	
Cidade: BARUERI	Bairro: ALPHAVILLE INDUSTRIAL
UF: SP	CEP: 06455010
Coordenadas Geográficas: 0 0	

Número do RRT: 4400960	Tipo do RRT: SIMPLES	Registrado em: 24/02/2016
Forma de registro: INICIAL	Participação Técnica: INDIVIDUAL	

DADOS DO CONTRATO

Contratante: FIVETEN RECRUTAMENTO LTDA


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949


20250001067949

CPF/CNPJ: 11592606000180

RUA OLIMPÍADAS

Nº 200

Complemento: 10º Andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA OLÍMPIA

UF: SP

CEP: 04551000

Contrato: 0002

Celebrado em 17/02/2016

Valor do contrato: R\$ 57.972,20

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 24/02/2016

Data de Fim: 24/03/2016

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 275.00 m² - metro quadrado;

Descrição:

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OLIMPÍADAS

Nº 200

Complemento: 10º andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA OLÍMPIA

UF: SP

CEP: 04551000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 4377433

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 16/02/2016

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO
Contratante: UNIGEL S/A
CPF/CNPJ: 05303481000128

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE

Nº 1726

Complemento: cj 131

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO

UF: SP

CEP: 04543000

Contrato: 002

Celebrado em 05/02/2016

Valor do contrato: R\$ 63.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 17/02/2016

Data de Fim: 17/03/2016

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.4.2 - Projeto de reforma de interiores , 613.00 m² - metro quadrado;

Descrição:

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE

Nº 1726

Complemento: 12 andar

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO

UF: SP

CEP: 04543000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 4358733

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/02/2016

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

DADOS DO CONTRATO

Contratante: UNIGEL S/A
CPF/CNPJ: 05303481000128

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE

Nº 1726

Complemento: cj 131

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO

UF: SP

CEP: 04543000

Contrato: 0002

Celebrado em 05/02/2016

Valor do contrato: R\$ 63.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 11/02/2016

Data de Fim: 31/03/2016

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.1 - Execução de obra de interiores , 613.00 m² - metro quadrado;

Descrição:

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE

Nº 1726

Complemento: cj 131

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO

UF: SP

CEP: 04543000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 3547662

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 26/05/2015

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Jennifer Oncala Simão
CPF/CNPJ: 33379991821

RUA CIPRIANO BARATA

Nº 926

Complemento: Apto. 104B

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: IPIRANGA

UF: SP

CEP: 04205000

Contrato: 0015/2015

Celebrado em 26/05/2015

Valor do contrato: R\$ 25.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 26/05/2015

Data de Fim: 26/07/2015

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.1 - Execução de obra de interiores , 60.00 m² - metro quadrado;

Descrição: Ambientes: 02 (duas) salas de odontologia, 01 (uma) copa, 01 (uma) recepção, 01 (um) W.C. e 01 (uma) varanda. PISO Piso a ser instalado: Granito em placas de 60x60cm W.C.: Porcelanato peças de 60x60cm Varanda: Porcelanato peças de 60x60cm FORRO DE GESSO Será colocado forro de gesso acartonado com tabica metálica em todo o conjunto, menos no W.C. onde será mantido o existente. AR CONDICIONADO Serão instalados 03 (três) unidades de ar condicionado tipo split para atender aos ambientes e 01 (um) unidade condensadora multi split na varanda. O dreno será executado pelo piso atingindo aos ralos da varanda e do W.C.. Toda a infraestrutura para instalação das máquinas correrá pelo forro de gesso. HIDRÁULICA Serão criados no consultório 07 (sete) novos pontos de esgoto para atender a legislação vigente a consultórios odontológicos, todos os pontos são de pequena vazão e serão interligados aos pontos existentes. Serão criados 07 (sete) novos pontos de água para



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

atender a legislação vigente a consultórios odontológicos, pontos derivados do ponto existente mais próximo. DRY WALL Serão construídos 10ml de parede de drywall de 12cm para divisórias internas do consultório. ALVENARIA Construção de 01 (um) pilar de 39cm de largura para apoio de equipamento radiológico. Construção de 02 (dois) muretas de alvenaria para tubulação hidráulica. ELÉTRICA Serão instalados pontos de tomada extras para atender a legislação vigente para consultórios odontológicos. Serão instalados pontos de iluminação extras para atender aos ambientes do consultório.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

ALAMEDA JAÚ Nº 72
Complemento: Conjunto 62
Cidade: SÃO PAULO Bairro: JARDIM PAULISTA UF: SP CEP: 01420000
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 3477374 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 06/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Paula Eliana Dias Garcia
CPF/CNPJ: 13133830821
AVENIDA PORTUGAL Nº 997
Complemento: apto. 91
Cidade: SANTO ANDRÉ Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 09040010
Contrato: 001/2015 Celebrado em 06/05/2015
Valor do contrato: R\$ 30.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa física
Data de Início: 06/05/2015 Data de Fim: 06/07/2015

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.1 - Execução de obra de interiores , 180.00 m² - metro quadrado;

Descrição: HALL: Será retirado 2.55 m2 de Piso Cerâmico e o mesmo será substituído por Porcelanato Polido de 60 x 60. GALERIA: Será instalado 2.40 m2 de madeira Tacao Grapia 10 x 30 e rebaixo de 2.40 m2 de Gesso Acartonado. SALA DE ESTAR/ LIVING/ JANTAR: Será instalado 34,97 m2 de Piso de Madeira Tacao Grapia 10 x30, rebaixo de 34,97 m2 de Gesso Acartonado e instalado uma parede de Dray Wall de 2.80 de largura x 2.55 de altura. LAVABO: Será retirado 2.88 m2 de Piso Cerâmico e o mesmo será substituído por Porcelanato Polido 60 x 60. COZINHA: Será retirado 14.09 m2 de Piso Cerâmico e o mesmo será substituído por Porcelanato Polido 60 x 60 e rebaixo de 14.09 m2 de Gesso Acartonado. TERRAÇO GOURMET: Será instalado em parede que fica acima da pia 2.88 m2 de Revestimento 60 x 60. DORMITÓRIO/ MULTIUSO: Será instalado 6.00 m2 de Piso Cerâmico 60 x 60. SUÍTE MASTER/ SUÍTE 2 / DORMITÓRIO E CORREDORES: Serão instalados 57.63 m2 de Piso de Madeira Tacao Grapia 10 x 30. BANHEIROS DA SUÍTE MASTER / SUÍTE 2 / DORMITÓRIO: Serão retirados 12.80 m2 Piso Cerâmico e o mesmo será substituído por Piso Cerâmico 60 x 60. CLOSET: Será feito rebaixo de 9.64 m2 de Gesso Acartonado.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PORTUGAL Nº 997
Complemento: apto. 31
Cidade: SANTO ANDRÉ Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 09040010
Coordenadas Geográficas: 0 0



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

Número do RRT: 3458433

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 30/04/2015

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: José Luiz Gonçalves
CPF/CNPJ: 52135900800

RUA PEIXOTO GOMIDE

Nº 502

Complemento: 204 bloco a

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: JARDIM PAULISTA

UF: SP

CEP: 01409000

Contrato: 36/2015

Celebrado em 20/04/2015

Valor do contrato: R\$ 120.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 04/05/2015

Data de Fim: 04/08/2015

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.1 - Execução de obra de interiores , 139.00 m² - metro quadrado;

Descrição: Serviços de decoração de interiores

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA PEIXOTO GOMIDE

Nº 502

Complemento: apto. 204 - bloco A

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: JARDIM PAULISTA

UF: SP

CEP: 01409000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 3173794

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 04/02/2015

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Marina Odebrecht Rosa
CPF/CNPJ: 01896597939

RUA VERGUEIRO

Nº 1855

Complemento: cj 46

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA MARIANA

UF: SP

CEP: 04101100

Contrato:

Celebrado em 04/02/2015

Valor do contrato: R\$ 21.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 04/02/2015

Data de Fim: 20/03/2015

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.1 - Execução de obra de interiores , 48.00 m² - metro quadrado;

Descrição: Serviços de decoração de interiores

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA VERGUEIRO

Nº 1855

Complemento: cj 46

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA MARIANA

UF: SP

CEP: 04101100



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 3136279

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 26/01/2015

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Ápice securitizadora imobiliária S/A
CPF/CNPJ: 12130744000100

AVENIDA SANTO AMARO

Nº 48

Complemento: cj 12

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO

UF: SP

CEP: 04506000

Contrato: 01-2015

Celebrado em 22/01/2015

Valor do contrato: R\$ 117.065,02

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 23/01/2015

Data de Fim: 23/02/2015

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 150.00 m² - metro quadrado;

Descrição: Serviços de reforma de interiores

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA SANTO AMARO

Nº 48

Complemento: cj 12

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO

UF: SP

CEP: 04506000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 2961926

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 21/11/2014

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Alent Brasil Soldas Ltda
CPF/CNPJ: 00892361000513

AVENIDA JOSÉ ODORIZZI

Nº 650

Complemento:

Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO

Bairro: ASSUNÇÃO

UF: SP

CEP: 09810000

Contrato: 74

Celebrado em 21/11/2014

Valor do contrato: R\$ 200.169,24

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 21/11/2014

Data de Fim: 10/12/2014

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.1 - Execução de obra de interiores , 286.00 m² - metro quadrado;

Descrição: Reforma Corporativa

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



RUA JOSÉ VERSOLATO Nº 111
Complemento: torra A - Cjt 33
Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 09750730
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 2610230 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 20/08/2014
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Elemar Armazem Gerais LTDA
CPF/CNPJ: 08729953000105
RODOVIA Anhanguera Nº 17500
Complemento: Galpão 2 e 3
Cidade: São Paulo Bairro: Pirituba UF: SP CEP:
Contrato: 01 Celebrado em 30/06/2014
Valor do contrato: R\$ 275.830,97 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 19/08/2014 Data de Fim: 24/08/2014

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.1 - Execução de obra de interiores , 700.00 m² - metro quadrado;

Descrição: Reforma em Galpão

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA anhanguera Nº 17500
Complemento:
Cidade: SÃO SIMÃO Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 14200000
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 15554790 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 09/05/2025
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: BANCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ: 60746948023163
RUA SANTA CATARINA Nº 211
Complemento:
Cidade: SÃO CAETANO DO SUL Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 09510120
Contrato: Celebrado em 08/05/2025
Valor do contrato: R\$ 100,00 Tipo do Contratante:
Data de Início: 09/05/2025 Data de Fim: 28/08/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001067949

20250001067949

2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 670 m²; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 670 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 670 m²; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 670 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 670 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 670 m²;

Descrição: Execução de reforma em agência do Bradesco com os seguintes serviços:

CANTEIRO / PROTEÇÕES

DOCUMENTOS

PROJETOS

DEMOLIÇÃO

CAÇAMBAS

CIVIL

HIDRÁULICA

DIVISÓRIAS EM GESSO

PINTURA

PORTAS

PISO ELEVADO

INSTALAÇÃO DE CARPETES / VINÍLICOS

LIMPEZA

ELÉTRICA

DADOS E VOZ

TECNOLOGIA

AR-CONDICIONADO

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001067949

20250001067949

LOUÇAS E METAIS

MARMORARIA

FORROS

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

VIDRAÇARIA

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

CARPETES VINÍLICOS

PERSIANAS

MARCENARIA

COMUNICAÇÃO VISUAL +FACHADA

PAISAGISMO

LUMINÁRIAS

EQUIPAMENTOS

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA GOIÁS - ATÉ 1771 - LADO ÍMPAR

Nº 1621

Complemento: AGENCIA BRADESCO

Cidade: SÃO CAETANO DO SUL

Bairro: SANTO ANTÔNIO

UF: SP

CEP: 09521310

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15496021

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 23/04/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA

CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MEDCOF EDUCACAO S.A.

CPF/CNPJ: 34185732000115

RUA HARMONIA - DE 817/818 AO FIM

Nº 1307

Complemento: Nº DA ?ARCO?: 6 PISO: 1º PAVIMENTO

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: SUMAREZINHO

UF: SP

CEP: 05435001

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001067949

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 100,00

Data de Início: 23/04/2025

Celebrado em 16/04/2025

Tipo do Contratante:

Data de Fim: 23/07/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 110 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 110 m²; 2.4.1 - Execução de obra de interiores , 110 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 110 m²; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 110 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 110 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 110 m²;

Descrição: Execução de obra para implantação de escritório em laje corporativa.

Principais serviços:

CANTEIRO / PROTEÇÕES

DOCUMENTOS

PROJETOS

DEMOLIÇÃO

CAÇAMBAS

CIVIL

HIDRÁULICA

DIVISÓRIAS EM GESSO

PINTURA

PISO ELEVADO

INSTALAÇÃO DE CARPETES / VINÍLICOS

LIMPEZA

ELÉTRICA

DADOS E VOZ

TECNOLOGIA

AR-CONDICIONADO

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001067949

20250001067949

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

LOUÇAS E METAIS

MARMORARIA

FORROS

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

VIDRAÇARIA

DIVISÓRIA RETRATIL

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

CARPETES VINÍLICOS

PERSIANAS

COMUNICAÇÃO VISUAL

PAISAGISMO

MARCENARIA

LUMINÁRIAS

EQUIPE DE OBRA

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO

Nº 251

Complemento: SALAS NÚMERO 1210,1212,1214 E 1216,

Cidade: RECIFE

Bairro: PINA

UF: PE

CEP: 51110160

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15495945

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 23/04/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MEDCOF EDUCACAO S.A.
CPF/CNPJ: 34185732000115

RUA HARMONIA - DE 817/818 AO FIM

Nº 1307

Complemento: Nº DA ?ARCO?: 6 PISO: 1º PAVIMENTO

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: SUMAREZINHO

UF: SP

CEP: 05435001

Contrato:

Celebrado em 16/04/2025

Valor do contrato: R\$ 100,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/04/2025

Data de Fim: 31/07/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 271.04 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 271.04 m²; 2.4.1 - Execução de obra de interiores , 271.04 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 271.04 m²; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 271.04 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 271.04 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 271.04 m²;

Descrição: Execução de obra para implantação de escritório em laje corporativa.

Principais serviços:

CANTEIRO / PROTEÇÕES

DOCUMENTOS

PROJETOS

DEMOLIÇÃO

CAÇAMBAS

CIVIL

HIDRÁULICA

DIVISÓRIAS EM GESSO

PINTURA

PISO ELEVADO

INSTALAÇÃO DE CARPETES / VINÍLICOS



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



LIMPEZA

ELÉTRICA

DADOS E VOZ

TECNOLOGIA

AR-CONDICIONADO

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

LOUÇAS E METAIS

MARMORARIA

FORROS

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

VIDRAÇARIA

DIVISÓRIA RETRATIL

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

CARPETES VINÍLICOS

PERSIANAS

COMUNICAÇÃO VISUAL

PAISAGISMO

MARCENARIA

LUMINÁRIAS

EQUIPE DE OBRA



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AV AVENIDA TANCREDO NEVES 450 Nº 450
Complemento: CONJUNTO M 2.801 A E B, LOCALIZADO NO 28º
Cidade: SALVADOR Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES UF: BA CEP: 41820901
Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15495902 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 23/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MEDCOF EDUCACAO S.A.
CPF/CNPJ: 34185732000115
RUA HARMONIA - DE 817/818 AO FIM Nº 1307
Complemento: Nº DA ?ARCO?: 6 PISO: 1º PAVIMENTO
Cidade: SÃO PAULO Bairro: SUMAREZINHO UF: SP CEP: 05435001
Contrato: Celebrado em 16/04/2025
Valor do contrato: R\$ 100,00 Tipo do Contratante:
Data de Início: 23/04/2025 Data de Fim: 30/06/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 237.33 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 237.3 m²; 2.4.1 - Execução de obra de interiores , 237.33 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 237.33 m²; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 237.33 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 237.33 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 237.33 m²;

Descrição: Execução de obra para implantação de escritório em laje corporativa.

Principais serviços:

CANTEIRO / PROTEÇÕES

DOCUMENTOS

PROJETOS

DEMOLIÇÃO

CAÇAMBAS

CIVIL



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



HIDRÁULICA

DIVISÓRIAS EM GESSO

PINTURA

PISO ELEVADO

INSTALAÇÃO DE CARPETES / VINÍLICOS

LIMPEZA

ELÉTRICA

DADOS E VOZ

TECNOLOGIA

AR-CONDICIONADO

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

LOUÇAS E METAIS

MARMORARIA

FORROS

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

VIDRAÇARIA

DIVISÓRIA RETRÁTIL

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

CARPETES VINÍLICOS

PERSIANAS

COMUNICAÇÃO VISUAL

PAISAGISMO

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001067949

20250001067949

MARCENARIA

LUMINÁRIAS

EQUIPE DE OBRA

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA BERNARDO MONTEIRO - DE 601/602 AO FIM

Nº 971

Complemento: SALA 700

Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: FUNCIONÁRIOS

UF: MG

CEP: 30150281

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15490940

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 22/04/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA

CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: HISENSE GORENJE DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA

CPF/CNPJ: 16538529000101

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA - DE 1884 A 3250 - LADO PAR

Nº 2092

Complemento: 6 ANDAR

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: JARDIM PAULISTANO

UF: SP

CEP: 01451000

Contrato:

Celebrado em 15/04/2025

Valor do contrato: R\$ 10,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 22/04/2025

Data de Fim: 29/06/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 629 m²;

Descrição: Execução de adequação de sistema de plano de prevenção e proteção contra incêndios "PPCI"

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R RUA ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPO

Nº 105

Complemento: 20º ANDAR TORRE A

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CHACARA SANTO ANTONIO

UF: SP

CEP: 04711905

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15490923

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 22/04/2025



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: HISENSE GORENJE DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA
CPF/CNPJ: 16538529000101

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA - DE 1884 A 3250 - LADO PAR
Complemento: 6 ANDAR

Nº 2092

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: JARDIM PAULISTANO

UF: SP

CEP: 01451000

Contrato:

Celebrado em 13/04/2025

Valor do contrato: R\$ 10,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 22/04/2025

Data de Fim: 29/06/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 629 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 629 m²; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 629 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 629 m²; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 629 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 629 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 629 m²;

Descrição: Execução de reforma em laje corporativa para implantação de escritório, contemplando os seguintes serviços:

CANTEIRO / PROTEÇÕES

DOCUMENTOS

PROJETOS

DEMOLIÇÃO

CAÇAMBAS

CIVIL

HIDRÁULICA

DIVISÓRIAS EM GESSO

PINTURA

PORTAS

PISO ELEVADO

INSTALAÇÃO DE CARPETES / VINÍLICOS



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



LIMPEZA

ELÉTRICA

DADOS E VOZ

TECNOLOGIA

AR-CONDICIONADO

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

LOUÇAS E METAIS

MARMORARIA

FORROS

DIVISÓRIA RETRATIL

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

VIDRAÇARIA

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

CARPETES VINÍLICOS

PERSIANAS

MARCENARIA

COMUNICAÇÃO VISUAL

PAISAGISMO

LUMINÁRIAS

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R RUA ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPO
Complemento: 20º ANDAR TORRE A

Nº 105

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001067949

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CHACARA SANTO ANTONIO

UF: SP

CEP: 04711905

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15482671

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 17/04/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00**DADOS DO CONTRATO**Contratante: ENTELGY DO BRASIL CONSULTORIA EM TI LTDA
CPF/CNPJ: 12229020000118

AVENIDA ANGÉLICA - DE 1711 AO FIM - LADO ÍMPAR

Nº 2261

Complemento: 4º ANDAR

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: SANTA CECÍLIA

UF: SP

CEP: 01227200

Contrato: 2025/21

Celebrado em 14/04/2025

Valor do contrato: R\$ 10,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 17/04/2025

Data de Fim: 30/06/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 251.2 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 251.2 m²; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 251.2 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 251.2 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 251.2 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 251.2 m²;

Descrição: Execução de reforma em laje corporativa para implantação de escritório contendo os seguintes serviços:

CANTEIRO / PROTEÇÕES

DOCUMENTOS

PROJETOS

DEMOLIÇÃO

CAÇAMBAS

CIVIL

HIDRÁULICA

DIVISÓRIAS EM GESSO

PINTURA

PISO ELEVADO

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001067949

20250001067949

INSTALAÇÃO DE CARPETES / VINILICOS

LIMPEZA

ELÉTRICA

DADOS E VOZ

AR-CONDICIONADO

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

LOUÇAS E METAIS

FORROS

VIDRAÇARIA

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

CARPETES VINILICOS

PERSIANAS

COMUNICAÇÃO VISUAL

MARCENARIA

PAISAGISMO

LUMINÁRIAS

MOBILIÁRIO DA RECEPÇÃO

EQUIPE DE OBRA

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PEDROSO DE MORAIS - ATÉ 600 - LADO PAR

Nº 218

Complemento: 10 ANDAR (MEIO ANDAR, FINAL 1)

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: PINHEIROS

UF: SP

CEP: 05420000

Coordenadas Geográficas:

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001067949

20250001067949

Número do RRT: 15389369

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 25/03/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00**DADOS DO CONTRATO**Contratante: BIMBO DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 35402759011381

AVENIDA DAS COMUNICAÇÕES

Nº 333

Complemento:

Cidade: OSASCO

Bairro: INDUSTRIAL ANHANGÜERA

UF: SP

CEP: 06276190

Contrato:

Celebrado em 23/03/2025

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/03/2025

Data de Fim: 30/05/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 350 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 350 m²; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 350 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 350 m²; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 350 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 350 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 350 m²;

Descrição: Execução de obra de reforma contendo os seguintes serviços:

CANTEIRO / PROTEÇÕES

DOCUMENTOS

PROJETOS

DEMOLIÇÃO

CAÇAMBAS

CIVIL

HIDRÁULICA E GÁS

DIVISÓRIAS EM GESSO

PINTURA

PISO ELEVADO

INSTALAÇÃO DE CARPETES / VINÍLICOS

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001067949

20250001067949

LIMPEZA

ELÉTRICA

DADOS E VOZ

AR-CONDICIONADO

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

AR COMPRIMIDO

LOUÇAS E METAIS

MARMORARIA

FORROS

REVESTIMENTOS CERÂMICOS / EPÓXI

CARPETES VINÍLICOS

PERSIANAS

MARCENARIA

COMUNICAÇÃO VISUAL

PAISAGISMO

LUMINÁRIAS

MOBILIÁRIO FUNCIONAL

CADEIRAS

MOBILIÁRIO DECORATIVO

EQUIPE DE OBRA

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AV AVENIDA ENGENHEIRO BILLINGS 1729

Nº 1729

Complemento: CEVES

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: JAGUARÉ

UF: SP

CEP: 05321900

Coordenadas Geográficas:



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



Número do RRT: 15385010

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 24/03/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: B3 S.A. ? BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CPF/CNPJ: 09346601000125

PRAÇA PRAÇA ANTÔNIO PRADO 48

Nº 48

Complemento:

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 01010901

Contrato: CW26701

Celebrado em 20/02/2025

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 24/03/2025

Data de Fim: 30/05/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 2066 m²; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 2066 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 2066 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 2066 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 2066 m²;

Descrição: REFORMA DE ANDARES CORPORATIVO, INCLUINDO:

1. DEMOLIC?A?O DE DIVISO?RIAS, REVESTIMENTOS, ABERTURA E REQUADRO DE VA?OS,
2. INSTALAÇÃO E ATERRAMENTO DE PISO ELEVADO,
3. ENCHIMENTO DE PISO, IMPERMEABILIZAC?A?O E INSTALAC?A?O DE REVESTIMENTOS CERA?MICOS,
4. INSTALAC?O?ES HIDRAULICAS, LOUC?AS E METAIS, BANCADAS EM PEDRA.
5. INSTALAC?O?ES ELETRICAS E LUMINARIAS,
6. INSTALAC?A?O DE SISTEMAS: REDE, CFTV E CONTROLE DE ACESSO,
7. INTERVENC?A?O NAS INSTALAC?O?ES DE COMBATE A INCENDIO,
8. ADEQUAC?A?O DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO,
9. INSTALAC?A?O DE DIVISO?RIAS EM DRYWALL, DIVISO?RIAS ACU?STICA, EM VIDRO E RETRÂTEIS,
10. INSTALAC?A?O DE FORRO DE GESSO E MODULAR,
11. INSTALAC?A?O DE REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO,
12. PINTURA,



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

13. MARCENARIA E MOBILIA?RIO,
14. INSTALAC?A?O DE PERSIANAS,
15. ABERTURA DE VA?O E INSTALAC?A?O DE ESCADA META?LICA,
16. ADEQUAÇÃO DO SISTEMA SDAI
17. CORDENAC?A?O DE TERCEIROS DA B3.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA REBOUÇAS - DE 2474 A 2682 - LADO PAR Nº 2492
Complemento: 4º E 5º ANDAR
Cidade: SÃO PAULO Bairro: PINHEIROS UF: SP CEP: 05402400
Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15168970 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 21/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
CPF/CNPJ: 08422119000164
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO - DE 1073/1074 A 1699/1700 Nº 1350
Complemento: ANDAR 12 SALA 121 A 126
Cidade: SÃO PAULO Bairro: ÁGUA BRANCA UF: SP CEP: 05001100
Contrato: Celebrado em 12/01/2025
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante:
Data de Início: 21/01/2025 Data de Fim: 30/04/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 880 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 880 m²; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 880 m²; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 880 m²; 2.5.2 - Execução de instalações prediais de águas pluviais , 880 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 880 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 880 m²;

Descrição: Execução de obra com os seguintes serviços:

CANTEIRO / PROTEÇÕES

DOCUMENTOS



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

PROJETOS

DEMOLIÇÃO

CAÇAMBAS

CIVIL

HIDRÁULICA

DIVISÓRIAS EM GESSO

PINTURA

PORTAS

PISO ELEVADO

INSTALAÇÃO DE CARPETES / VINÍLICOS

LIMPEZA

ELÉTRICA

DADOS E VOZ

TECNOLOGIA

AR-CONDICIONADO

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

LOUÇAS E METAIS

MARMORARIA

FORROS

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

VIDRAÇARIA

DIVISÓRIA RETRATIL



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

CARPETES VINÍLICOS

PERSIANAS

MARCENARIA

COMUNICAÇÃO VISUAL

PAISAGISMO

LUMINÁRIAS

MOBILIÁRIO FUNCIONAL

CADEIRAS

MOBILIÁRIO DECORATIVO

EQUIPE DE OBRA

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA REBOUÇAS - DE 2474 A 2682 - LADO PAR

Nº 2516

Complemento: 8 ANDAR

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: PINHEIROS

UF: SP

CEP: 05402400

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15160566

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 17/01/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA

CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: GAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CPF/CNPJ: 57104850000157

RUA JERÔNIMO DA VEIGA - ATÉ 229/230

Nº 45

Complemento: 134

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: JARDIM EUROPA

UF: SP

CEP: 04536000

Contrato:

Celebrado em 17/01/2025

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 17/01/2025

Data de Fim: 17/03/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 227 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização ,

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001067949

20250001067949

227 m²; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 227 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 227 m²; 2.5.6 - Execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes , 227 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 227 m²;

Descrição: Execução de reforma para implantação de escritório contendo os seguintes serviços:

CANTEIRO / PROTEÇÕES

DOCUMENTOS

DEMOLIÇÃO

CAÇAMBAS

CIVIL

HIDRÁULICA

DIVISÓRIAS EM GESSO

PINTURA

INSTALAÇÃO DE CARPETES / VINÍLICOS

LIMPEZA

ELÉTRICA

DADOS E VOZ

AR-CONDICIONADO

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

FORROS

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

VIDRAÇARIA

CARPETES VINÍLICOS / PAPEL DE PAREDE

PERSIANAS

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001067949

20250001067949

MARCENARIA

COMUNICAÇÃO VISUAL

PAISAGISMO

LUMINÁRIAS

EQUIPE DE OBRA

BENEFÍCIOS

IMPOSTOS

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS - DE 17281 AO FIM - LADO ÍMPAR

Nº 11857

Complemento: 12º ANDAR CJ 121

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA ALMEIDA

UF: SP

CEP: 04795100

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15127583

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 07/01/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA

CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: HISENSE GORENJE DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA

CPF/CNPJ: 16538529000101

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA - DE 1884 A 3250 - LADO PAR

Nº 2092

Complemento: 6 ANDAR

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: JARDIM PAULISTANO

UF: SP

CEP: 01451000

Contrato:

Celebrado em 07/01/2025

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 07/01/2025

Data de Fim: 31/03/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 952 m²;

Descrição: Execução de adequação de sistema de plano de prevenção e proteção contra incêndios "PPCI"

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R RUA ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPO

Nº 105

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001067949

20250001067949

Complemento: 20º ANDAR TORRE A

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CHACARA SANTO ANTONIO

UF: SP

CEP: 04711905

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15126658

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 07/01/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA

CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Yelum Seguros S.a

CPF/CNPJ: 61550141000172

RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA

Nº 110

Complemento:

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CIDADE MONÇÕES

UF: SP

CEP: 04571020

Contrato:

Celebrado em 05/01/2025

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 07/01/2025

Data de Fim: 30/06/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 1824.55 m²; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 1824.55 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1824.55 m²; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 1824.55 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 1824.55 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1824.55 m²;

Descrição: Reforma de edificação com os seguintes serviços:

CANTEIRO / PROTEÇÕES

DOCUMENTOS

PROJETOS

DEMOLIÇÃO

CAÇAMBAS

CIVIL

HIDRÁULICA

DIVISÓRIAS EM GESSO

PINTURA



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

PORTAS

INSTALAÇÃO DE CARPETES / VINÍLICOS

LIMPEZA

ELÉTRICA

DADOS E VOZ

TECNOLOGIA

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

LOUÇAS E METAIS

MARMORARIA

FORROS

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

VIDRAÇARIA

REVESTIMENTOS ESPECIAIS

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

CARPETES VINÍLICOS

PERSIANAS

MARCENARIA

COMUNICAÇÃO VISUAL

PAISAGISMO

ÁREA EXTERNA

LUMINÁRIAS

MUDANÇA



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA QUINTANA - DE 601/602 AO FIM

Nº 950

Complemento: MONOUSUÁRIO

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CIDADE MONÇÕES

UF: SP

CEP: 04569011

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15122512

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 06/01/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA
CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: BRADESCO AG CAMPINAS EST UNIF
CPF/CNPJ: 60746948004703

AVENIDA JOSÉ DE SOUZA CAMPOS - DE 902 AO FIM - LADO PAR

Nº 507

Complemento: 8º ANDAR

Cidade: CAMPINAS

Bairro: CHÁCARA DA BARRA

UF: SP

CEP: 13090615

Contrato:

Celebrado em 03/01/2025

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 06/01/2025

Data de Fim: 31/03/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 350.79 m²; 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento acústico , 350.79 m²; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 350.79 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 350.79 m²; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 350.79 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 350.79 m²;

Descrição: Execução de reforma de laje corporativa para implantação de escritório.

Relação de serviços:

CANTEIRO / PROTEÇÕES

DOCUMENTOS

PROJETOS

DEMOLIÇÃO

CAÇAMBAS



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

CIVIL

HIDRÁULICA

DIVISÓRIAS EM GESSO

PINTURA

PORTAS

PISO ELEVADO

INSTALAÇÃO DE CARPETES / VINILICOS

LIMPEZA

ELÉTRICA

DADOS E VOZ

TECNOLOGIA

AR-CONDICIONADO

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

LOUÇAS E METAIS

MARMORARIA

FORROS

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

VIDRAÇARIA

DIVISÓRIA RETRATIL

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

CARPETES VINILICOS

PERSIANAS

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001067949

20250001067949

MARCENARIA

COMUNICAÇÃO VISUAL

PAISAGISMO

LUMINÁRIAS

MOBILIÁRIOS

EQUIPE DE OBRA

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA JOSÉ DE SOUZA CAMPOS - DE 902 AO FIM - LADO PAR

Nº 507

Complemento: 8º ANDAR

Cidade: CAMPINAS

Bairro: CHÁCARA DA BARRA

UF: SP

CEP: 13090615

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15102078

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 19/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TREZENTOS60 OBRAS LTDA

CNPJ: 23.104.505/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: HISENSE GORENJE DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA

CPF/CNPJ: 16538529000101

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA - DE 1884 A 3250 - LADO PAR

Nº 2092

Complemento: 6 ANDAR

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: JARDIM PAULISTANO

UF: SP

CEP: 01451000

Contrato: 105

Celebrado em 17/12/2024

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 19/12/2024

Data de Fim: 28/03/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 952 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 952 m²; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 952 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 952 m²; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 952 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 952 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 952 m²;

Descrição: Execução de reforma em laje corporativa para implantação de escritório, contemplando os seguintes serviços:

CANTEIRO / PROTEÇÕES



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001067949



20250001067949

DOCUMENTOS

PROJETOS

DEMOLIÇÃO

CAÇAMBAS

CIVIL

HIDRÁULICA

DIVISÓRIAS EM GESSO

PINTURA

PORTAS

PISO ELEVADO

INSTALAÇÃO DE CARPETES / VINÍLICOS

LIMPEZA

ELÉTRICA

DADOS E VOZ

TECNOLOGIA

AR-CONDICIONADO

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

LOUÇAS E METAIS

MARMORARIA

FORROS

DIVISÓRIA RETRATIL

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS